

Московское Губернское Земское Собрание.

Очередная сессія 1897 г.

DUBLET BG FUV
NIE DO SPRZEDAŻY

ОТЧЕТЪ

МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ЗЕМСКОЙ УПРАВЫ

по ремонтному

содержанію земскихъ шоссе

за 1896 г.



ВЫСШІЯШЕ УТВЕРЖ. ПОДПИСАШЕШЕШЕ



1897.

СКОРОПЕЧ. А. А. ЛЕВЕНСОНЪ МОСКВА.



WIE DO SZKIEŁA
DUBLET BC EOM



J. III. 25.

Московское Губернское Земское Собрание.

Очередная сессія 1897 г.

№ 2.

ОТЧЕТЪ

по ремонтному содержанию земскихъ шоссе

за 1896 годъ.

Общее протяженіе земскихъ шоссе, ремонтировавшихся въ 1896 г. составляло 649,574 вер., болѣе предшествовавшаго 1895 г. на 5,434 вер.

На ремонтное содержаніе этихъ шоссе по смѣтѣ 1896 г. назначено было по 371 р. 33 к. на версту. 241206 р. — к. Кромѣ того, на 1 января 1896 г. оставалось не-
выполненныхъ расходовъ по смѣтѣ 1895 г. на сумму 28610 , 48 ,

Всего 269816 р. 48 к.

Распределение этихъ суммъ и произведенныхъ расходовъ по отдѣльнымъ статьямъ и пунктамъ смѣты подробно показано въ прилагаемой при семъ сводной вѣдомости, при чемъ результаты выполненія смѣты представляются въ слѣдующемъ видѣ:

По ст. I. Матеріалы.

На поставку 1909¹/₈ к. с. щебня назначено было, по средней цѣнѣ, 42 р. 65 коп. за куб. саж. 81422 р. 50 к. По счету этого ассигнованія исполнено: а) Поставлено щебня изъ вновь заготовленнаго камня 1735³/₈ куб. с., средней стоимостью, 42 р. 48 коп. за куб. с. на сумму 73725 руб. 14 к. б) Вывезено и разбито въ щебень камня, заготовленнаго въ карьерахъ при постройкѣ Ивашковского шоссе и оплаченнаго по счету означенной постройки 39⁴/₈ куб. с. на сумму 817 руб. 41 коп. и в) Разбито оцелобковъ отъ поставокъ прежнихъ лѣтъ 12 куб. с. на сумму 199 р. 91 к.

Всего же поставлено 1787¹/₈ к. с., средней стоимостью, 41 р. 83 коп. за куб. с. на сумму 74742 р. 46 коп. Такимъ образомъ противъ

смѣты поставлено щебня на 122 куб. с. менѣе, но, въ виду того, что недопоставка эта относится, главнымъ образомъ, до тѣхъ мѣстъ шоссе, которыя предполагено было поддержать въ теченіе 1896 г. мелкимъ ремонтомъ, для чего, по состоянію этихъ участковъ, оказалось возможнымъ воспользоваться имѣвшейся наличностью, безъ ущерба для надлежащаго количества запаса, то поставка щебня на этихъ мѣстахъ отмѣнена и по счету невыполненныхъ расходовъ по смѣтѣ 1896 г. переносится поставка только 28 куб. с. на сумму 955 руб.

Камня для замощеній предполагено было поставить 612 куб. с. по средней цѣнѣ 49 руб. 68 коп. за куб. саж. на сумму 30405 руб., поставлено же пашки: а) изъ камня новой заготовки 652,138 куб. саж., средней стоимостью, 39 р. 03 к. за куб. саж. на сумму 25451 р. 27 к.; б) изъ камня, заготовленного въ карьерахъ при постройкѣ Ивашковского шоссе 28 куб. с. на сумму 375 р. 74 к.; в) изъ обоя и сборнаго камня 4,30 куб. с. съ уплатой за колку 16 р. 59 к.; г) кромѣ того, на Дмитровскомъ шоссе осталось неколотымъ 8,8 куб. с. на сумму 532 р. 82 к. Всего поступило камня для замощеній 693,238 куб. с. на сумму 26376 р. 42 к. Средняя стоимость 1 куб. с. 38 р. 05 к.

Несмотря на то, что въ общемъ смѣтное назначеніе по поставкѣ камня исполнено съ значительнымъ избыткомъ, для предположенныхъ замощеній недопоставлено камня на Волоколамскомъ шоссе 14 куб. с. и Калужскомъ—22 куб. с., а всего 36 куб. с. на сумму 1745 р., каковая и перенесена по счету невыполненныхъ расходовъ. Изъ предположенныхъ къ поступленію 269 куб. с. выгрозоченнаго щебня получено при работахъ по замѣнѣ шоссе мостовымъ 202³/₈ куб. с. и, въ зависимости отъ неисполненныхъ замощеній на Волоколамскомъ и Калужскомъ шоссе, переносится по счету невыполненныхъ расходовъ на выгрозотку 42 куб. саж. — 526 руб. 50 коп. Расходъ на перевозку выгрозоченнаго щебня относится преимущественно до Дмитровскаго шоссе, на которомъ ежегодно производятся работы по замѣнѣ шоссе мостовыми на значительныхъ протяженіяхъ, при чемъ накопившаяся въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ выгрозотка на замощенныхъ участкахъ была въ отчетномъ году развезена для потребностей ремонта шоссированныхъ участковъ. Поставка каменнаго матеріала на всѣхъ шоссе производилась, преимущественно, хозяйственнымъ способомъ. Изъ всего выставленнаго на шоссе количества поставлено подрядчиками щебня на Дмитровскомъ шоссе 33³/₈ куб. с., на Каширскомъ—39⁵/₈ куб. с. и Царевскомъ 5⁵/₈ куб. с.—всего 78⁵/₈ куб. с., т. е. около 4¹/₂ % и камня для мостовой на Дмитровскомъ шоссе 86⁶/₈ куб. с., Пушкинскомъ—54,3 куб. с. и Каширскомъ 4⁷/₈ куб. с.—всего—145,925 куб. с., т. е. около 22%.

Въ общемъ, по поставкѣ каменнаго матеріала смѣта на ремонтъ земскихъ шоссе, считая и расходы, отнесенные къ выполненію на 1897 г., заключена съ остаткомъ въ 7383 р. 52 к.

Кромѣ выполненія смѣты 1896 г. и неисполненной части смѣты 1895 г. въ отчетномъ году производилась заготовка каменнаго матеріала въ счетъ смѣты 1897 г., на что израсходовано 37547 р. 45 к., изъ коихъ на заготовку камня въ карьерахъ 13151 р. 50 к., на поставку на линіи въ необработанномъ видѣ—6492 р. 61 к., на поставку 261 куб. с. щебня—9026 р. 72 к., выгрозотку 12⁶/₈ куб. с.—177 р. 54 к. и поставку 187 куб. с. камня для мостовой—7699 р. 08 к.

Всего въ теченіе 1896 г. поступило и заприходовано по вѣдомости оборота каменнаго матеріала:

1) Щебня новаго 1561 ³ / ₈ куб. с., за исключеніемъ 1 ⁶ / ₈ к. с. принятыхъ въ 1897 г.	1559 ⁵ / ₈ к. с.
2) Выгрозоченнаго 202 ³ / ₈ к. с., а за исключеніемъ 5 ¹ / ₈ к. с., употребленныхъ на расщебенку для мостовыхъ.	197 ⁴ / ₈ к. с.
3) Собраннаго по шоссе, канавамъ и обочинамъ щебня и оправленной выгрозотки прежнихъ лѣтъ.	42 ¹ / ₈ к. с.
Работа эта исполнена постоянными рабочими.	
4) Выгрозоченнаго при перестройкахъ (работа оплачена изъ суммы перестроекъ)	31 ⁶ / ₈ к. с.
5) Оставшагося отъ постройки Каширскаго шоссе.	186 ⁷ / ₈ к. с.
6) Заготовленнаго въ сч. см. 1897 г.	261 к. с.
7) Выгрозоченнаго въ см. 1897 г.	12 ⁶ / ₈ к. с.
	2291 ⁵ / ₈ к. с.

Камня для мостовой въ теченіе 1896 г. поставлено по смѣтѣ 1896 г.—464,933 к. с. и въ счетъ смѣты 1897 г.—187 к. с., а всего 641,933 к. с.

По ст. II. Работы.

На сезонныя работы израсходовано по 70 р. 88 к. на версту, въ томъ числѣ зимнія работы 49 р. 54 к., весеннія 8 р. 73 к. и лѣтнія осеннія 2 р. 61 к.

Разсыпано щебня 1405⁵/₈ *) куб. с. на сумму. . . 10068 р. 83 к.

Перенесено по счету невыполненныхъ расходовъ на розсыпь 420⁴/₈ к. с. 3461 „ — „

1826 ¹/₈ к. с. 13529 р. 83 к.

*) За исключеніемъ изъ этого количества 98 куб. саж., разсыпанныхъ въ 1895 году, всего для утолщеній разсыпано въ 1896 г.—1307⁵/₈ куб. с. и кромѣ того при перестройкахъ 65⁵/₈, а всего въ 1896 г. израсходовано щебня согласно прилагаемыхъ поверстныхъ вѣдомостей—1373³/₈ к. с.

Противъ назначенныхъ на розсыпь 1804 куб. с. щебня 14204 р. 37 к. на 674 р. 54 к. менѣе.

По сплошному перемощенію мостовыхъ и капитальнымъ работамъ всѣ расходы, считая и перенесенные къ выполнению на 1896 г., заключены съ остаткомъ отъ смѣтныхъ назначеній, при чемъ исполнено:

	Сплошное перемощ.		Замѣна шоссе мостов.		Перестройка
Можайское . . .	458 кв. с.		400 пог. с.	471*)	пог. с.
Дмитровское. . .	2591,75 > >		598 > >	158 > >	
Волоколамское. . .	— > >		115,70 > >	1318,5**)	> >
Каширское . . .	— > >		250 > >	200 > >	
Калужское. . . .	340 > >		— > >	— > >	
Рузское	— > >		— > >	75 > >	
Верейское. . . .	— > >		— > >	125 > >	
Звенигородское .	145,30 > >		— > >	— > >	
Царевское. . . .	— > >		241 > >	— > >	
Рогачевское. . . .	81 > >		— > >	— > >	
Бронницкое . . .	68 > >		— > >	— > >	
Пушкинское. . . .	1019 > >		498***)	— > >	
Садовническая в.	— > >		60 > >	— > >	
Мытищинская >	230 > >		— > >	— > >	
Люберецкая >	— > >		167,5 > >	— > >	
	4933,05 кв. с.		2330,4 пог. с.	2347,5 пог. с.	

Отложены до 1897 г. работы по сплошному перемощенію 325 кв. саж. мостовыхъ на Царевскомъ и Рогачевскомъ шоссе, по замѣнѣ 684 п. с. шоссе мостовыми на Можайскомъ, Дмитровскомъ, Волоколамскомъ и Калужскомъ шоссе и перестройка 825 п. с. на Дмитровскомъ, Волоколамскомъ, Верейскомъ и Ивашковскомъ шоссе.

Кромѣ работъ по содержанію каменной одежды шоссе по смѣтѣ отчетнаго года произведено значительное количество работъ по улучшенію земляного полотна, которое на многихъ участкахъ шоссе въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ поддерживалось только мелкимъ ремонтомъ, а потому пришло въ неудовлетворительное состояніе. Работы эти заключались, главнымъ образомъ, въ углубленіи канавъ и срѣзокъ обочинъ, а также въ одерновкѣ канавъ и укрѣпленіи ихъ плетнями. Расходы на эти работы, а также и срѣзку по обрѣзамъ Калужскаго и Боровскаго шоссе пограничныхъ валовъ, способствовавшихъ снѣжнымъ заносамъ, составили въ общемъ — 13459 р. 68 к., противъ

*) Изъ коихъ въ 1895 г. 114 п. с.

**) Изъ коихъ въ 1895 г. 233 п. с.

***) Новое замощеніе съ ушивреніемъ полотна.

смѣтнаго назначенія въ 4344 р. 50 к. на 9115 р. 18 к. болѣе, чѣмъ, главнымъ образомъ, и вызвана передержка по ст. II въ 9838 р. 98 к.

Кромѣ выполненія смѣты 1896 г. и неисполненной части смѣты 1895 г., по этой статьѣ произведенъ расходъ за счетъ смѣты будущаго 1897 г. въ суммѣ 14482 р. 58 к., изъ коихъ 10220 р. 38 коп. относится до заготовки защиты за зиму 1896—97 года, затѣмъ 2686 руб. 19 коп. на заготовку песку на участкахъ шоссе, предположенныхъ въ 1897 г. къ капитальному улучшенію, и 1576 р. 01 к. на перестройку 250 п. с. на Волоколамскомъ шоссе.

Ст. III. Мосты и дорожныя сооруженія.

Всѣ расходы исполнены въ предѣлахъ близкихъ къ смѣтнымъ назначеніямъ, съ остатковъ въ 62 р. 29 к.

Расходы по ст. IV и V заключены съ остатками по первой въ 1495 р. 08 коп., по второй въ 233 р. 86 коп.

Всего на ремонтное содержаніе земскихъ шоссе, не считая расходовъ по заготовкѣ камня, оставшагося въ карьерахъ, съ 1-го января 1896 г. по 1 января 1897 г. израсходовано. 236037 р. 04 к.

На версту шоссе 363 р. 37 к.
Для опредѣленія расхода по смѣтѣ 1896 г. къ означенной суммѣ надлежитъ прибавить:

1) Израсходованныя въ 1895 г. за счетъ смѣты 1896 г.	57185 р. 06 коп.	
2) Оставшіеся невыполненными расходы по смѣтѣ 1896 г. въ суммѣ.	16852 р. 90 коп.	74037 р. 96 к.
		310075 р. — к.

и исключить:

1) Сумму, перенесенную со счета смѣты 1895 г. на расходы въ 1896 г. оставшіеся невыполненными по смѣтѣ 1895 г.	28610 р. 48 коп.	
2) Сумму расходовъ, подлежащихъ отнесенію на 1897 г.	38904 > 27 >	
3) Поступившіе въ 1896 г. возвраты	630 > 02 >	68144 р. 77 к.

Такимъ образомъ, расходъ по выполнению смѣты 1896 г. составляетъ. 241930 р. 23 к.
Или на версту шоссе 372 р. 44 к.

ОБЩІЙ СВОДЪ

РАСХОДОВЪ ПО СТАТЬЯМЪ СМѢТЫ

на ремонтъ земскихъ шоссе

въ 1896 году.

Счетъ заготовки камен

	Колич.	Руб.	К.	Руб.	К.
Израсходовано въ 1895 г. за счетъ смѣты 1896 г..		33026	р. 23	к.	
Израсходовано въ 1896 году.		73587	» 53	»	
		106613	р. 76	»	
Поставка щебня.					
Поставлено въ 1895 г. новаго щебня.	220 ² / ₃	—	—	7403	70
Поставлено въ 1895 г. новаго щебня изъ камня, заготовленнаго въ карьерахъ при постройкѣ Ивашковского шоссе	5 ¹ / ₃	—	—	81	35
Итого въ 1895 г. 225 ⁶ / ₃ к. с. на сумму 7485 р. 05 к.					
Поставлено въ 1896 г. новаго щебня.	1515	—	—	66321	44
Поставлено въ 1896 г. новаго щебня изъ камня, заготовленнаго въ карьерахъ при постройкѣ Ивашковского шоссе.	34 ³ / ₃	—	—	736	06
Разбито въ щебень оцелобокъ и брака отъ камня поставокъ прежнихъ лѣтъ	12	—	—	199	91
Итого въ 1896 г. 1561 ³ / ₃ к. с. на сумму 67257 р. 41 к.					
Всего на поставку щебня. к. с.	1787 ¹ / ₃	—	—	74742	46
Выгροхотка и перевозка щебня.					
Выгрохочено щебня въ 1896 г.	202 ² / ₃	—	—	1743	82
Израсходовано на перегрохотку, развозку и opravку выгροхотки прежнихъ лѣтъ	—	—	—	1886	88
Всего на выгροхотку и перевозку щебня.	—	—	—	3630	70
Транспортъ	—	—	—	78373	16

наго матеіарла (Ст. I.)

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Оставалось на 1-е января 1896 г. невыполненныхъ расходовъ по смѣтѣ 1895 г.		13704	р. 78	к.	
Назначено по смѣтѣ 1896 года.		103273	» 50	»	
Поступило возвратовъ.		307	» 50	»	
		117285	р. 78	к.	
Поставка щебня.					
По смѣтѣ 1895 года на сумму 9205 р. — к. } куб. с.	1909 ¹ / ₃	—	—	81422	50
» » 1896 » » » 72217 » 50 » }					
Выгрохотка щебня.					
По смѣтѣ 1895 г. на сумму 1324 р. 50 к. } куб. с.	269	—	—	3420	—
» » 1896 » » » 2095 » 50 » }					
На развозку выгрохотки	—	—	—	112	—
Транспортъ	—	—	—	84954	50

Счетъ заготовки камен

	Колич.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	78373	16
Поставка камня для мостовой.					
Поставлено въ 1895 г. к. с.	212,553	—	—	6644	17
» » » изъ камня заготовленнаго въ карьерахъ при постройкѣ Ивашковского шоссе » »	15,750	—	—	180	96
Поставлено въ 1896 г. » »	439,583	—	—	18807	10
Поставлено въ 1896 г. изъ камня заготовленнаго въ карьерахъ при постройкѣ Ивашковского шоссе » »	12,250	—	—	194	78
Расколото на шашку изъ боя и сборнаго камня. » »	4,730	—	—	16	59
Куплено въ неолотомъ видѣ ва Дмитровскомъ шоссе 17 вагоновъ » »	8,8	—	—	532	82
Всего на поставку камня для мостовой. . . . к. с.	693,238	—	—	26376	42
Накладные расходы по поставкѣ каменнаго матеріала.	—	—	—	1720	40
Доплаты по смѣтѣ 1895 г. за обработку (бойку и колку) камня	—	—	—	143	78
Р. С.	—	—	—	106613	76
По счету невыполненныхъ расходовъ:					
На поставку щебня. к. с.	28	—	—	955	—
» выгрокотку щебня » »	42	—	—	526	50
» поставку камня для мостовой » »	36	—	—	1745	—
» накладные расходы. » »	—	—	—	62	—
	—	—	—	3288	50
По учету смѣты расходовъ прилось менѣ предположеннаго	—	—	—	7383	52
С. Р.	—	—	—	117285	78

наго матеріала (Ст. I).

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	84954	50
Поставка камня для мостовой.					
По смѣтѣ 1895 года на сумму. 4181 р. } к. с.	612	—	—	30405	—
» » 1896 » » » 26224 » }					
Накладные расходы по смѣтѣ 1895 года. 43 »	—	—	—	1475	—
» » » » 1896 » 1432 »	—	—	—	143	78
Доплаты по смѣтѣ 1895 года.	—	—	—	—	—
Поступило возвратовъ	—	—	—	307	50
С. Р.	—	—	—	117285	78

Счетъ ремонт

	Количеств.	Руб.	К.	Руб.	К.
Израсходовано въ 1895 году за счетъ					
смѣты 1896 г.				19629	р. 12 к.
Израсходовано въ 1896 г.				86701	» 17 »
				106330	р. 29 к.
Сезонныя работы.	—	—	—	46034	40
1. Зимнія работы:					
Поставлено 353679 п. с. защитъ.				22773	р. 75 к.
Содержаніе саннаго пути				9404	» 01 »
				32177	р. 76 к.
2. Весеннія работы				5667	» 84 »
3. Лѣтнія и осеннія работы				8188	» 80 »
Розсыпь щебня к. с.	1405 ⁵ / ₈	—	—	10068	83
Розсыпь 764 ² / ₈ к. с. мелкимъ ремон- томъ.				4062	р. 63 к.
Розсыпь сплошными утолщеніями:					
въ 1895 г. 98 к. с. — 1157 р. 87 к. } » 1896 » 543 ² / ₈ » » — 4848 » 33 » } 641 ² / ₈ куб. саж.				6006	р. 20 к.
Углубленіе канавъ и срѣзка обочинъ:					
въ 1895 г. 72726 п. с. 4784 р. 57 к. » 1896 » 67621 » » 4649 » 75 »				140347	п. с.
				9434	32
Транспортъ	—	—	—	65537	55

ныхъ работъ. (Ст. II).

	Количеств.	Руб.	К.	Руб.	К.
Оставалось на 1-е января 1896 года					
невыполненныхъ расходовъ по					
смѣты 1895 года				13309	р. 50 к.
Назначено по смѣты 1896 года				95690	» 50 »
Поступило возвратовъ				—	» 71 »
				109000	р. 71 к.
Сезонныя работы	—	—	—	43279	—
Розсыпь щебня по смѣты 1895 г. 363 ⁴ / ₈ к. с. 2909 р. 50 к.					
Розсыпь щебня по смѣты 1895 г. 1440 ⁴ / ₈ к. с. 11294 р. 87 к.					
— куб. с.	1804	—	—	14201	37
Углубленіе канавъ и срѣзка обочинъ	—	—	—	2502	—
Транспортъ	—	—	—	59985	37

(П. т. С.) Счетъ ремонт

	Количество.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	65537	55
Укрѣпленіе и одерновка канавъ и откосовъ	—	—	—	3267	45
Засыпка пескомъ и хрящемъ глинистыхъ обочинъ на Ивашковскомъ шоссе	—	—	—	237	38
Прокопка пограничныхъ канавъ для возстановленія обрѣзовъ на Волоколамскомъ шоссе	—	—	—	62	65
Срѣзка пограничныхъ валовъ на Боровскомъ и Калуж- скомъ шоссе	—	—	—	520	53
Ямочный ремонтъ мостовыхъ	—	—	—	2632	93
Засыпка пескомъ мостовой на подмосковномъ участкѣ Калужскаго шоссе	—	—	—	415	45
Сплошное перемощеніе мостовыхъ кв. с.	4933 ₀₅	—	—	6105	83
Замощеніе канавъ, обочинъ, выѣздовъ на шоссе и шос- сированіе обочинъ	—	—	—	857	90
Замѣна шоссе мостовыми п. с.	2330 ₄	—	—	8491	84
Транспортъ	—	—	—	88129	51

ныхъ работъ (Ст. II).

	Количество.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	59985	37
Укрѣпленіе и одерновка канавъ и откосовъ:					
По смѣтѣ 1895 года				175 р. — к.	
» » 1896 »				1230 » — »	
	—	—	—	1405	—
Срѣзка пограничныхъ валовъ	—	—	—	437	50
Ямочный ремонтъ мостовыхъ:					
По смѣтѣ 1895 года				60 р. — к.	
» » 1896 »				2682 » 63 »	
	—	—	—	2742	63
Сплошное перемощеніе:					
По смѣтѣ 1895 г. 400 кв. с.				400 р. — к.	
» » 1896 » 5383 » »				6239 » 50 »	
	—	—	—	6639	50
Замощеніе канавъ, обочинъ, выѣздовъ на шоссе и шоссированіе обочинъ:					
По смѣтѣ 1895 года				919 р. — к.	
» » 1896 »				1113 » 30 »	
	—	—	—	2032	30
Замѣна шоссе мостовыми:					
По смѣтѣ 1895 года 1362 п. с.				4820 р. — к.	
» » 1896 » 2271 » »				7566 » 40 »	
	—	—	—	12386	40
Транспортъ	—	—	—	85628	70

Счетъ ремонт

	Количество.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	88129	51
Перестройка шоссе:					
въ 1895 г. 347 п. с. 2341 р. 26 к.					
» 1896 » 2000,5 » » 12127 » 77 »					
п. с.	2347,5	—	—	14469	03
Дренажированіе шоссе.	—	—	—	1764	50
Инструменты	—	—	—	1967	25
С. Р.	—	—	—	106330	29
По счету невыполненныхъ расходовъ:					
Срѣзка обочинъ съ углубленіемъ канавъ п. с.	300	—	—	60	—
Розсыпь щебня куб. с.	420 ⁴ / ₈	—	—	3461	—
Укатка утолщенныхъ участковъ	—	—	—	48	—
Сплошное перемощеніе мостовыхъ кв. с.	325	—	—	390	—
Замощеніе канавъ и обочинъ	—	—	—	187	—
Замѣна шоссе мостовыми пог. с.	684	—	—	3234	90
Перестройка шоссе » »	825	—	—	5128	50
	—	—	—	12509	40
С. Р.	—	—	—	118839	69

ныхъ работъ (Ст. II).

	Количество.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	85628	70
Перестройка шоссе:					
По смѣтѣ 1895 года 627 п. с. 3967 р. — к.					
» » 1896 » 2836 » » 17154 » 20 »					
пог. с.	3463	—	—	21121	20
Дренажированіе шоссе.	—	—	—	500	—
Инструменты:					
По смѣтѣ 1895 г. 9 р. — к.					
» , 1896 » 1691 » 10 »					
	—	—	—	1700	10
Доплаты по смѣтѣ 1895 г.	—	—	—	50	—
Поступило возвратовъ	—	—	—	—	71
С. Р.	—	—	—	109000	71
По учету смѣты расходовъ пришлось болѣе предпо-					
ложеннаго	—	—	—	9838	98
С. Р.	—	—	—	118839	69

Счетъ ремонта и перестройки мостовъ и дорожныхъ сооружений (Ст. III).

	Количеств.	Руб.	К.	Руб.	К.
Израсходовано въ 1895 году за счетъ смѣты 96 года.				4124	р. 46 к.
Израсходовано въ 1896 году.				19112	» 41 »
				23236	р. 87 к.
Ремонтъ и перестройка мостовъ и трубъ	—	—	—	19774	02
» » переѣздныхъ мостиковъ	—	—	—	1450	56
» » постановка охранныхъ тумбъ	—	—	—	704	96
» » верстовыхъ столбовъ и сотенныхъ знаковъ.	—	—	—	329	97
Укрѣпленіе мостовъ для провоза тяжестей	—	—	—	441	01
Устройство дома для десятника и будки для хранения инструментовъ на Можайскомъ шоссе.	—	—	—	536	35
Р. С.	—	—	—	23236	87
По счету невыполненныхъ расходовъ:					
На ремонтъ и перестройку мостовъ	—	—	—	1055	—
По учету смѣты расходовъ пришлось менѣе предполагаемаго.	—	—	—	62	29
С. Р.	—	—	—	24354	16

Счетъ ремонта и перестройки мостовъ и дорожныхъ сооружений (Ст. III).

	Количеств.	Руб.	К.	Руб.	К.
Оставалось на 1 января 1896 года невыполненныхъ расходовъ по см. 1895 года				1446	р. 20 к.
Назначено по смѣтѣ 1896 года				22612	» — »
Поступило возвратовъ				295	» 96 »
				24354	р. 16 к.
Ремонтъ и перестройка трубъ и мостовъ:					
По смѣтѣ 1895 г.				1276	р. 20 к.
» » 1896 г.				19477	» — »
				20753	20
Ремонтъ и перестройка переѣздныхъ мостиковъ	—	—	—	1810	—
» постановка охранныхъ тумбъ	—	—	—	750	—
» дорожныхъ знаковъ	—	—	—	75	—
На укрѣпленіе мостовъ для провоза тяжестей:					
Со счета смѣты 1895 года.				170	р. — к.
Поступило возвратовъ въ 1896 г.				295	» 96 »
				465	96
Постройка дома для десятника на Можайскомъ шоссе.	—	—	—	500	—
С. Р.	—	—	—	24354	16

Счетъ содержанія

	Количеств.	Руб.	К.	Руб.	К.
Израсходовано въ 1896 году:					
На жалованье десятниковъ	—	—	—	10584	—
» развѣзды ихъ, почтовые и др. расходы.	—	—	—	436	77
	—	—	—	11020	77
По учету смѣты расходовъ причлось менѣе предполо- женнаго	—	—	—	1435	08
С. Р.	—	—	—	12455	85

Счетъ содержанія

Израсходовано въ 1895 году за счетъ смѣты 1896 года	135 р. — к.				
Израсходовано въ 1896 г.	6981 » 14 »				
	7116 р. 14 к.				
На содержаніе 4-хъ переправъ	—	—	—	4416	35
» постройку временнаго моста на Каширскомъ шоссе.	—	—	—	706	01
» ремонтъ наплавныхъ мостовъ, плотовъ и паромовъ.	—	—	—	1708	78
» покупку паромной избы на Звенигородскомъ шоссе.	—	—	—	135	—
» доплату за плотничныя работы по смѣтѣ 1895 года.	—	—	—	150	—
				7116	14
По учету смѣты расходовъ причлось менѣе предполо- женнаго.	—	—	—	233	86
С. Р.	—	—	—	7350	—

десятниковъ (Ст. IV).

	Колич.	Руб.	К.	Руб.	К.
Назначено по смѣтѣ 1896 г. на содержаніе десяти- никовъ	—	—	—	12430	—
Возвращено жалованье, невыданное бывшему десятнику Калужскаго шоссе въ 1895 году	—	—	—	25	85
С. Р.	—	—	—	12455	85

переправъ (Ст. V).

Оставалось на 1 января 1896 года не- выполненныхъ расходовъ по см.					
1895 года	150 р. — к.				
Назначено по смѣтѣ 1895 года.	7200 » — »				
	7350 р. — »				
На содержаніе 4-хъ переправъ и постройку времен- наго моста на Каширскомъ шоссе.	—	—	—	4800	—
» ремонтъ наплавныхъ мостовъ, плотовъ и паромовъ.	—	—	—	2400	—
» доплаты по смѣтѣ 1895 года.	—	—	—	150	—
С. Р.	—	—	—	7350	—

Счетъ расходовъ, подлежащихъ

	Количество.	Руб.	К.	Рубли.	К.
Израсходовано въ 1895 г.	270	р.	25	к.	
» » 1896 »	38634	»	02	»	
	38904	р.	27	к.	
По ст. I. Материалы.					
На поставку щебня	261	—	—	9026	72
» выгрозотку щебня	12 ⁹ / ₈	—	—	177	54
» поставку камня для мостовой	187	—	—	7699	08
» заготовку камня въ необработанномъ видѣ	—	—	—	6492	61
	23395	р.	95	к.	
По. ст. II. Работы.					
На заготовку зашить и выдачи въ счетъ поставки лапника	—	—	—	10220	38
На поставку песку:					
Для сплошныхъ розсыпей щебня	—	—	—	315	68
» » перемощеній	—	—	—	285	25
» » замѣны шоссе мостовыми	—	—	—	810	35
» перестройку	—	—	—	1193	54
» дренированій шоссе	—	—	—	81	37
На перестройку шоссе	250	—	—	1576	01
	14482	р.	58	к.	
По ст. III. Мосты.					
На заготовку материаловъ и работы:					
По ремонту и перестройкѣ мостовъ	—	—	—	998	86
» » » переѣздныхъ мостиковъ	—	—	—	26	88
	1025	р.	74	к.	
С. Р.	—	—	—	38904	27

отнесенію на 1897 годъ.

	Количество.	Руб.	К.	Рубли.	К.
Подлежитъ отнесенію на 1897 годъ	—	—	—	38904	27

Общій счетъ расходовъ по

	Количество.	Руб.	К.	Рубли.	К.
Израсходовано въ 1895 году за счетъ смѣты 1896 г.	—	—	—	57185	06
Израсходовано въ 1896 году	—	—	—	236037	04
По счету невыполненныхъ расходовъ	—	—	—	16852	90
Р. С..	—	—	—	310075	—

ремонту земскихъ шоссе.

	Количество.	Руб.	К.	Рубли.	К.
Оставалось на 1 января 1896 г. невыполненныхъ расходовъ по смѣтѣ 1895 года.	—	—	—	28610	48
Назначено по смѣтѣ 1896 года	—	—	—	241206	—
Поступило возвратовъ	—	—	—	630	02
Подлежитъ отнесенію на 1897 годъ	—	—	—	38904	27
				309350	77
По учету смѣты расходовъ причлось болѣе предполага- женнаго.	—	—	—	724	23
С. Р..	—	—	—	310075	—

Наименование шоссе.	Израсходовано въ 1895 г. за счет смѣты 1896 г.		Израсходовано въ 1896 г.		Остается на 1-е января 1897 г. расхо- довъ, невыпол- ненныхъ по смѣтѣ 1896 г.		По учету смѣты расходовъ причлось менѣ предположен- наго.		Всего.		Наименование шоссе.	Оставалось на 1-е января 1896 г. невы- полненныхъ расходовъ по смѣтѣ 1895 г.		Назначено по смѣтѣ 1896 г.		Поступило возвратомъ по ремонту шоссе.		Подлежитъ отнесению на 1897 г.		По учету смѣты расходовъ причлось болѣе предположен- наго.		Всего.	
	Рубли.	Коп.	Рубли.	Коп.	Рубли.	Коп.	Рубли.	Коп.	Рубли.	Коп.		Рубли.	Коп.	Рубли.	Коп.	Рубли.	Коп.	Рубли.	Коп.	Рубли.	Коп.	Рубли.	Коп.
Можайское.	15244	33	27803	47	1605	—	613	64	45266	44	Можайское.	4544	—	28967	—	30	—	11725	44	—	—	45266	44
Дмитровское.	4657	27	38287	92	1823	—	—	—	44768	19	Дмитровское.	6081	—	36630	—	195	96	676	16	1185	07	44768	19
Волоколамское.	9668	01	33083	73	6848	—	7551	02	57150	76	Волоколамское.	7315	91	39500	—	—	—	10334	85	—	—	57150	76
Каширское.	8566	99	43847	55	—	—	—	—	52414	54	Каширское.	319	37	37761	—	—	—	7924	82	6409	35	52414	54
Стромынское.	1514	01	13831	34	1055	—	—	—	16400	35	Стромынское.	1269	50	13000	—	100	—	505	80	1525	05	16400	35
Калужское.	2015	94	12225	34	2457	90	—	—	16699	18	Калужское.	2963	50	9221	—	190	85	1235	92	3087	91	16699	18
Котлово-Новинское.	22	—	1523	32	—	—	—	—	1545	32	Котлово-Новинское.	—	—	1426	—	—	—	114	24	5	08	1545	32
Лопаснинское.	113	58	439	43	—	—	152	14	705	15	Лопаснинское.	—	—	695	—	—	—	10	15	—	—	705	15
Рузское.	1309	09	5867	11	342	—	—	—	7518	20	Рузское.	352	—	6733	—	—	—	338	—	95	20	7518	20
Верейское.	1638	72	5153	89	600	—	—	—	7392	61	Верейское.	6	20	6058	—	—	—	970	78	357	63	7392	61
Звенигородское.	1287	89	3644	33	—	—	—	—	4932	22	Звенигородское.	300	—	3500	—	—	—	765	94	366	28	4932	22
Нары-Фоминское.	750	38	5937	74	—	—	597	29	7285	41	Нары-Фоминское.	406	—	6424	—	—	—	455	41	—	—	7285	41
Богородское.	395	62	1613	87	—	—	24	21	2033	70	Богородское.	1160	—	800	—	—	—	73	70	—	—	2033	70
Царевское.	531	65	6300	72	120	—	944	73	7897	10	Царевское.	845	—	6130	—	—	—	922	10	—	—	7897	10
Болшевское.	—	—	734	93	—	—	478	40	1213	33	Болшевское.	—	—	1075	—	112	50	25	83	—	—	1213	33
Рогачевское.	786	52	4050	04	408	—	173	69	5418	25	Рогачевское.	243	—	5154	—	—	—	21	25	—	—	5418	25
Перервинское.	162	21	2508	38	—	—	—	—	2670	59	Перервинское.	—	—	2100	—	—	—	200	—	370	59	2670	59
Бронницкое.	385	—	8145	47	—	—	734	73	9265	20	Бронницкое.	—	—	8900	—	—	—	365	20	—	—	9265	20
Петровское.	809	84	690	89	—	—	319	52	1820	25	Петровское.	—	—	1450	—	—	—	370	25	—	—	1820	25
Борисовское.	—	—	897	30	139	—	—	—	1036	30	Борисовское.	—	—	1027	—	—	—	—	—	9	30	1036	30
Кашинское.	552	73	842	18	645	—	322	39	2362	30	Кашинское.	310	—	2040	—	—	—	12	30	—	—	2362	30
Ивашковское.	555	20	3503	06	670	—	657	82	5386	08	Ивашковское.	540	—	4450	—	—	—	396	08	—	—	5386	08
Касимовское.	4706	29	1887	64	—	—	521	—	7114	93	Касимовское.	305	—	6000	—	—	—	809	93	—	—	7114	93
Очаковское.	171	—	866	13	—	—	—	—	1037	13	Очаковское.	—	—	650	—	—	—	187	—	200	13	1037	13
Боровское.	891	68	3096	07	—	—	—	—	3987	75	Боровское.	—	—	3160	—	—	—	246	25	581	50	3987	75
Пушкинское.	—	—	6371	09	—	—	—	—	6371	09	Пушкинское.	300	—	5830	—	—	—	—	—	241	09	6371	09
Садовническая в.	53	15	880	69	80	—	62	16	1076	—	Садовническая в.	—	—	1076	—	—	—	—	—	—	—	1076	—
Мытищенская "	—	—	464	42	60	—	82	78	607	20	Мытищенская "	—	—	605	—	—	—	2	20	—	—	607	20
Богородская "	—	—	70	68	—	—	289	32	360	—	Богородская "	—	—	360	—	—	—	—	—	—	—	360	—
Люберецкая "	395	96	839	64	—	—	165	11	1400	71	Люберецкая "	1350	—	50	—	71	—	—	—	—	—	1400	71
Дьяковская "	—	—	278	76	—	—	160	91	439	67	Дьяковская "	—	—	225	—	—	—	214	67	—	—	439	67
Дьяковский спускъ.	—	—	349	91	—	—	—	—	349	91	Дьяковский спускъ.	—	—	209	—	—	—	—	—	140	91	349	91
Итого.	57185	06	236037	04	16852	90	13850	86	323925	86	Итого.	28610	48	241206	—	630	02	38904	27	14575	09	323925	86
Заготовка камня въ карьерахъ.	11985	29	1166	21	—	—	—	—	13151	50	Заготовка камня въ карьерахъ.	—	—	—	—	—	—	13151	50	—	—	13151	50
Итого.	69170	35	237203	25	16852	90	13850	86	337077	36	Итого.	28610	48	241206	—	630	02	52055	77	14575	09	337077	36
Можайскій гр. тр.	318	92	4244	91	1830	—	—	—	6393	83	Можайскій гр. тр.	200	—	4000	—	—	—	2097	69	96	14	6393	83
Мосты ввѣ губериск. трактовъ и ис- правление весеннихъ поврежденій.	—	—	*6632	73	—	—	—	—	6632	73	Мосты ввѣ губериск. трактовъ и ис- правление весеннихъ поврежденій.	**196	66	5100	—	—	—	301	56	1034	51	6632	73
На содержаніе переправы въ гор. Мо- жайскъ.	—	—	575	—	—	—	25	—	600	—	На содержаніе переправы въ гор. Можайскъ.	—	—	600	—	—	—	—	—	—	—	600	—
На содерж. переправы черезъ р. Озерну	—	—	300	—	—	—	—	—	300	—	На содерж. переправы черезъ р. Озерну	—	—	300	—	—	—	—	—	—	—	300	—
Устройство жив. изгор.	—	—	1310	95	257	36	—	—	1568	31	Устройство жив. изгор.	257	36	—	—	—	—	1310	95	—	—	1568	31
Всего.	69489	27	250266	84	18940	26	13875	86	352572	23	Всего.	29264	50	251206	—	630	02	55765	97	15705	74	352572	23

* Въ числѣ расхода по мостамъ ввѣ трактовъ включены 19 р. 90 к., подлежащихъ возврату съ Бронницкаго уѣзднаго земства, какъ неправильно израсходованныхъ на счетъ губернскаго земства.

** Въ томъ числѣ 156 р. 60 к. принадлежатъ зем. работамъ, произведеннымъ на мостамъ ввѣ трактовъ, произведенныхъ за счетъ предшествовавшихъ лѣтъ.

На II перегонѣ $24\frac{7}{8}$ куб. саж. щебня заготовлены изъ камня, купленного на линіи, 20 к. с. накопано на обрѣзѣ и $32\frac{3}{8}$ куб. саж. изъ камня, привезеннаго со ст. „Сычики“. Камня для мостовой поступило: 21,01 куб. саж. со ст. „Сычики“, 7,81 куб. саж. накопано на обрѣзѣ, 2,31 добыто изъ карьера г. Якунчикова, 4,25 к. с. изъ карьера „Красная Горка“ и $\frac{5}{8}$ к. с. изъ камня, купленного на линіи. Какъ щебень, такъ и камень для мостовой на этомъ перегонѣ заготовлены по цѣнамъ прошлаго года, съ весьма незначительными отступленіями. Какъ щебень, такъ и камень для мостовой на II перегонѣ для отчетнаго года обошелся дороже, чѣмъ на I-мъ, не смотря на то, что доставка его на II перегонъ по желѣзной дорогѣ ближе, чѣмъ на I-й. Объясняется это тѣмъ, что на I-мъ перегонѣ камень доставлялся преимущественно на 7-ю и 4-ю версты, т. е. въ первомъ случаѣ—въ разстояніи около 200 саж. и во второмъ—около 3-хъ верстъ отъ ст. Кунцево, гдѣ этотъ камень разгружался изъ вагоновъ, на II-мъ же перегонѣ камень развозился отъ мѣста разгрузки на ст. Одинцово по всему перегону.

На III перегонѣ 7 куб. саж. щебня и $\frac{7}{8}$ к. с. шашки получены изъ камня, купленного на линіи по 32 р. за к. с. и 1 р. 35 к. за арш. ящикъ, за разбивку камня въ щебень платилось по 9 р. за к. с., а за колку по 3 р. 25 к., $17\frac{7}{8}$ к. с. щебня и $1\frac{2}{8}$ к. с. шашки вывезены изъ Покровскаго карьера, $12\frac{6}{8}$ к. с. щебня и $\frac{7}{8}$ к. с. шашки изъ Богачевскаго карьера, $22\frac{5}{8}$ к. с. щебня и $1\frac{2}{8}$ к. с. шашки изъ Раевского карьера. Добычка камня въ означенныхъ карьерахъ стоила 21 р. 74 к.—23 р. 59 к., при чемъ собственно копка камня оплачивалась по 16 и 18 р. за куб. саж., поземельная плата по 4 р., за вывозку на линію платилось отъ 12 до 15 р. за к. с.; какъ количество, такъ и единичная стоимость поставленнаго щебня соответствуетъ смѣтному.

На IV перегонѣ $11\frac{7}{8}$ к. с. щебня получены изъ камня, купленного на линіи по 24 р. и 30 р. за к. с., разбито въ щебень по 11 р. за к. с., остальные $21\frac{6}{8}$ к. с. вывезены изъ Ляховскаго карьера. Стоимость заготовки камня въ карьерѣ, считая поземельную плату въ 5 р., копку камня по 3 р. и накладные расходы—въ среднемъ 21 р. 90 коп. За вывозку на линію платилось, смотря по разстоянію, въ среднемъ 10 р. 65 коп. за к. с., за разбивку въ щебень по 11 р. за куб. саж. Выгрокотки, вмѣсто предполагаемыхъ 55 куб. (30 к. с. на I перегонѣ и 25 к. с. на II-мъ), получено 48 куб. с. (на I-мъ пер. 9 к. с. двойной и $10\frac{4}{8}$ одиночной и на II— $23\frac{3}{8}$ к. с. двойной и $5\frac{1}{8}$ к. с. одиночной прогрокоткой), при чемъ послѣдняя употреблена на расщебенку при перемощеніи мостовой на 28 вер., а потому и по вѣдомостямъ оборота щебня не заприходована. Остатокъ отъ смѣтнаго назначенія по ст. I, какъ видно изъ приложенной денежной вѣдомости, составить 2216 р.

25 к., главнымъ образомъ вслѣдствіе удешевленія стоимости каменнаго матеріала противъ предполагаемой по смѣтѣ.

Ст. II. Работы.

Сезонныя работы.

На сезонныя работы израсходовано въ отчетномъ году менѣе смѣтнаго назначенія на 171 р. 20 к., и на версту этотъ расходъ составляетъ 62 р. 03 к. Изъ общаго расхода на сезонныя работы болѣе $\frac{2}{3}$ падаетъ на зимнія работы, на версту 42 р. 70 к., въ томъ числѣ на постановку и перестановку защиты 28 р. 18 к. на версту. Поставка лапника на первыхъ двухъ перегонахъ произведена подрядчикомъ Куренковымъ по 8 р. (на I п.) 7 р. (на II п.) за 1000 суковъ. За установку лапника платилось отъ 50 до 75 к. за 100 пог. саж. На III и IV перегонахъ защиты поставлены мелкими подрядчиками по 4 к. за пог. саж. съ ихъ лапникомъ и установкой. Небольшая часть, а именно 916 п. с., на IV перегонѣ поставлена хозяйственнымъ способомъ изъ лапника, срубленнаго на обрѣзѣ. Поверстный расходъ на весеннія работы составляетъ 10 р. 90 к. и на лѣтнія и осеннія—8 р. 43 к. Работа по углубленію канавъ и планировкѣ обочинъ вызвана необходимостью исправить въ нѣкоторыхъ мѣстахъ совершенно разѣзженные обочины и прочистить заросшія канавы, что дѣлалось, въ большинствѣ случаевъ, одновременно, такъ какъ земля изъ канавы насыпалась на обочины, которыя затѣмъ разравнивались. На версту шоссе этотъ расходъ ложится въ 28 р. 91 коп.

Розсыпь щебня.

Всего въ отчетномъ году было предполагено разсыпать 150 куб. саж.—утолстить шоссе на протяженіи 2091 п. с. Разсыпано 99 к. с. мелкимъ ремонтомъ и $39\frac{4}{8}$ к. с. сплошнымъ утолщеніемъ, при чемъ утолщено 835 п. с. шоссе, а именно: 85 п. с. 3-й сотки 20 вер., 100 п. с. 5-й сот. 24 вер., 100 п. с. 1-й сот. и 50 п. с. 2-й сот. 27 вер. и вся 30-я верста. Стоимость розсыпи 1 куб. саж. щебня мелкимъ ремонтомъ опредѣлялась въ 5 р. 03 к., а 1 к. с. сплошной розсыпи—9 р. 85 к., въ томъ числѣ, собственно, розсыпь щебня 2 р. 07 к., засыпка розсыпи съ поставкою песку 4 р. 26 коп. и укатка розсыпи 3 р. 52 к.

Неисполненное утолщеніе на протяженіи 1256 п. с. отложено до 1897 года, при чемъ по счету невыполненныхъ расходовъ перенесено на розсыпь 50 к. с. щебня—360 р. Такимъ образомъ общій расходъ по розсыпи щебня въ отчетномъ году составить 1346 р. 98 к.

По смѣтѣ было назначено на 3-й верстѣ перемостить 250 кв. с. обочинѣ на сумму 250 р., перемощено же 157 кв. с., а остальная часть назначенныхъ къ перемощенію обочинѣ упрочена ямочнымъ ремонтомъ. На сплошное перемощеніе мостовой на 1-й верстѣ 301 кв. с. израсходовано на 72 р. болѣе смѣтнаго назначенія. Перерасходъ этотъ объясняется сравнительно дорогой цѣной песка, а именно 8 р. за куб. с.

Капитальные работы.

Всѣ предположенные въ отчетномъ году капитальныя работы исполнены, за исключеніемъ замѣны шоссе мостовою и перестройки съ подъемомъ полотна на 26 верстѣ. Означенная работа, перенесенная съ 1895 г., отложена и въ отчетномъ году, вслѣдствіе недопоставки нужнаго количества камня для мостовой, и перенесена для исполненія на 1897 г. по счету не выполненныхъ расходовъ. На 4 вер. замѣнено шоссе мостовою на протяженіи 200 п. с. вмѣсто предположенныхъ по смѣтѣ 250 п. с. На 28 верстѣ протяженіе замощенія соотвѣтствуетъ смѣтному, но мостовая устроена шире, чѣмъ предположено по смѣтѣ, а именно вмѣсто 250 кв. с. замощено 300 кв. с., чѣмъ и объясняется передержка по этой работѣ въ 196 р. 52 коп.

Работы по перестройкамъ шоссе произведены согласно смѣтныхъ назначеній, кромѣ перестройки на 19 верстѣ, по которой перерасходъ противъ смѣты составляетъ 272 р. 79 к. Передержка по этой перестройкѣ объясняется тѣмъ, что выгнанный на этой верстѣ слишкомъ крупный камень передъ розсыпью пришлось перебить, при чемъ за перебойку его платилось по 6 р. за куб. саж., что и было уже объяснено въ прошломъ году по перестройкѣ на 20-й вер., произведенной одновременно съ 19 верстой. Назначенные на доплату подрядчику Бухнаеву за посадку тополей—50 р. остались не израсходованными, такъ какъ подрядчикомъ не была исполнена посадка засохшихъ деревьевъ.

Ст. III. Мосты и дорожныя сооруженія.

По смѣтѣ текущаго года была предположена только одна капитальная перестройка деревяннаго моста на 28-й вер. длиною 4 саж., на сумму 400 р., каковая работа и исполнена, при чемъ израсходовано 305 р. 36 коп. Исправленіе сливного пола у каменной трубы на 38 вер. отложено, такъ какъ по осмотру выяснилось, что частичное исправленіе пола мало принесло бы пользы, а потому въ будущемъ 1897 г. предположено отремонтировать полъ капитальнымъ образомъ, на что ассигновано вновь 450 р. и перенесено по счету невыполненныхъ рас-

ходовъ смѣтное назначеніе текущаго года въ суммѣ 150 р. Взамѣнъ постройки дома для квартиры десятникамъ на II перегонѣ оказалось возможнымъ воспользоваться для этой цѣли существующимъ уже домомъ, въ которомъ помѣщалась нынѣ упраздненная застава на Звенигородскомъ шоссе, при чемъ переносъ этого дома обошелся въ 492 р. 42 к., и кромѣ того поставлена на этомъ перегонѣ особая переносная будка для храненія инструментовъ.

Ст. IV. Десятники.

Расходъ по этой статьѣ въ отчетномъ году составляетъ 1471 р. 68 к., т. е. менѣе смѣтнаго назначенія на 28 р. 32 к., и на версту шоссе—18 р. 91 к.

Всего по ремонту Можайскаго шоссе съ 1 января 1896 г. по 1 января 1897 г. израсходовано 27803 р. 47 коп. или на версту 357 р. 19 к. Для вывода расходовъ по выполненію смѣты 1896 г. къ означенной суммѣ надлежитъ прибавить произведенные въ 1895 г. за счетъ смѣты 1896 г. расходы въ суммѣ 15244 р. 33 к. и исключить: 1) сумму расходовъ, подлежащихъ отнесенію на 1897 г. 11725 р. 44 к., 2) поступившій въ 1896 г. возвратъ въ 30 р. и 3) перенесенную со счета смѣты 1895 г. сумму 4544 р. на расходы въ 1896 г., оставшіеся не выполненными по смѣтѣ 1895 г. Такимъ образомъ произведенный по смѣтѣ 1896 г. расходъ составляетъ 26748 р. 36 коп., а со включеніемъ 1605 р., потребныхъ на расходы въ 1897 г., оставшіеся невыполненными по смѣтѣ 1896 г., весь расходъ по смѣтѣ 1896 г. опредѣлится въ 28353 р. 36 к. или на версту 364 р. 45 коп.

М о ж а й с к о е Счетъ заготовки камен

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Израсходовано въ 1895 году за счетъ смѣты 1896 г.	9614 р. 98 к.				
Израсходовано въ 1896 году.	5198 » 77 »				
	14813 р. 75 к.				
Поставка щебня.					
На I перегонѣ.					
Изъ камня, купленного на линіи	52 ³ / ₈	42 72	2240 98		
» » со ст. Сычики заготовленнаго въ 1895 году.	8	42 75	342 —		
На II перегонѣ.					
Изъ камня, купленного на линіи	24 ⁷ / ₈	38 77	964 48		
» » накопаннаго на обрѣзѣ	20	31 38	627 65		
» » со ст. Сычики	32 ² / ₈	56 88	1834 27		
На III перегонѣ.					
Изъ камня, купленного на линіи	7	31 78	222 49		
» » вывезеннаго изъ Покровскаго карьера. » »	17 ⁷ / ₈	37 61	672 36		
» » » Богачевскаго » »	12 ⁶ / ₈	39 53	504 06		
» » » Раевскаго » »	22 ⁵ / ₈	34 43	779 08		
На IV перегонѣ.					
Изъ камня, купленного на линіи	11 ⁷ / ₈	31 —	367 75		
» » вывезеннаго изъ Ляховскаго карьера. » »	16 ⁶ / ₈	36 18	606 04		
Заготовленнаго въ 1895 году.	5	43 49	217 45		
На выгрозотку и перевозку щебня:					
На I перегонѣ, съ двойной прогрозоткой. . . к. с.	9	14 83	133 50		
» » » одиночной » » » »	10 ⁴ / ₈	7 50	78 75		
Транспортъ	—	—	9590 86		

ш о с с е. наго матеріала (Ст. I).

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Оставалось на 1 января 1896 г. невыполненныхъ расходовъ по смѣтѣ 1895 года. 1950 р.					
Назначено по смѣтѣ 1896 года.	15050 »				
Поступило возвратовъ въ кассу Управы	30 »				
	17030 р.				
На поставку щебня на I перегонѣ (см. 1896 г.) к. с.					
	53	45 —	2385 —		
» » » II » (см. 1895 г.) » »					
	40	45 —	1800 —		
» » » » » (см. 1896 г.) » »					
	63	45 —	2835 —		
» » » III » (см. 1896 г.) » »					
	61	36 —	2196 —		
» » » IV » (см. 1896 г.) » »					
	46	36 —	1656 —		
На выгрозотку и перевозку щебня:					
На I перегонѣ (см. 1896 г.) к. с.	30	15 —	450 —		
Транспортъ	—	—	11322 —		

Счетъ заготовки ка

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ.....	—	—	—	14813	75
По учету смѣты.					
Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго на . . .	—	—	—	2216	25
С. Р. . .	—	—	—	17030	—

Счетъ ремонтныхъ

Израсходовано въ 1895 году за счетъ смѣты 1896 года.	5141 р. 92 к.				
Израсходовано въ 1896 году	8473 > 79 >				
	13615 р. 71 к.				
На сезонныя работы по 62 р. 03 к. на версту . . .	—	—	—	4828	80
Въ томъ числѣ:					
а) По зимнимъ работамъ.					
На постановку 41263 п. с. снѣговыхъ защитъ.	2067 р. 67 к.				
> перестановку и поправку защитъ	146 > 27 >				
> содержаніе зимняго пути.	934 > 80 >				
> посадку живыхъ защитъ.	100 > 25 >				
> закрытіе трубъ на зиму.	11 > 50 >				
> Содержаніе постоянныхъ рабочихъ.	64 > — >				
Итого..	3324 р. 49 к.				
б) По весеннимъ работамъ.					
На прокопку снѣговыхъ кюветовъ.	287 р. 31 к.				
> открытіе трубъ	35 > 10 >				
> содержаніе полотна весною	446 > 05 >				
> уходъ за слабыми мѣстами.	46 > 97 >				
> содержаніе постоянныхъ рабочихъ.	42 > 50 >				
Итого..	847 р. 93 к.				
Транспортъ	—	—	—	4828	80

меннаго матеріала.

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ.....	—	—	—	17030	—
С. Р. . .	—	—	—	17030	—
работъ (Ст. II).					
Оставалось на 1 января 1896 г. невыполненныхъ расходовъ по смѣтѣ 1895 года				2444 р.	
Назначено по смѣтѣ 1896 года				10767 >	
				13211 р.	
На сезонныя работы по 65 руб. на версту.	—	—	—	5000	—
Транспортъ.....	—	—	—	5000	—

Счетъ ремонт

	Количество	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	4828	80
в) По лѣтнимъ и осеннимъ работамъ.					
На очистку и уборку грязи	230	р.	—	к.	
» мелкія поправки канавъ и обочинъ	12	»	70	»	
» » » полотна	55	»	40	»	
» содержаніе постоянныхъ рабочихъ	358	»	28	»	
Итого	656	р.	38	к.	
На углубленіе канавъ и планировку обочинъ	28299	п. с.			2254 62
» розсыпь щебня съ засыпкою пескомъ и укаткою	138 ⁴ / ₈	к. с.	—	—	986 98
Розсыпь 99 к. с. мелкимъ ремонтомъ	597	р.	88	к.	
» 39 ⁴ / ₈ » » сплошнымъ утолще- ніемъ	81	»	75	»	
Засыпка сплошныхъ розсыпей	168	»	35	»	
Укатка	139	»	—	»	
На ямочный ремонтъ мостовыхъ	—	—	—	148	—
» сплошное перем. мост. на 1 вер. п. с. 86= кв. с.	301	—	—	372	—
» » » обочинъ » 3 » » »	157	—	—	97	75
» замощеніе обочинъ на 6 и 7 вер.	14	—	—	7	—
» » канавы на 64 и 65 вер.	30	—	—	36	60
» замѣну шоссе мостовую:					
» 4 вер. на протяженіи 200 п. с. кв. с.	600	—	—	941	03
» 28 вер. на протяженіи 200 п. с. » »	300	—	—	826	52
На перестройку шоссе:					
На 16 верстѣ п. с.	57	—	—	334	75
» 19 » (въ 1895 г.) » »	114	—	—	956	79
» 23 » (въ 1896 г.) » »	50	—	—	247	15
Транспортъ	—	—	—	12037	99

ныхъ работъ.

	Количество	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	5000	—
На розсыпь щебня (см. 1895 г.)	104	к. с.	×	6 р. = 624	р.
» » » (см. 1896 г.)	46	»	»	×	6 » = 276
» поставку песку (см. 1895 г.)	25	»	»	×	5 » = 125
» » » (см. 1896 г.)	15	»	»	×	5 » = 75
150	—	—	—	1100	—
На ямочный ремонтъ мостовыхъ	—	—	—	100	—
На сплошное перемощеніе мостовой на 1 вер. . кв. с.	300	1	—	300	—
» » » обочинъ на 3 вер. . » »	250	1	—	250	—
» замощеніе канавы на 64 вер. » »	45	—	60	27	—
На замѣну шоссе мостовую:					
На 4 вер. 250 п. с. = 750 кв. с.	—	—	—	1725	—
26 вер. 115 п. с. съ подъемомъ полотна и пере- стройкою шоссе 90 п. с.	—	—	—	1095	—
» 28 вер. 200 п. с. = 250 кв. с.	—	—	—	630	—
На перестройку шоссе:					
На 16 верстѣ (см. 1895 г.) п. с.	50	6	—	300	—
» 19 » (см. 1896 г.) » »	114	6	—	684	—
» 23 » (») » »	50	6	—	300	—
Транспортъ	—	—	—	11510	—

Счетъ ремонт

	Количество	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	12037	99
На 24 верстѣ (въ 1896 г.) п. с.	50	—	—	352	06
» 27 » (въ 1896 г.) » »	200	—	—	1041	49
На инструменты	—	—	—	184	17
Покупка новыхъ 137 р. 25 к.					
Исправленіе старыхъ 46 » 92 »					
С. Р.	—	—	—	13615	71
По счету невыполненныхъ расходовъ.					
На розсыпь щебня к. с.	50	6	—	300	—
» поставку песку для розсыпей » »	12	5	—	60	—
» замѣну шоссе мостовою съ поднятіемъ полотна на 26 вер.	—	—	—	1095	—
С. Р.	—	—	—	15070	71

Счетъ ремонта и перестройки

Израсходовано въ 1895 году за счетъ смѣты 1896 года.	487 р. 43 к.				
Израсходовано въ 1896 году.	933 » 79 »				
	1421 р. 22 к.				
На перестройку деревяннаго шоссированнаго моста на 28 верстѣ	—	—	—	305	36
Транспортъ	—	—	—	305	36

ныхъ работъ.

	Количество	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	11511	—
На 24 верстѣ (см. 1896 г.) п. с.	50	6	—	300	—
» 27 » (» ») » »	200	6	—	1200	—
» доплату подрядчику Бухнаеву за посадку тополей въ 1895 году (см. 1895 г.)	—	—	—	50	—
» инструменты по 2 р. на версту	—	—	—	150	—
С. Р.	—	—	—	13211	—
По учету смѣты.					
Расходовъ причлось болѣе предположеннаго на.	—	—	—	1859	71
Р. С.	—	—	—	15070	71

мостовъ и дорожныхъ сооружений (Ст. III).

Оставалось на 1 января 1896 г. невыполненныхъ расходовъ по смѣтѣ 1895 г.	150 р.				
Назначено по смѣтѣ 1896 г.	1650 »				
	1800 р.				
На перестройку деревяннаго шоссированнаго моста на 28 верстѣ	—	—	—	400	—
Транспортъ	—	—	—	400	—

Счетъ ремонта и перестройки

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	305	36
На укладку бетонной трубы на 71 вер. 3 сот.	—	—	—	187	29
» постройку 4-хъ переѣздныхъ мостиковъ	—	—	—	49	62
» мелкій ремонтъ мостиковъ	—	—	—	8	50
» » мостовъ	—	—	—	61	80
» окраску верстовыхъ столбовъ, постановку и окраску сотенныхъ знаковъ	—	—	—	271	—
» развозку тумбъ	—	—	—	1	30
» перенесеніе бывшего Звенигородскаго заставнаго дома на II перегонъ Можайскаго шоссе и устройство изъ него помѣщенія для десятника	—	—	—	492	42
» устройство переносной будки	—	—	—	43	93
С. Р. . . .	—	—	—	1421	22
По счету невыполненныхъ расходовъ.					
На исправленіе сливного пола у моста на 38 верстѣ	—	—	—	150	—
По учету смѣты.					
Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго на	—	—	—	228	78
С. Р. . . .	—	—	—	1800	—

Счетъ содержанія

Израсходовано въ 1896 году:					
На содержаніе 4-хъ десятниковъ	—	—	—	1471	68
» жалованье десятникамъ 1440 р. — к.	—	—	—	—	—
» разѣзды ихъ и почтовые расходы. 31 » 68 »	—	—	—	—	—
По учету смѣты.					
Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго на	—	—	—	28	32
С. Р. . . .	—	—	—	1500	—

мостовъ и дорожныхъ сооруженій.

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	400	—
На исправленіе сливного пола у каменнаго моста на 38 вер. (см. 1895 г.)	—	—	—	150	—
» ремонтъ и перестройку переѣздныхъ мостиковъ	—	—	—	350	—
» мелкій ремонтъ мостовъ и дорожныхъ сооруженій	—	—	—	200	—
» возобновленіе охранныхъ тумбъ	—	—	—	200	—
» постройку дома для десятника на II перегонѣ	—	—	—	500	—
С. Р. . . .	—	—	—	1800	—
Всего по ст. I					
С. Р. . . .	—	—	—	1800	—

десятниковъ (Ст. IV).

Назначено по смѣтѣ 1896 года:					
На жалованье и разѣзды 4-хъ десятниковъ	—	—	—	1500	—
С. Р. . . .	—	—	—	1500	—

Счетъ расходовъ, подлежа

[illegible]

щихъ отнесенію 1897 годъ.

[illegible]

Счетъ расходовъ, подлежащихъ

	Количеств.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	11655	94
<i>По ст. III. Мосты.</i>					
На заготовку 9 рельсовыхъ дугъ	—	—	—	42	62
„ „ 7 желѣзныхъ дужекъ для переѣздныхъ мостиковъ	—	—	—	26	88
Итого по ст. III.	—	—	—	69	50
С. Р	—	—	—	11725	44

Общій счетъ расходовъ по

Израсходовано по 1 января 1896 г. за счетъ смѣты 1896 года	—	—	—	15244	33
Израсходовано въ 1896 году	—	—	—	27803	47
Остается на 1 января 1897 г. невыполненныхъ расходовъ по смѣтѣ 1896 года	—	—	—	1605	—
<i>По учету смѣты.</i>					
Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго на	—	—	—	613	64
С. Р.	—	—	—	45266	44

отнесенію на 1897 годъ.

	Количеств.	Руб.	К.	Руб.	К.
Подлежитъ отнесенію на 1897 годъ	—	—	—	11725	44

ремонту Можайскаго шоссе.

Оставалось на 1 января 1896 г. невыполненныхъ расходовъ по смѣтѣ 1895 года	—	—	—	4544	—
Назначено по смѣтѣ 1896 года	—	—	—	28967	—
Поступило возвратовъ по кассѣ	—	—	—	30	—
Подлежитъ отнесенію на 1897 годъ	—	—	—	11725	44
С. Р.	—	—	—	45266	44

ДМИТРОВСКОЕ ШОССЕ.

Общее протяженіе шоссе 60,4 вер., раздѣленныхъ на 3 перегона: 1-й пер. отъ Москвы до Хлѣбникова — 19 вер., 2-й пер. отъ Хлѣбникова до Черной — 19 вер. и 3-й пер. отъ Черной до гор. Дмитрова — 22,4 вер.

Ст. I. Матеріалы.

Поставка всего каменнаго матеріала производилась въ отчетномъ году на первыхъ двухъ перегонахъ хозяйственно, а на III перегонѣ преимущественно подрядно изъ Игнатовскаго карьера. Изъ предполагаемаго по смѣтѣ общаго количества щебня по всѣмъ 3-мъ перегонамъ $100\frac{4}{8}$ куб. саж. на сумму 5373 р., выставлено $114\frac{6}{8}$ куб. саж. на сумму 5196 р. 07 к.

На I пер. исполнено все смѣтное назначеніе, при чемъ хозяйственная поставка производилась двоякимъ образомъ: черезъ покупку на линіи изъ карьеровъ Озерецкаго и Клязьминскаго и доставкой изъ Тверской губерніи. Въ первомъ случаѣ щебень обошелся дешевле смѣты на 14 р. 24 к., а во второмъ — почти по смѣтной цѣнѣ.

На II пер. недопоставлено 4 куб. с., при чемъ камень покупался только на линіи и обошелся по смѣтной цѣнѣ.

На III пер. перепоставлено $18\frac{3}{8}$ куб. саж., изъ коихъ $5\frac{4}{8}$ куб. саж. щебня получилось отъ разбивки бракованнаго мостоваго камня прежнихъ лѣтъ. Подрядная поставка щебня была сдана по смѣтной цѣнѣ.

Щебень изъ брака, не считая стоимости матеріала, обошелся по 11 руб. за куб. саж.

На выгохотку щебня израсходовано въ общемъ болѣе смѣты на 1241 р. 02 к., каковая передержка, главнымъ образомъ, объясняется тѣмъ, что по выяснившимся ремонтнымъ потребностямъ отдѣльныхъ участковъ оказалось необходимымъ находящуюся на шоссе старую выгохотку развезти въ большемъ, чѣмъ было предполагено количе-

ствѣ, а именно: перевезено на I пер. $41\frac{2}{8}$ к. с., на сумму 685 р. 55 к., на II пер. $67\frac{2}{8}$ к. с. на сумму 1002 р. 40 к. и на III пер. $2\frac{5}{8}$ к. с. на сумму 54 р. 45 к.

Всего на I перегонѣ по отчету поступило щебня новаго $68\frac{7}{8}$ к. с. и выгохоченнаго $29\frac{6}{8} = 98\frac{5}{8}$ к. с. по вѣдомости же оборота щебня — поступило кромѣ того $2\frac{1}{8}$ к. с. выгохотки, оставшейся отъ перестроеннаго шоссе и оплаченной по счету расходовъ на эти работы (ст. II), а всего поступило на приходъ $100\frac{6}{8}$ к. с.

На II перегонѣ, какъ по отчету, такъ и по вѣдомостямъ оборота поступило щебня новаго 7 куб. с. и выгохоченнаго $58\frac{4}{8} = 65\frac{4}{8}$ к. с.

На III перегонѣ поступило новаго щебня $38\frac{7}{8}$ к. с. и выгохоченнаго $6\frac{3}{8}$ куб. саж., по вѣдомостямъ же оборота, кромѣ того, заприходовано $5\frac{3}{8}$ к. с. оправленной въ 1896 г. выгохотки прежнихъ лѣтъ, а всего поступило на III перегонѣ — $50\frac{3}{8}$ к. с.

Изъ предполагаемаго по смѣтѣ общаго количества камня для мостовой 125 куб. саж. на сумму 7575 руб., выставлено 159,9 куб. саж. шашки и 8,8 к. с. не разбитаго камня (Богородскаго), предназначеннаго для обочинъ въ Бутыркахъ. Поперегонно камень распредѣляется такимъ образомъ:

На I пер. выставлено на 7,50 к. с. болѣе смѣтнаго назначенія, при чемъ мостовой камень изъ Тверской губерніи (изъ Терешкина и Осташкова) доставлялся частію уже колотымъ въ видѣ шашки (31,25 к. с.) и частію въ видѣ булыжника, расколотаго на линіи (5,33 к. с.). Въ общемъ шашка обошлась на 22 р. 53 коп. дешевле смѣты. Кромѣ этого, мостовой камень принимался также аршинникомъ прямо на линіи, — изъ Клязьминскаго карьера $3\frac{3}{8}$ к. с. и изъ Озерецкаго карьера $12\frac{3}{8}$ к. с. и обошелся на 34 р. 15 к. дешевле смѣты.

На II пер. выставлено на 21 вер. также изъ Тверской губерніи колотой шашки всего 13,83 к. с., при чемъ 6,80 куб. саж. получены были черезъ ст. Химки и обошлись 81 р. 50 к., т. е. дороже смѣты на 26 р. 50 к., а 7,03 к. с. черезъ Петровско-Разумовскую платформу и обошлись въ 75 р. 19 к., т. е. дороже смѣты на 20 р. 19 к.

Въ общемъ по этой статьѣ израсходовано болѣе ассигнованія на 1183 р. 90 к.

Ст. II. Работы.

На работы, включая и работы, перенесенныя къ исполненію на 1897 г., въ суммѣ 1823 р., израсходовано всего по смѣтѣ отчетнаго года 17928 руб. 34 коп., т. е. болѣе ассигнованія на 1477 р. 34 к. Въ частности расходъ объясняется такъ:

1. *Сезонныя работы* обошлись дорожке смѣты на 833 р. 27 к., т. е. вмѣсто назначенныхъ 80 р. на версту, 93 р. 26 к., при чемъ средній расходъ на версту въ отдѣльности выражается такъ: на зимнія работы 68 р. 86 к., на весеннія работы 6 р. 03 к. и на лѣтнія и осеннія работы 18 р. 37 коп. Передержку составляютъ преимущественно зимнія работы, частью вслѣдствіе большаго противу прежнихъ лѣтъ протяженія снѣговой защиты, частью вслѣдствіе сверхсметныхъ работъ по устройству питомника и расхода на посадку живой изгороди. Поставка снѣговыхъ защитъ съ загребаньемъ валовъ и перестановкою сдавалась отдѣльно подрядчику: на I пер. по цѣнѣ 9 к. за пог. саж., а на II и III перегонахъ по 7 к. за п. с. На углубленіе канавъ и планировку обочинъ передержано противъ ассигнованія 323 р. 15 к., при чемъ цѣна варіировала отъ 9 до 15 к. за п. с., смотря по тому производилось ли одно углубленіе канавъ или вмѣстѣ съ планировкой обочинъ. Передержка произошла отъ большаго противъ смѣты количества спланированныхъ обочинъ.

2. *Розсыпь щебня*, включая не выполненный расходъ въ 261 руб. обошлась дорожке на 192 р. 91 к., вслѣдствіе болѣе усиленной розсыпи мелкимъ ремонтомъ. Всего разсыпано мелкимъ ремонтомъ $837\frac{7}{8}$ к. с. на сумму 263 р. 52 к. и сплошной розсыпью $59\frac{1}{8}$ к. с. на сумму 688 руб. 39 к. Средняя стоимость одной кубической сажени сплошной розсыпи опредѣляется въ 11 р. 64 коп., при чемъ ложится: а) на розсыпь щебня 2 р. 15 к., б) на засыпку розсыпей пескомъ и выскѣвками 3 р. 77 к. и в) на укатку розсыпей 5 р. 72 к., а всего 11 р. 64 к. Утолщены на I перегонѣ 5 вер. 1-я сот., 50 саж., 2-й, 4-я и 25 саж. 5-й сот., всего 275 п. с., 10 вер. 4-я и 5-я сот., всего 200 п. с., на 11 вер. 1, 2, 3, 4 и 70 саж. 5-й сот., всего 470 п. с. и 15 вер. 1-й и 2-й сот. (не закатаны), всего 200 п. с., итого 1145 п. с. Назначенное на II перегонѣ утолщеніе на 23 вер. 2 и 3 сот., связанное съ замѣною шоссе мостовой, на 21 вер. 4 и 5 сот., осталось не выполненнымъ.

3. *Содержаніе мостовыхъ* обошлось въ общемъ дорожке ассигнованія на 162 р. 31 к., при чемъ передержка эта относится исключительно къ ямочному ремонту мостовыхъ. Что же касается сплошнаго перемощенія, то таковое выполнено въ предѣлахъ смѣтнаго ассигнованія, за исключеніемъ перемощенія на 1 вер. 2 сот. и на 2 вер. 3 сот. I перегона, гдѣ мостовую огазилось возможнымъ исправить ямочнымъ ремонтомъ. Вслѣдствіе сего сплошнаго перемощенія въ дѣйствительности произведено менѣе на 400 кв. с. Средняя стоимость одной кв. саж. перемощенія, находясь въ зависимости, главнымъ образомъ, отъ стоимости песка, варіируетъ между 1 р. 68 коп. на I пер. и 79 к. на III пер. Перемощено: на I пер. 1 вер. 1 сот. шир. 5,05 саж. 64,50 п. с., на 1 вер. 2 сот. шир. 5,00 саж. 87,20 п. с., на 2 вер. 5 сот. шир.

3 саж. 100 п. с., на 3 вер. 1 сот. шир. 3 саж. 100 п. с., на 5 вер. 5 сот. шир. 3 саж. 71 п. с. и на 6 вер. 1 сот. шир. 3 саж. 84 п. с.; на II пер. 32 вер. 5 сот. шир. 2,50 саж. 28 п. с.; на III пер. 43 вер. 1 сот. шир. 2,50 саж. 82 п. с., на 45 вер. 3 сот. шир. 2,50 саж. 50 п. с., на 55 вер. 3 сот. шир. 2,50 саж. 66 п. с. и на 57 вер. 4 сот. шир. 2,50 саж. 50 п. с., а всего 782,7 п. саж.

4. *Капитальныя работы*. Замощеніе обочинъ при вѣздахъ на шоссе обошлось дешевле смѣты на 256 р. 03 к., во-первыхъ, потому что работъ произведено количествомъ менѣе на 76,51 кв. саж., а во-вторыхъ, потому что 1 кв. саж. замощенія въ среднемъ обошлась въ 1 р. 43 к., вмѣсто 1 р. 80 к.

Замѣна шоссе мостовой произведена согласно смѣты, исключая замощенія на 21 вер. 4 и 5 сот. II перегона, которое не выполнено за недостаткомъ мостового камня. Въ общемъ цифра расхода, на эти работы, включая расходъ въ 800 руб. на не выполненную и перенесенную на 1897 г. работу, близка къ смѣтному назначенію.

Произведена замѣна шоссе мостовой на I перегонѣ: а) На 9 вер. 5 саж. на протяженіи 47 саж., при ширинѣ въ 2,50 саж. или кв. саж. 117,5 и на 10 вер. 1 сот. на протяженіи 100 саж. при ширинѣ въ 2,50 саж. или кв. саж. 250. Общая стоимость всѣхъ работъ 649 р. 08 к., что составитъ 4 р. 42 к. съ п. саж. полотна или 1 р. 77 к. съ кв. саж. мостовой. б) На 17 вер. 1 сот. на протяженіи 46 п. с., при ширинѣ 2,50 с. или кв. с. 115,75. Стоимость всей работы 340 р. 36 к., что составитъ 7 р. 38 к. на пог. саж. полотна или 2 р. 94 к. съ кв. саж. мостовой. Замощеніе производилось съ подъемомъ всего полотна, при чемъ поднято въ среднемъ на 0,19 саж.

На II перегонѣ. в) На 21 вер. 2 сот. на протяженіи 61 п. с. и на всей 3-й соткѣ при ширинѣ 2,50 саж. или кв. с. 402,50. Общая стоимость всѣхъ работъ 850 р. 48 к., что составляетъ 5 р. 28 к. съ пог. саж. полотна или 2 руб. 11 коп. съ кв. саж. мостовой. г) На 34 вер. 5 сот. на протяженіи 40 пог. саж., на 35 вер. 1 сот. на протяженіи всей сотки и на 2 сот. 26 пог. саж., всего 166 п. с., при ширинѣ въ 2,50 саж. или кв. саж. 415. Общая стоимость всѣхъ работъ 821 р. 29 к., что составляетъ 5 р. 55 к. съ п. с. полотна или 1 р. 98 к. съ кв. саж. мостовой.

На III перегонѣ. д) На 48 вер. 3 сот. на протяженіи 54 п. с. и 55 вер. 5 сот. на протяженіи 24 саж., всего п. с. 78 или кв. саж. 151,75. Общая стоимость всѣхъ работъ 324 р. 18 к., что составляетъ 4 р. 15 к. съ пог. саж. полотна и 2 р. 14 к. съ кв. саж. мостовой.

5. *Перестройка шоссе*. Въ общемъ, принимая въ расчетъ и предстоящіе расходы на не выполненную и перенесенную на 1897 г. перестройку на 42 вер. 3-й и 4-й сот. протяженіемъ въ 127 п. с., по-

лучился остатокъ съ 67 р. 48 к. На 24 вер. назначена была къ перестройкѣ вся первая сотка, взаменъ этого, не выходя изъ смѣтнаго количества, перестроены болѣе худшія мѣста на 23 вер. 5 сот. и 24 вер. 1 сот.

Перестроены: на I перегонѣ: а) На 18 вер. 2 сот. на протяженіи 26 п. с. и на 19 вер. 2 сот. на протяженіи 32 п. с., всего 58 п. саж. шириною въ 2,5 саж. Общая стоимость всѣхъ работъ 455 руб. 33 к. или на 1 п. с. 7 р. 85 к. Дороже смѣтной единичной цѣны на 1 р. 85 к. по причинѣ дороговизны песку, который приобрѣтался по 12 р. 50 к. и 13 р. за куб. саж.

На II перегонѣ. б) На 23 вер. 5 сот. на протяженіи 60 п. с. и на 24 вер. 1 сот. на протяженіи 40 п. с., всего 100 п. саж. шириною 2,5 п. с. Общая стоимость всѣхъ работъ 419 р. 19 к. или на 1 п. с. 4 р. 19 к. Дешевле смѣтной единичной цѣны на 1 р. 81 к. Песокъ поставлялся поденно и сдѣльно по 3 р. 25 к. за куб. саж. в) На инструменты израсходовано 578 руб. 82 коп., т. е. болѣе противъ смѣтнаго ассигнованія на 328 р. 82 к., что составитъ 9 руб. 58 к. на версту. Передержка объясняется приобрѣтеніемъ въ запасъ грохотовъ и кувалдъ на сумму около 210 р., на устройство сарая для инструментовъ на сумму 32 р. и на устройство копра съ оковкою на сумму около 82 рублей.

Ст. III. Мосты и дорожныя сооруженія.

Израсходовано по этой статьѣ всего 9638 руб. 79 к., т. е. менѣе противъ смѣтнаго ассигнованія на 1262 р. 17 к. Всѣ назначенныя по смѣтѣ работы выполнены безъ отступленій, исключая лишь:

1) Ремонта нижняго строенія моста № 54 на 34 вер. 5 сот. въ 150 руб., взаменъ котораго сдѣлано временное подкрѣпленіе при провозѣ котловъ на Покровскую мануфактуру за ея счетъ и

2) Устройство мостовой надъ трубою № 89 на 51 вер. 2 сот. въ 15 руб., которое хотя и сдѣлано, но отнесено въ мелкій ремонтъ мостовъ и трубъ.

Ст. IV Десятники.

На содержаніе и разъѣзды десятичниковъ израсходовано менѣе противъ смѣты на 214 руб.

Всего по Дмитровскому шоссе съ 1 января 1896 г. по 1 января 1897 года произведено расходовъ на сумму 38287 р. 92 к. или на версту 633 р. 90 к. Для опредѣленія расхода по выполненію смѣты 1896 г. къ означенной суммѣ надлежитъ прибавить произведенные въ 1895 г. за счетъ смѣты 1896 г. расходы въ суммѣ 4657 р. 27 к. и исключить:

1) сумму расходовъ, подлежащихъ отнесенію на 1897 г. 676 р. 16 к.,

2) поступившій 1896 г. возвратъ 195 руб. 96 к. и 3) перенесенную со счета смѣты 1895 г. сумму 6081 р. на расходы въ 1896 г., оставшіеся не выполненными по смѣтѣ 1895 г. Такимъ образомъ, произведенный по смѣтѣ 1896 г. расходъ составляетъ 35,992 р. 07 к., а со включеніемъ 1823 руб., потребныхъ на расходы въ 1897 г., оставшіеся не выполненными по смѣтѣ 1896 г., весь расходъ по смѣтѣ 1896 г. опредѣлится въ 37315 р. 07 к. или на версту 627 р. 07 к.

Д м и т р о в Счетъ заготовки

	Количество.	Руб.	К.	Руб.	К.
Израсходовано въ 1895 г. за счетъ смѣты 1896 года		3418	р. 25	к.	
Израсходовано въ 1896 году		12020	» 65	»	
		15438	р. 90	к.	
Поставка щебня.					
I пер. изъ камня купленнаго на линіи	35	45	76	1601	60
» » » » въ Тверской губ. » »	33 ⁷ / ₈	59	87	2028	07
II » » » » на линіи	7	44	35	310	45
III » поставлено подр. Владиміровымъ	33 ³ / ₈	—	—	1201	50
» » разбито брака прежнихъ лѣтъ	5 ⁴ / ₈	11	—	54	45
На выгροхотку щебня.					
На I пер. съ одиночной прогрохоткой	16 ² / ₈	5	75	93	43
» » » » двойной »	13 ⁴ / ₈	7	25	97	87
» II пер. » одиночной »	58 ⁴ / ₈	5	75	336	37
» III » » » »	6 ³ / ₈	—	—	35	27
» перегрохотку старой выгрохотки на I пер. к. с.	37 ⁵ / ₈	—	—	53	68
» » » » II » » »	34 ¹ / ₈	—	—	33	—
» перевозку » » » I » » »	41 ² / ₈	—	—	685	55
» » » » II » » »	67 ² / ₈	—	—	1002	40
» » » » III » » »	2 ³ / ₈	—	—	54	45
На поставку камня для мостовой.					
I пер. изъ камня купленнаго на линіи	16	40	85	653	67
» » » » въ Тверской губ. » »	36 ³ / ₈	52	47	1919	47
II » » » » на линіи	7 ¹ / ₈	39	86	284	02
» » » » заготовленнаго въ Тверской губ. и привезеннаго на ст. Химки	6 ³ / ₈	81	50	555	52
» » » » привезеннаго на ст. Петровско-Разумовское	7 ¹ / ₈	75	19	528	62
III » поставлено подрядч. Владиміровымъ	86 ⁶ / ₈	36	—	3123	—
Транспортъ	—	—	—	14659	39

с к о е ш о с с е . каменнаго матеріала. (Ст I-я).

	Количество.	Руб.	К.	Руб.	К.
Оставалось на 1-е января 1896 года невыполненныхъ расходовъ по см. 1895 г.		1996	р.		
Назначено по см. 1896 г.		12259	»		
		14255	р.		
На поставку щебня.					
На I перегонъ	69	60	—	4140	—
» II »	11	45	—	495	—
» III »	20 ⁴ / ₈	36	—	738	—
На выгрохотку щебня:					
На I перегонъ съ развозкою (см. 1895 г.)	15	15	—	225	—
» » » » (см. 1896 г.)	4	15	—	60	—
» II » » » (см. 1895 г.)	22	15	—	330	—
» » » » безъ развозки (см. 1895 г.)	15	8	—	120	—
» » » » (см. 1896 г.)	22	8	—	176	—
» III » » » (см. 1896 г.)	16	8	—	128	—
» развозку выгрохотки прежн. лѣтъ на II пер.	16	7	—	112	—
На поставку камня для мостовой.					
На I перегонъ	35	75	—	2625	—
» II » (см. 1895 г.)	28	47	—	1316	—
дополнительное ассигнованіе (см. 1896 г.) 28 к. с. × 8 р.				224	—
» » » (см. 1896 г.)	62	55	—	3410	—
Транспортъ	—	—	—	14099	—

Счетъ заготовки камен

	Количество.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	14659	39
На заготовку камня для замощенія обочинъ на I пер. привезеннаго изъ Дмитровскаго и Игнатовскаго карьеровъ	17	—	—	532	82
» приемку и мѣтку камня, розыски карьеровъ и пр.	—	—	—	248	69
» доплату бойщику Николаю Осипову за бойку камня въ 1895 г.	—	—	—	5	—
Итого	—	—	—	15438	90
С. Р.	—	—	—	15438	90
Счетъ ремонтныхъ работъ (Ст. II-я).					
Израсходовано въ 1895 г. за счетъ смѣты 1896 г.				413	р. 88 к.
Израсходовано въ 1896 г.				15691	» 46 »
Итого				16105	р. 34 к.
На сезонныя работы по 93 р. 26 к. на версту	—	—	—	5633	27
Въ томъ числѣ:					
а) По зимнимъ работамъ.					
На постановку снѣговыхъ защитъ				3122	р. 71 к.
» посадку живыхъ защитъ				188	» 70 »
» содержаніе саннаго пути				689	» 65 »
» постоянныхъ рабочихъ				158	» — »
Итого				4159	р. 06 к.
Транспортъ	—	—	—	5633	27

наго матеріала.

	Количество.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	14099	—
На накладные расходы	—	—	—	151	—
» доплату бойщику Николаю Осипову за бойку камня въ 1895 году	—	—	—	5	—
Итого	—	—	—	14255	—
С. Р.	—	—	—	14255	—
По учету смѣты.					
Расходовъ причлось болѣе предполагаемаго на	—	—	—	1183	90
Итого	—	—	—	15438	90
С. Р.	—	—	—	15438	90
Оставалось на 1-е января 1896 г. невыполненныхъ расходовъ по см. 1895 г.				3530	р.
Назначено по см. 1896 г.				12921	»
Итого				16451	р.
На сезонныя работы по 80 р. на версту	—	—	—	4800	—
Транспортъ	—	—	—	4800	—

Счетъ ремонт

	Количеств.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	5633	27
б) по весеннимъ работамъ.					
На прокопку снѣговыхъ кюветовъ	97	р.	93	к.	
» околку мостовъ и открытіе трубъ	33	»	35	»	
» содержаніе полотна весной	175	»	05	»	
» уходъ за слабыми мѣстами	3	»	—	»	
» содержаніе постоянныхъ рабочихъ	55	»	—	»	
Итого	364	р.	33	»	
в) по лѣтнимъ и осеннимъ работамъ.					
На очистку и уборку грязи	449	р.	75	к.	
» мелкія поправки канавъ и обочинъ	40	»	60	»	
» » » полотна	16	»	40	»	
» содержаніе постоянныхъ рабочихъ	603	»	13	»	
Итого	1109	р.	88	к.	
На углубленіе канавъ и планировку обочинъ:					
Углубленіе съ планировкой обочинъ	200	—	15	30	
» » » »	650	—	12	78	
Одно углубленіе канавъ	135	—	9	12	15
Одна планировка обочинъ	7960	—	10	796	
Всего	8945	—	—	916	15
На розсыпь щебня съ засыпкою пескомъ и укаткою к. с.	143	—	—	951	91
» розсыпь $83\frac{7}{8}$ к. с. мелкимъ ремонтъ	263	р.	52	к.	
» розсыпь $59\frac{1}{8}$ к. с. сплошнымъ утолщеніемъ	127	»	12	к.	
» засыпку розсыпей	223	»	10	»	
» укатку »	338	»	17	»	
Итого	951	р.	91	к.	
Транспортъ	—	—	—	7501	33

ныхъ работъ.

	Количеств.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	4800	—
На углубленіе канавъ съ планировкой обочинъ. п. с.					
	4620	—	15	693	—
» розсыпь щебня (см. 1895 г.)					
	42	6	—	252	—
» » (см. 1896 г.) 103 к. с. $\times$ 6 р. = 618 р.					
» поставку песку » 25 к. с. $\times$ 6 р. = 150 р.					
	103	—	—	768	—
Транспортъ	—	—	—	6513	—

Счетъ ремонт

	Количество	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	7501	33
На ямочный ремонтъ мостовыхъ	—	—	—	329	40
На сплошное перемощение мостовыхъ:					
» 1-й вер. — 836,75 кв. с., на 2-й — 300 кв. с. и на 3-й — 300 кв. с. кв. с.	1436,75	2420	29		
на 5 и 6 вер. » »	465	687	31		
» 32 » » »	70	58	45		
» 43 » » »	205	152	86		
» 45 » » »	125	98	47		
» 55 » » »	165	143	68		
» 57 » » »	125	119	85		
Итого кв. с.	2591,75	—	—	3680	91
На замощение обочинъ при въѣздахъ на шоссе съ проселочныхъ дорогъ кв. с.	108,47	—	—	154	97
На замѣну шоссе мостовою:					
на 9 и 10 верстахъ п. с.	147	—	—	649	08
» 17 вер. » »	46	—	—	340	36
» 21 » » »	161	—	—	850	48
» 34 и 35 вер. » »	166	—	—	821	29
» 48 » 55 » » »	78	—	—	324	18
На перестройку шоссе:					
на 18-й — (26 п. с.) и 19-й — (32 п. с.) вер. п. с.	58	—	—	455	33
» 23-й — (60 » ») » 24-й — (40 » ») » » »	100	—	—	419	19
На инструменты	—	—	—	578	82
» покупку новыхъ 513 р. 17 к.					
» исправленіе старыхъ 65 » 66 »					
С. Р.	—	—	—	16105	34

ныхъ работъ.

	Количество	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	6513	—
На ямочный ремонтъ мостовыхъ	—	—	—	170	—
На сплошное перемощение мостовыхъ:					
» 1 вер. 1 и 2 сот. 183 п. с. — 915 кв. с.					
» 2 » 3 » 5 » 200 » » = 700 » »					
» 3 » 1 » 100 » » = 300 » »					
» 5 » 5 » 60 » » = 180 » »					
» 6 » 1 » 80 » » = 240 » »					
» 32 » 5 » 28 » » = 70 » »					
» 43 » 1 » 82 » » = 205 » »					
» 45 » 3 » 50 » » = 125 » »					
» 55 » 3 » 66 » » = 165 » »					
» 57 » 4 » 44 » » = 110 » »					
Итого кв. с.	3010	120	3612	—	—
На подвозку шашки на III перегонѣ 11 к. с. × 6 р. .	—	—	—	66	—
» замощение обочинъ при въѣздахъ на шоссе съ проселочныхъ дорогъ кв. с.	185	180	333	—	—
» подвозку камня 13 в. с. × 6 р.	—	—	—	78	—
На замѣну шоссе мостовою:					
На 9 и 10 верстахъ (см. 1895 г.) п. с.	146	—	—	750	—
» 17 » » »	40	—	—	350	—
» 21 » » »	366	—	—	1450	—
» 35 » » »	166	—	—	700	—
» 48 и 55 » (см. 1895 г.) » »	110	—	—	475	—
На перестройку шоссе:					
На 18 (25 п. с.) и 19 (32 п. с.) верстахъ . . п. с.	57	6	—	342	—
» 24 вер. » »	100	6	—	600	—
» 42 » » »	127	6	—	762	—
» инструменты	—	—	—	250	—
С. Р.	—	—	—	16451	—

Счетъ ремонт

	Количество.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ.	—	—	—	16105	34
По счету невыполненныхъ расходовъ.					
На розсыпь щебня куб. с.	28 $\frac{4}{8}$	6	—	171	—
» поставку песку для розсыпи »	7	6	—	42	—
» укатку незакатаной розсыпи на 15 в. »	12	4	—	48	—
» замѣну шоссе мостовою на 21 вер. кв. с.	500	—	—	800	—
» перестройку шоссе на 42 вер. п. с.	127	6	—	762	—
				1823	—
С. Р.	—	—	—	17928	34

Счетъ ремонта и перестройки мостовъ

Израсходовано въ 1895 г. за сч. см. 1896 г. 825 р. 14 к.					
» » 1896 г. 8813 » 65 »					
				9638	р. 79 к.
На перемѣну наката на рельсовыхъ трубахъ:					
на 3-й верстѣ 1-й соткѣ	—	—	—	52	80
» 3-й » 2-й »	—	—	—	50	30
» 3-й » 4-й »	—	—	—	52	80
» 6-й » 3-й »	—	—	—	63	05
На перестройку моста на 7 вер. 4 сот. длин. 8 саж. .	—	—	—	862	46
» » дер. моста на 10 вер. 1 сот. въ желѣз.	—	—	—	722	42
балочн. мостъ на кирпичн. стѣнкахъ дл. 1,00 саж..	—	—	—		
Транспортъ.	—	—	—	1803	83

ныхъ работъ.

	Количество.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ.	—	—	—	16451	—
По учету смѣты.					
Расходовъ причлось болѣе предполагаемого на	—	—	—	1477	34
С. Р.	—	—	—	17928	34
и дорожныхъ сооружений (Ст. III-я).					
Оставалось на 1-е января 1896 года невыполненныхъ расходовъ по смѣтѣ 1895 г. 555 р.					
Назначено по смѣтѣ 1896 г. 10150 »					
Поступило въ кассу Управы 195 » 96 к.					
				10900	р. 96 к.
На перемѣну каната на рельсовыхъ трубахъ:					
На 3 верстѣ 1 сот.	—	—	—	60	—
» 3 » 2 »	—	—	—	40	—
» 3 » 4 »	—	—	—	60	—
» 6 » 3 »	—	—	—	60	—
» перестройку деревяннаго моста на 7 вер. 4 сот. .	—	—	—	1100	—
» » » на 10 вер. 1 сот. .	—	—	—	—	—
въ желѣзный балочный мостъ на кирпичн. стѣнк.	—	—	—	300	—
Транспортъ.	—	—	—	1620	—

Счетъ ремонта и перестройки

	Количество	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	1803	83
На перемѣну наката на рельс. трубъ на 12 вер. 2 сот.	—	—	—	58	05
» » » » » 13 » 1 »	—	—	—	60	55
» » » » » 18 » 2 »	—	—	—	76	95
» перестройку дер. трубы на 18 вер. 3 сот. въ рельсовую отв. 0,50 саж.	—	—	—	87	75
» перестройку деревяннаго моста съ досчатымъ поломъ на 20-й вер. 5 сот. дл. 21,5 с.	—	—	—	3463	30
» перестройку деревяннаго моста на 21 вер. 2 сот.	—	—	—	604	94
Тоже на 28 вер. 5 сот. дл. 8 саж.	—	—	—	753	59
» перестройку дер. трубы на 29 вер. 3 сот. въ рельсовую отв. 0,75 саж.	—	—	—	119	88
» прокладку гончарной трубы на 31 вер. 4 сот.	—	—	—	81	65
» перестройку дер. моста на 32 вер. 3 сот. дл. 8 с.	—	—	—	761	33
» перестройку дер. трубы на 34 вер. 4 сот. въ рельсовую отв. 0,50 саж.	—	—	—	79	30
» перестройку дер. моста на 43 вер. 5 сот. въ рельсовую трубу отв. 1,50 саж.	—	—	—	437	81
» перестройку дер. моста на 48 вер. 5 сот. дл. 4 с.	—	—	—	471	91
» перемѣну наката на рельс. тр. на 49 вер. 5 сот.	—	—	—	50	25
» » » » » 51 » 4 »	—	—	—	46	—
» » » » » 57 » 1 »	—	—	—	53	85
» » » » » 60 » 5 »	—	—	—	44	22
» засыпку дер. моста на 58 вер. 5 сот.	—	—	—	3	50
» мелкій ремонтъ мостовъ по всему шоссе	—	—	—	35	30
» починку мостовъ на лѣтней дорогѣ	—	—	—	40	80
» постройку 8 переѣздныхъ мостиковъ на 1, 2, 7, 18, 20 и 24 верстахъ	—	—	—	128	32
» мелкій ремонтъ мостиковъ	—	—	—	7	75
» поправку верстовыхъ столбовъ	—	—	—	2	—
Транспортъ	—	—	—	9272	73

мостовъ и дорожныхъ сооружений.

	Количество	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	1620	—
На перемѣну наката на рельс. трубъ на 12 вер. 2 сот.	—	—	—	60	—
» » » » » 13 » 1 »	—	—	—	40	—
» » » » » 18 » 2 »	—	—	—	75	—
» перестройку деревянной трубы на 18 вер. 3 сот. въ рельсовую отвѣст. 0,50 саж.	—	—	—	100	—
» перестройку деревяннаго моста съ досчатымъ поломъ на 20 вер. 5 сот.	—	—	—	3300	—
» перестройку деревяннаго моста на 21 вер. 2 сот.	—	—	—	650	—
Тоже на 28 вер. 5 сот.	—	—	—	1100	—
» перестройку деревянной трубы на 29 вер. 3 сот. въ рельсовую отвѣст. 0,75 саж.	—	—	—	150	—
» прокладку гончарной трубы на 31 верстѣ 4 сот. (см. 1895 г.)	—	—	—	70	—
» перестройку дер. моста на 32 вер. 3 сот.	—	—	—	1100	—
» перестройку деревянной трубы на 34 вер. 4 сот. въ рельсовую отвѣст. 0,50 саж.	—	—	—	100	—
» ремонтъ нижняго строенія у моста на 34 вер. 5 сот.	—	—	—	150	—
» перестройку дер. моста на 43 вер. 5 сот. въ рельсовую трубу отвѣст. 1,50 саж.	—	—	—	350	—
» перестройку деревяннаго моста на 48 вер. 5 сот.	—	—	—	550	—
» устройство мостовой надъ трубою на 51 вер. 2 сот. (см. 1895 г.)	—	—	—	15	—
» перемѣну наката на рельс. трубъ на 49 вер. 5 сот.	—	—	—	60	—
» » » » » 51 » 4 »	—	—	—	60	—
» » » » » 57 » 1 »	—	—	—	75	—
» » » » » 60 » 5 »	—	—	—	60	—
» засыпку деревяннаго моста на 58 вер. 5 сот.	—	—	—	20	—
» мелкій ремонтъ мостовъ и трубъ	—	—	—	200	—
» содержаніе лѣтней дороги	—	—	—	30	—
» устройство 15 новыхъ переѣздныхъ мостиковъ и ремонтъ старыхъ	—	—	—	350	—
» постановку и окраску 150 шт. охранныхъ тумбъ	—	—	—	250	—
Транспортъ	—	—	—	10535	—

Счетъ ремонта и перестройки

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	9272	73
На укрѣпленіе мостовъ для провоза тяжестей и допол- нительные расходы въ виду несвоевременной пере- стройки мостовъ	—	—	—	365	96
С. Р. . . .	—	—	—	9638	79
По учету смѣты:					
Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго на	—	—	—	1262	17
Р. С. . . .	—	—	—	10900	96

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Израсходовано въ 1896 г.:					
На жалованье и разъѣзды 3-хъ десятниковъ	—	—	—	1086	—
» » десятникамъ	—	—	—	1070	р.
» разъѣзды и почтовые расходы	—	—	—	16	»
По учету смѣты:					
Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго на	—	—	—	214	—
Р. С. . . .	—	—	—	1300	—

Счетъ содержанія

мостовъ и дорожныхъ сооружений.

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	10535	—
На укрѣпленіе мостовъ для провоза тяжестей (см. 1895 г.)	—	—	—	170	—
Внесено на этотъ же предметъ г. Ляминамъ	—	—	—	195	96
С. Р. . . .	—	—	—	10900	96
Р. С. . . .	—	—	—	10900	96

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Назначено по смѣтѣ 1896 года:					
На жалованье и разъѣзды десятниковъ	—	—	—	1300	—
Р. С. . . .	—	—	—	1300	—

десятниковъ (Ст. IV-я).

Счетъ расходовъ, подлежащихъ

	Количество.	Руб.	К.	Руб.	К.
По статьѣ I. Матеріаль.					
На выдачу въ счетъ возки камня изъ Озерецкаго карьера Егору Самсонову.	—	—	—	125	—
По ст. II. Работы.					
На заготовку песка для сплошныхъ розсыней. . к. с.	3	15	—	45	—
» » » » » »	5	15	—	75	—
» » » » замѣны шоссе мостовою на 21-й вер. к. с.	32	7	—	224	—
Итого по ст. II 344 р.					
По ст. III. Мосты.					
На заготовку смолы	—	—	—	63	36
» » кистей и олифы.	—	—	—	25	10
» » пластиннику 12 арш. шт.	9 1/2	5	10	48	45
» » лѣсу 12 арш. 6 вер. »	8	4	90	39	20
» » » 12 » 5 1/2 вер. »	1	—	—	4	—
» » » 12 » 5 » »	3	3	35	10	05
» » » 10 » 5 » »	8	2	15	17	—
Итого по ст. III 207 р. 16 к.					
Р. С.	—	—	—	676	16

Общій счетъ расходовъ по

Израсходовано въ 1895 г. за счетъ смѣты 1896 г. . .	—	—	—	4657	27
Израсходовано въ 1896 году.	—	—	—	38287	92
Остается на 1 янв. 1896 г. невыполненныхъ расходовъ по смѣтѣ 1896 года	—	—	—	1823	—
П. С.					
	—	—	—	44768	19

отнесенію на 1897 г.

	Количество.	Руб.	К.	Руб.	К.
Подлжитъ отнесенію на 1897 годъ.					
	—	—	—	676	16

ремонту Дмитровскаго шоссе.

Оставалось на 1 января 1896 г. невыполненныхъ расходовъ по смѣтѣ 1895 г.	—	—	—	6081	—
Назначено по смѣтѣ 1896 г.	—	—	—	36630	—
Поступило возвратовъ по ремонту шоссе	—	—	—	195	96
Подлжитъ отнесенію на 1897 годъ.	—	—	—	676	16
По учету смѣты.					
Расходовъ причлось болѣе предполагаемаго на.	—	—	—	1185	07
Р. С.					
	—	—	—	44768	19

Счетъ расходовъ на 1897 годъ

Видъ работъ	Единица измѣр.	Количество	Цена за единицу	Сумма
На ст. I. Матеріалъ				
На ст. II. Работы				
На ст. III. Прочіе				
Итого				

Видъ работъ	Единица измѣр.	Количество	Цена за единицу	Сумма
На ст. I. Матеріалъ				
На ст. II. Работы				
На ст. III. Прочіе				
Итого				

ВОЛОКОЛАМСКОЕ ШОССЕ.

Общее протяженіе—89,70 вер., дѣлится на 4 перегона: 1) отъ села Павшина до Трухоловки 22 вер.; 2) отъ Трухоловки до Холщевиковъ—22 вер.; 3) отъ Холщевиковъ до Разварни — 23 вер., и 4) отъ Разварни до г. Волоколамска—22,70 вер.

Ст. I. Каменный матеріалъ.

Въ отчетномъ году весь каменный матеріалъ заготовленъ исключительно хозяйственнымъ способомъ и преимущественно покупкою у мѣстныхъ крестьянъ на линіи, при чемъ почти половина всего выставленнаго за счетъ смѣты 1896 года камня была заготовлена въ прошломъ 1895 году. Такое явленіе объясняется условіями, въ которыя поставлено В.-Волоколамское шоссе, въ отношеніи заготовки каменнаго матеріала.

Такъ какъ карьерная разработка камня на этомъ шоссе существуетъ въ очень незначительныхъ размѣрахъ, и, какъ уже сказано, каменный матеріалъ заготавливается, главнымъ образомъ, покупкою на линіи, то при заготовкѣ его приходится считаться съ экономическими, мѣстными и другими условіями. Крестьяне, поставляющіе на линію камень, собираютъ и вывозятъ его большею частью лѣтомъ, только въ свободное отъ полевыхъ работъ время и притомъ, если у нихъ нѣтъ другого, болѣе выгоднаго, заработка; вслѣдствіе этого камень поступаетъ на линію слишкомъ поздно (пріемка камня въ 1895 г. состоялась 8 ноября, а пріемка заготовленнаго въ 1896 году только въ апрѣлѣ 1897 года) и не всегда согласно съ смѣтнымъ нарядомъ. Въ силу этихъ условій приходится заготавливать камень въ мѣстахъ, несоотвѣствующихъ смѣтному наряду текущаго года, заготавливать въ запасъ, дабы имѣть возможность въ будущемъ исполнять предложенныя смѣтою работы, ибо рассчитывать на постоянную поставку камня въ назначенныхъ мѣстахъ невозможно или будетъ стоить очень дорого, тогда какъ при настоящемъ способѣ заготовки каменный матеріалъ обходится значительно ниже смѣтныхъ цѣнъ и существовавшихъ прежде цѣнъ подрядческихъ. Точно также и въ отчетномъ году заготовлено за счетъ смѣты 1897 года болѣе 170 куб. саж. щебня и камня для мостовой.

Заготовлено щебня по смѣтѣ 1896 г. и за счетъ неисполненной части смѣты 1895 г. $246\frac{4}{8}$ к. с. и предстоитъ допоставить въ 1897 г. 9 куб. саж., а всего $255\frac{4}{8}$ куб. саж., т. е. меньше предполагаемыхъ по означеннымъ смѣтамъ 396 куб. с. на $140\frac{4}{8}$ куб. с. Количество это къ исполненію на 1897 г. не перенесено въ виду того, что значительная часть неисполненныхъ утолщениі оказалась возможнымъ отмѣнить, какъ подробно пояснено въ ст. II.

Щебня выгрохоченнаго съ двойной прогροхоткой поступило только 4 куб. саж. на 18-й вер. На 77 вер., гдѣ производилась замѣна шоссе мостовой, весь щебень, за позднимъ временемъ, прогрохоченъ за одинъ разъ и расчетъ за работу и приемка отложены до 1897 г., когда и произведена вторичная прогрохотка этого щебня.

Изъ предполагаемыхъ по смѣтамъ къ поставкѣ 85 куб. с. камня для мостовой заготовлено $58\frac{3}{8}$ к. с. и отнесено къ выполнению на 1897 г., 14 к. с., при чемъ на I перегонѣ изъ недопоставленныхъ $11\frac{3}{8}$ к. с. пашки предполагено къ поставкѣ только 1 к. с., такъ какъ наличность оказалась достаточной для производства неисполненныхъ замощеній.

Остатокъ по этой статьѣ объясняется какъ значительнымъ удешевленіемъ стоимости каменнаго матеріала противъ смѣтнаго предположенія, такъ и тѣмъ обстоятельствомъ, что поставку 140 куб. саж. щебня оказалось возможнымъ отмѣнить.

Ст. II. Работы.

1. На сезонныя работы израсходовано въ счетъ смѣты 1896 г. меньше смѣтнаго назначенія на 412 р. 61 к. Средній поперстный расходъ распределяется по временамъ года слѣдующимъ образомъ: на зимнія работы—39 р. 10 к., на весеннія—7 р. и на лѣтнія и осеннія—16 р. 52 к., всего по 62 р. 62 к. на версту.

2. Углубленіе канавъ и планировка обочинъ.

Потребность въ улучшеніи землянаго полотна выяснилась еще въ 1895 г., когда и была произведена срѣзка 30465 п. с. обочинъ и углубленіе 31126 п. с. канавъ; такъ какъ все имѣвшееся на этотъ предметъ ассигнованіе было израсходовано, то часть означенныхъ работъ была отнесена на смѣту 1896 г., а именно: по срѣзкѣ 4000 п. с. обочинъ на сумму 175 р. 60 к. и углубленію 4000 п. с. канавъ на сумму 208 р. 40 к. Въ смѣту 1896 г. на покрытіе означенныхъ расходовъ и нѣкоторыя дополнительные работы было внесено: на срѣзку 4000 п. с. обочинъ по 8 коп.—320 руб., и на углубленіе 4000 п. с. канавъ по 8 коп.—320 р. всего 640 р. Никакихъ затѣмъ крупныхъ работъ по улучшенію землянаго полотна въ 1896 г. производить не предполагалось. Между тѣмъ, лѣтомъ 1896 г. выяснилось, что на нѣкоторыхъ, и притомъ зна-

чительныхъ протяженіемъ участкахъ шоссе состояніе землянаго полотна, подвергшагося дѣйствію весеннихъ водъ, настолько неудовлетворительно, что ремонтъ его является неотложнымъ, поэтому, хотя на этотъ предметъ свободныхъ суммъ почти уже не имѣлось, губернская управа поставлена была въ необходимость произвести означенныя работы сверхъ смѣты, не дожидаясь будущаго года, рассчитывая, что перерасходъ этотъ съ избыткомъ покроется экономіей по другимъ статьямъ смѣты этого шоссе. Такимъ образомъ означенныхъ работъ въ 1896 г. произведено: срѣзано и спланировано 10122 п. с. обочинъ на сумму 554 р. 10 к.; углублено 10209 п. с. канавъ на сумму 546 р. 74 к. = 1099 р. 84 к., а со включеніемъ работъ предыдущаго года всего изъ смѣтныхъ суммъ 1896 г. оплачено: на срѣзку 14122 п. с. обочинъ 729 р. 70 к., на углубленіе 14209 п. с. канавъ 755 р. 14 к. = 1484 р. 84 к., кромѣ того на исправленіе канавъ на 3 и 4 верстахъ, размывтыхъ весеннею водою, израсходовано 219 руб. 04 коп. и на проведеніе пограничныхъ канавъ для возстановленія границъ дорожной полосы 62 р. 65 к. Всего на углубленіе и прочистку канавъ, планировку обочинъ и проведеніе пограничныхъ канавъ израсходовано 1766 р. 43 к., противъ смѣтнаго назначенія (640 руб.) болѣе на 1126 р. 43 к. и на версту этотъ расходъ составляетъ въ среднемъ выводѣ 19 р. 69 к.

3. Розсыпь щебня.

Въ 1896 году предполагалось утолстить 5711 п. с. шоссе и для этого израсходовать—на розсыпь 343 куб. саж. щебня и 145 к. с. песку (считая и стоимость заготовки послѣдняго)—3560 руб., въ томъ числѣ 83 куб. саж. щебня и 35 куб. саж. песку,—всего на сумму 861 руб. для утолщенія тѣхъ 1285 п. с. шоссе, которыя вносились въ смѣт. 1895 года, но не были въ тотъ годъ исполнены. Кромѣ того по смѣтѣ 1896 г. для поддержанія шоссе въ порядкѣ предполагалось разсыпать щебня мелкимъ ремонтомъ 57 куб. саж. на сумму 285 руб. и дренировать нѣкоторыя сотки, назначенныя къ утолщенію, на что была ассигнована общая сумма примѣрно 500 руб.

Исполненіе вышеозначенныхъ работъ представляется въ слѣдующемъ видѣ:

Утолщено сплошною розсыпью: 1) въ 1895 году за счетъ смѣты 1896 г.—819 пог. саж., при чемъ разсыпано 49 к. с. щебня и 2) въ 1896 г.—1867 п. с., при чемъ разсыпано $113\frac{2}{8}$ куб. с. щебня, а всего утолщено 2686 п. с.

Кромѣ того произведено дренированіе шоссе на протяженіи 587 п. с. Для дренировки назначались пучистые участки, образующіеся вслѣдствіе отсутствія песчанаго слоя. На такихъ участкахъ взламывалась срединная часть шоссе, $1\frac{1}{2}$ саж. шириной, выдѣлывался ящикъ, за-

сыпался пескомъ, устраивались поперечныя по бокамъ шоссе воронки, вновь засыпался и укатывался перегрохоченный, полученный при взломѣ шоссе щебень, по большей части безъ добавленія новаго щебня, такъ какъ на пучистыхъ мѣстахъ щебеночный слой всегда значительно толще нормального. Такимъ образомъ общее протяженіе утолщеній и дренажа—3273 п. с., вмѣсто предполагаемыхъ по смѣтѣ 5711 п. с. Изъ числа оставшихся не утолщенными 2438 п. с. переносятся къ выполнению на 1897 годъ только 1356 п. с., такъ какъ усиленнымъ мелкимъ ремонтомъ нѣкоторыя сотки улучшены настолько, что утолщенія ихъ пока излишни, другія же при весеннемъ осмотрѣ въ 1896 году оказались настолько въ разстроенномъ состояніи, что исправлять ихъ при помощи утолщеній — бесполезно, и таковыя будутъ постепенно назначаться къ перестройкѣ.

Стоимость розсыпи, произведенной въ 1895 году за счетъ смѣты 1896 г.—550 р. 27 к., что составляетъ на 1 куб. саж. 11 р. 23 к.

Стоимость произведенныхъ въ 1896 году утолщеній опредѣлилась по слѣдующему расчету. За розсыпь $113\frac{3}{8}$ куб. саж. щебня заплачено 211 руб. 95 коп. или 1 руб. 87 коп. на 1 куб. саж. Песокъ для засыпки розсыпей заготовлялся по различнымъ цѣнамъ: на I перегонѣ отъ 4 руб. до 8 руб., на II перегонѣ по 5 руб. 50 коп., на III перегонѣ отъ 3 р. 80 к. до 7 р. 50 к. и на IV перегонѣ по 6 р. 75 к. и 7 руб. за куб. саж. Всего израсходовано на заготовку песку и розсыпь его при сплошныхъ утолщеніяхъ 264 руб. 13 коп. или 2 руб. 33 к. на 1 куб. саж. разсыпаннаго щебня; укатка разсыпаннаго щебня стоила 436 р. 86 к. или 3 р. 86 к. на 1 к. с. Всего на розсыпь $113\frac{3}{8}$ к. с. щебня израсходовано 912 руб. 94 к., что составляетъ 8 р. 06 коп. на 1 куб. саж., а на 1 пог. саж. $\frac{912 \text{ р. } 94 \text{ к.}}{1867} = 48,2 \text{ коп.}$

На дренажированіе 587 п. с. шоссе израсходовано 1764 р. 50 коп., слѣдовательно расходъ на 1 п. с. составляетъ 3 р., т. е. много дороже утолщеній; однако если принять во вниманіе матеріальную стоимость щебня, вновь употребляемаго при утолщеніи шоссе, коего требуется на 1 пог. саж.—0,06 куб. с. по 25 руб. за куб. саж. или 1 р. 50 к. на п. с., то стоимость 1 п. с. утолщенія опредѣлится почти въ 2 руб. Дренажированіе шоссе даетъ результаты ближе къ перестройкѣ шоссе, но стоитъ вдвое дешевле и въ то же время только въ $1\frac{1}{2}$ раза дороже утолщеній; поэтому не на совсѣмъ разстроенныхъ соткахъ означенной работѣ отдано предпочтеніе передъ сплошной перестройкой.

Всего утолщены и дренажированы въ 1896 году слѣдующія версты: на I перегонѣ — 9 саж. 3-й; 50 саж. 4-й и 95 саж. 5-й сот. 1-й вер.; 30 саж. 1-й и 29 саж. 2-й сот. 2-й вер.; 4 саж. 1-й и 61,5 саж. 4-й сот. 11 вер.; 1-я и 2-я сот. 13-й вер.; 22 саж. 1-й, 29 саж. 2-й, 48 саж. 3-й

и 40 саж. 4-й сот. 17-й вер.; на II перегонѣ — 4-я сот. 23-й вер.; 1-я и 35 саж. 2-й сот. 24-й вер.; 52 п. с. 4-й сот. 25-й вер.; 76,70 саж. 3-й и 82,3 саж. 4-й сот. 26-й вер.; 5-я сот. 28-й вер.; 5-я сот. 29 вер.; 2-я, 3-я и 4-я сот. 31-й вер.; на III перегонѣ — 3-я, 4-я и 5-я сот. 47-й вер.; 20 с. 1-й сот. 50-й вер.; 10 саж. 5-й сот. 55-й вер.; на IV перегонѣ — 2-я сот. 68-й вер.; 15 с. 3-й сот. 69-й вер.; 5-я сот. 73-й вер.; 80 саж. 1 сот. 74-й вер.; 1-я и 25 саж. 2-й сот. 76-й вер.; 70 саж. 1-й и 70 саж. 2-й сот. 78-й версты. Всего на протяженіи 2454 п. с.

Мелкимъ ремонтомъ, вмѣсто предполагаемыхъ по смѣтѣ 57 куб. саж., розсыпано $134\frac{6}{100}$ к. с. на сумму 703 р. 63 к., но усиленная розсыпь щебня мелкимъ ремонтомъ, какъ указано выше, дала возможность отмѣнить нѣкоторыя утолщенія.

Всего на розсыпь щебня и дренажированіе шоссе израсходовано 3931 руб. 34 коп. и перенесено для исполненія въ 1897 году по счету невыполненныхъ расходовъ 920 руб. Итого 4851 руб. 34 коп., болѣе смѣтнаго назначенія на 506 р. 34 к.

Всего въ 1896 г. розсыпано щебня какъ мелкимъ ремонтомъ, такъ и сплошнымъ утолщеніемъ 248 куб. саж., по поверстной же вѣдомости $274\frac{1}{2}$ куб. саж., такъ какъ въ это количество включены $26\frac{1}{2}$ куб. саж. разсыпанныхъ при перестройкахъ.

4. Капитальныя работы.

Въ 1896 году было предложено перестроить 2190 п. с. шоссе, въ томъ числѣ: въ счетъ невыполненныхъ работъ смѣты 1895 года на 5 участкахъ—370 п. с. и собственно по смѣтѣ 1896 года 1820 п. с. на 18 участкахъ. Во исполненіе этого предположенія были произведены работы: а) въ 1895 году за сч. см. 1896 года на 4 участкахъ 233 п. с., б) въ 1896 году на 7 участкахъ 934 п. с. и в) по счету невыполненныхъ расходовъ переносятся къ выполнению въ 1897 году перестройка на 6 участкахъ 573 п. с. Всего 1740 п. с.

Перестройка остальныхъ 450,5 п. с. не показана по отчету подлежащей выполнению по слѣдующимъ основаніямъ:

1) 5-я сотка 7-й версты основательно исправлена мелкимъ ремонтомъ и, благодаря сухой осени 1896 г., настолько упрочена, что перестройку ея оказалось возможнымъ отложить до 1898 г.

2) 5-я сотка 28-й версты дренажирована въ 1896 г. и въ настоящее время не требуетъ перестройки.

3) Изъ предполагаемыхъ къ перестройкѣ 50 п. с. 5-й сотки 49-й вер. работа выполнена на 30 п. с., а остальная часть находится въ удовлетворительномъ состояніи.

4) Часть 4-й сотки 56-й версты будетъ утолщаться въ 1897 году, остальная мелкимъ ремонтомъ въ 1896 году улучшена настолько, что перестройка сотки не представляется неотложной.

5) Предназначавшіяся къ перестройкѣ 30 п. с. 3-й сотки 59-й вер. назначены къ утолщенію по смѣтѣ 1897 года.

6) Перестройка 50 п. с. 3-й сот. 71 вер. и 100 п. с. на 1-й и 3-й сот. 85-й вер. отложены исполненіемъ до 1898 г. на тѣхъ основаніяхъ, кои указаны въ п. 1.

Взамѣнъ отмѣненныхъ, такимъ образомъ, перестроекъ въ отчетномъ году были перестроены слѣдующіе участки, не предусмотрѣнные смѣтой:

1) На 2-й верстѣ сверхъ предположенныхъ смѣтой 100 п. с. исполнено 22 п. с.

2) На 43-й верстѣ перестроена вся 3-я сотка, а не 50 п. с., какъ предполагалось.

3) На 48 верстѣ перестроено 68 п. с.

4) На 4-й соткѣ 82-й версты сверхъ предположенныхъ смѣтой 70 п. с. перестроено 11,5 п. с.

Всего перестроено на 4 участкахъ, не предусмотрѣнныхъ смѣтой 1896 года, 151,5 п. с.

По смѣтѣ 1896 г., считая и невыполненные расходы 1895 года, на перестройку 2190 п. с. шоссе было ассигновано 13845 руб., т. е. въ среднемъ по 6,32 коп. на погонную сажень. Израсходовано же на перестройку 1318,5 п. саж. 8303 руб. 64 коп. или на погонную сажень 6,29 коп.

Прибавивъ къ этой суммѣ стоимость не исполненныхъ перестроекъ, перенесенныхъ для исполненія на 1897 годъ, 3601 руб. 50 коп., получимъ общую сумму расхода на этотъ предметъ по смѣтѣ 1896 года 11905 р. 14 к., менѣе смѣтнаго назначенія на 1939 р. 86 к.

Кромѣ перестроекъ, произведенныхъ по ст. II отчета, въ 1896 году при перестройкѣ моста на 1-й сот. 85-й вер. было перестроено 12 п. с. шоссе, при чемъ расходъ на эту перестройку былъ включенъ въ общую сумму расхода по мосту.

5. Замѣна шоссе мостовою.

Въ 1896 г. предполагалось замѣнить шоссе мостовою на 5 участкахъ общою площадью въ 775 кв. саж., изъ коихъ 3 участка въ 350 кв. с. оставались не исполненными по смѣтѣ 1895 года, а 2 участка въ 425 кв. саж. были назначены по смѣтѣ 1896 г. Изъ этихъ 5 участковъ замѣна шоссе мостовою въ теченіе лѣта 1896 года была произведена только на двухъ: 1) на 2-й сот. 18-й вер. вмѣсто 50 п. с. или 125 кв. с. мостовая устроена на 57,2 пог. саж. или 144 кв. с. и 2) изъ 250 кв. с. 1-й сот. 77-й вер. были замощены только 145 кв. с.

Всего въ 1896 году замощено 289 кв. с.

Перенесено къ исполненію на 1897 г. 502,5 »

Итого. . . 791,5 кв. с.

т. е. болѣе смѣты на 16¹/₂ кв. саж.

Израсходовано на замощенія 289 кв. с. 569 р. 71 к.

Перенесено по счету не выполненныхъ расходовъ 902 » 50 »

Всего. . . 1472 р. 21 к.

противъ смѣтнаго ассигнованія болѣе на 57 р. 21 к.

Ст. III. Мосты и дорожныя сооруженія.

Всѣ предположенные на 1896 годъ работы по ремонту и перестройкѣ мостовъ были болѣею частію въ отчетномъ году исполнены, и только мостъ на 5-й сот. 73 версты не былъ перестроенъ, такъ какъ по состоянію его было признано возможнымъ отложить перестройку еще на годъ, почему ассигнованные на этотъ предметъ 300 руб. перенесены по счету невыполненныхъ расходовъ. Выполненіе остальныхъ работъ закончилось перерасходомъ въ 162 р. 26 к. противъ смѣтныхъ предположеній. Наибольшій перерасходъ — 135 р. 71 коп. получился при перестройкѣ моста на 1-й соткѣ 85 версты, при чемъ, какъ уже было сказано, въ счетъ расхода по ремонту этого моста вошелъ расходъ на перестройку 12 п. с. шоссе около моста, не предвидѣнный смѣтой.

Ст. IV. Десятники.

По этой статьѣ въ отчетномъ году израсходовано 1782 р. 21 к., и расходъ этотъ ложится на версту 19 р. 86 к.

Всего по Волоколамскому шоссе съ 1-го января 1896 г. по 1-е января 1897 г. израсходовано 33083 р. 73 к. или 368 р. 83 к. на версту. Для опредѣленія расхода по смѣтѣ 1896 г. къ означенной суммѣ надлежитъ прибавить 9668 р. 01 к., израсходованныхъ въ 1895 г. за счетъ смѣты 1896 г., и исключить: 1) сумму расходовъ, подлежащихъ отнесенію на 1897 г., 10334 р. 85 к. и 2) сумму, перенесенную со счета смѣты 1895 г. на расходы въ 1896 г. по работамъ и поставкамъ, оставшимся не выполненными по смѣтѣ 1895 года, 7315 р. 91 к. Такимъ образомъ произведенный до 1 января 1897 г. расходъ по смѣтѣ 1896 г. опредѣлится въ 25100 р. 98 к. Кромѣ того, по смѣтѣ 1896 г. осталось не выполненныхъ расходовъ на сумму 6848 р., со включеніемъ которой весь расходъ по смѣтѣ 1896 г. составитъ 31948 р. 98 к. или 356 р. 18 коп. на версту.

В.Волоколам

Счетъ заготовки камен

	Количество.	Руб.	К.	Руб.	К.
Израсходовано въ 95 г. за сч. см. 96 г. 4988 р. 32 к.					
Израсходовано въ 96 г.	2877	»	96	»	
	7866	»	28	»	
П о с т а в к а щ е б н я .					
на I перегонѣ:					
Изъ камня, купленного на линіи к. с.	377 ⁷ / ₈	30	92	1171	—
» » вывезен. изъ Толстовск. карьера . . . »	52 ¹ / ₈	28	—	146	99
» » » (загот. 95 г.) . . . »	73 ³ / ₈	28	74	211	96
» » » Черневскаго к. (тоже) . . . »	5	42	66	213	30
» » » Дѣдовскаго » (тоже) . . . »	3 ¹ / ₈	28	40	99	38
» » собраннаго на р. Банькѣ (тоже) . . . »	75 ⁵ / ₈	28	27	215	64
» » купленнаго на линіи (тоже) . . . »	6	28	20	169	20
На II перегонѣ:					
Изъ камня, куплен. на линіи »	401 ¹ / ₈	23	83	956	11
» » » (загот. 95 г.) . . . »	492 ² / ₈	24	31	1197	21
На III перегонѣ:					
Изъ камня, куплен. на линіи »	38	23	78	903	51
» » » (загот. 95 г.) . . . »	11	22	78	250	21
На IV перегонѣ:					
Изъ камня, подобр. и вывезен. изъ Солдатск. кар. . . »	12	19	10	229	21
» » купленнаго на линіи »	22 ² / ₈	24	28	54	61
» » » изъ обоя »	33 ³ / ₈	32	56	109	81
» » » (загот. 95 г.) . . . »	237 ⁷ / ₈	24	97	596	11
На выгрозотку и перевозку щебня:					
На I пер. съ двойной прогрозоткой »	4	7	25	29	—
Транспортъ	—	—	—	6553	51

ское шоссе.

наго матеріала. (Ст. I-я).

	Количество.	Руб.	К.	Руб.	К.
Оставалось на 1-е января 96 г. невыпол-					
ненныхъ расходовъ по см. 95 г.		3105	р. 91	к.	
Назначено по см. 96 г.		12880	»	—	»
		15985	р. 91	к.	
П о с т а в к а щ е б н я .					
На I перегонѣ (см. 95 г.) к. с.	27	35	—	945	—
» » » (» 96 г.) » »	92	35	—	3220	—
На II пер. (см. 95 г.) к. с.					
» » » (» 96 г.) » »	118	30	—	3540	—
» III » (см. 95 ») » »					
» » » (» 96 ») » »	30	30	—	900	—
» » » (» 96 ») » »	69	30	—	2070	—
» IV » (см. 95 ») » »					
» » » (» 96 ») » »	7	52	—	224	—
» » » (» 96 ») » »	49	30	—	1568	—
На выгрозотку и перевозку щебня (см. 95 г.) . к. с.					
» » » (» 96 ») » »	16	12	—	192	—
» » » (» 96 ») » »	26	12	—	312	—
Транспортъ	—	—	—	13091	—

Счет заготовки камен

	Количеств.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	6553	55
Поставка камня для мостовой.					
На I пер. (заготовка 95 г.) к. с.	12 ³ / ₈	22 45	—	283	49
» II » (» 96 ») » »	11 ¹ / ₈	17 79	—	20	02
» III » (» 95 ») » »	37 ⁷ / ₈	18 11	—	70	17
» IV » (» 96 ») » »	17 ⁷ / ₈	17 85	—	33	52
» V » (» 95 ») » »	12 ³ / ₈	16 28	—	201	47
» VI » (» 96 ») » »	5 ¹ / ₈	17 84	—	98	11
» VII » (» 95 ») » »	21	17 97	—	377	37
На приёмку и мѣтку щебня, перевозку старого щебня, оправку и проч.	—	—	—	142	67
» доплату бойщикамъ за работы, произвед. въ 95 г.	—	—	—	85	91
С. Р. . . .	—	—	—	7866	28
По счету невыполненныхъ расходовъ:					
На поставку щебня на II пер. к. с.	9	30	—	270	—
» выгреботку и перевозку щебня » »	31	12	—	372	—
» поставку камня для мостовой на I пер. » »	1	—	—	35	—
» III » » »	7	30	—	210	—
» IV » » »	6	30	—	180	—
» накладные расходы » »	—	—	—	57	—
				1124	—
По учёту смѣты расходовъ причлось менѣе предпо- ложеннаго на	—	—	—	6995	63
С. Р. . . .	—	—	—	15985	91

Счетъ ремонтныхъ

Израсходовано въ 95 г. за сч. см. 96 г. 4679 р. 69 к.
Израсходовано въ 96 г. 15926 » 45 »
20606 р. 14 к.

наго матеріала

	Количеств.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	13091	—
Поставка камня для мостовой.					
На I пер. (см. 95 г.) к. с.	8	35	—	280	—
» II » (» 96 ») » »	16	35	—	560	—
» III » (» 96 ») » »	4	30	—	120	—
» IV » (» 96 ») » »	21	30	—	630	—
» V » (» 95 ») » »	11	30	—	330	—
» VI » (» 96 ») » »	24	30	—	750	—
» накладные расходы (см. 95 г.)	—	—	—	29	—
» » (» 96 ») » »	—	—	—	110	—
» доплату бойщикамъ за работы, произведенныя въ 95 г.	—	—	—	85	91
С. Р. . . .	—	—	—	15985	91
По счету невыполненныхъ расходовъ:					
На поставку щебня на II пер. к. с.	9	30	—	270	—
» выгреботку и перевозку щебня » »	31	12	—	372	—
» поставку камня для мостовой на I пер. » »	1	—	—	35	—
» III » » »	7	30	—	210	—
» IV » » »	6	30	—	180	—
» накладные расходы » »	—	—	—	57	—
				1124	—
По учёту смѣты расходовъ причлось менѣе предпо- ложеннаго на	—	—	—	6995	63
С. Р. . . .	—	—	—	15985	91

работъ (Ст. II-я).

Оставалось на 1-е января 96 г. невыпол-
ненныхъ расходовъ по см. 95 г. . . . 3910 р.
Назначено по см. 96 г. 22820 »
26730 »

Счетъ ремонтныхъ работъ.

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
На сезонныя работы по 62 р. 62 к. на версту . . .	—	—	—	5617	39
Въ томъ числѣ:					
а) по зимнимъ работамъ:					
На поставку 48984 п. с. снѣговъ защитъ. 1591 р. 30 к.					
> перестановку и поправку ихъ.	354	>	41	>	
> содержаніе саннаго пути	1293	>	05	>	
> > постоянныхъ рабочихъ.	216	>	53	>	
> посадку живыхъ защитъ	52	>	12	>	
Итого.	3507	р.	41	к.	
б) по весеннимъ работамъ:					
На прокопку снѣговыхъ кюветовъ.	163	р.	12	к.	
> околку мостовъ и открытіе трубъ	46	>	35	>	
> содержаніе полотна весною	69	>	10	>	
> уходъ за слабыми мѣстами	264	>	05	>	
> содержаніе постоянныхъ рабочихъ.	85	>	30	>	
Итого	627	р.	92	к.	
в) по лѣтнимъ и осеннимъ работамъ:					
На счистку и уборку грязи	538	р.	74	к.	
> мелкія поправки канавъ и обочинъ	81	>	80	>	
> > > полотна	39	>	70	>	
> содержаніе постоянныхъ рабочихъ.	821	>	82	>	
Итого	1482	р.	06	к.	
На углубленіе канавъ п. с.	14209			5 ₃₁	755
> планировку обочинъ	14122			5 ₁₆	729
> исправленіе размытыхъ канавъ на 3 и 4 вер.	—			—	219
> прокопку пограничныхъ канавъ на I пер. . . п. с.	1253			5	62
> розсыпь щебня мелкимъ ремонтомъ. к. >	134 ⁶ / ₈			—	703
> розсыпь щебня сплошнымъ утолщеніемъ съ засыпкою пескомъ и укаткою. >	162 ² / ₈			—	1463
Транспортъ	—			—	9550

работъ.

		Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
На сезонныя работы по 67 руб. на версту		—	—	—	6030	—
На углубленіе канавъ п. с.		4000	—	8	320	—
» планировку обочинъ » »		4000	—	8	320	—
» розсыпь щебня мелкимъ ремонтомъ. к. с.		57	5	—	285	—
На розсыпь сплошнымъ утол- щеніемъ (см. 95 г.) . . . 83 к. с. × 7 р. = 581 р.		83	—	—	861	—
» поставку песку (см. 95 г.) . 35 » × 8 » = 280 »		35	—	—	280	—
Транспортъ		—	—	—	7816	—

Счетъ ремонтныхъ работъ.

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	9550	76
въ томъ числѣ въ 1895 г. 49 к. с.—550 р. 27 к. , , , 1896 , 113 $\frac{3}{8}$, , —912 , 94 ,					
На дренированіе шоссе	—	—	—	1764	50
» ямочный ремонтъ мостовыхъ	—	—	—	75	40
» перестройку шоссе на 2 верстѣ (70 п. с. 1-й сот. и 52 п. с. 2-й сот.). п. с.	122	662	16	—	—
» 10 и 11 вер. (50 п. с. 1-й сот. и 5 сот. 10-й вер., 2 и 3 сот. 11-й вер.). п. с.	350	2287	25	—	—
» 18 вер. (въ 1895 г.) » »	63	490	79	—	—
» 43 » (50 п. с. 2-й сот., 3 и 4-я сот.) . . . »	250	1665	42	—	—
» 48 » (61 $\frac{3}{5}$ » » 1-й » , 2-я сот. и 18 $\frac{1}{2}$. п. с. 3-й сот.). » »	180	1195	95	—	—
» 49 вер. (5-й сот.) » »	30	153	56	—	—
» 55 » (38 п. с. 2-й сот. и 34 п. с. 3-й сот.) »	72	362	56	—	—
» 79 » (въ 1895 г.) » »	70	394	68	—	—
» 80 » (въ 1895 г.) » »	100	499	—	—	—
» 82 » (10 п. с. 3-й сот. и 71 $\frac{1}{2}$ п. с. 4-й сот.) »	81 $\frac{1}{2}$	592	27	—	—
Итого . п. с.	1318 $\frac{1}{2}$	—	—	8303	64
Транспортъ	—	—	—	19694	30

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	7816	—
На розсыпь щебня (см. 96 г.). 260 » » × 7 р. = 1819 р. » поставку песку 110 » » × 8 » = 880 »	260	—	—	2699	—
» дренированіе утолщѣній при помощи воронокъ съ пескомъ и хворостомъ	—	—	—	500	—
» ямочный ремонтъ мостовыхъ	—	—	—	100	—
» перестройку шоссе	—	—	—	—	—
» 2 вер. 100 п. с.					
» 7 » 50 » »					
» 10 » (см. 95 г.) 100 » »					
» » (» 96 ») 50 » »					
» 11 » (» 95 ») 100 » »					
» » (» 96 ») 100 » »					
» 18 » 63 » »					
» 28 » 100 » »					
» 43 » 200 » »					
» 44 » 200 » »					
» 48 » 200 » »					
» 49 » 50 » »					
» 55 » 107 » »					
» 56 » 100 » »					
» 59 » 30 » »					
» 71 » 50 » »					
» 79 » (см. 95 г.) 100 » »					
» » (» 96 ») 70 » »					
» 80 » 100 » »					
» 82 » (см. 95 г.) 70 » »					
» 83 » 100 » »					
» 84 » 50 » »					
» 85 » 100 » »					
2190 п. с.					
въ томъ числѣ: по см. 95 г. п. с.	370	5	50	2035	—
» 96 » » »	1820	5	50	10010	—
На земляныя работы при перестройкахъ (см. 95 г.). к. с.	250	1	50	375	—
» » » (см. 96 г.). » »	950	1	50	1425	—
Итого 2190 п. с. на сумму 13845 р.					
Транспортъ	—	—	—	24960	—

Счетъ ремонт

ныхъ работъ.

	Количество.	Руб.	К.	Руб.
Транспортъ.	—	—	—	196943
На замѣну шоссе мостовой:				
на 18 вер. 2-й сот. 57, 20 п. с. . . . кв. с.	144	291	01	—
» 77 » 1-й » 58, 50 » »	145	278	70	—
Итого кв. с.	289	—	—	56971
На инструменты.	—	—	—	3421
въ томъ числѣ: на покупку новыхъ. . 163 р. 50 к.				
» » » исправленіе старыхъ . 178 » 63 »				
С. Р.	—	—	—	206061
По счету невыполненныхъ расходовъ.				
На розсыпь щебня к. с.	88	7	—	616
» поставку песку для розсыпи »	38	8	—	304
На перестройку шоссе:				
На 44 вер. п. с.	200	—	—	—
» 48 » »	88	—	—	—
» 55 » »	35	—	—	—
Транспортъ.	—	—	—	215261

	Количество.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ.	—	—	—	24960	—
На замѣну шоссе мостовою:					
на 7 вер. (см. 95 г.). 100 кв. с.					
» 18 » (» 95 »). 125 » »					
» 67 » (» 96 »). 175 » »					
» 77 » (» 96 »). 250 » »					
» 81 » (» 95 »). 125 » »					
Итого 775 кв. с.					
въ томъ числѣ:					
По см. 95 г. мощеніе. кв. с.	350	—	60	210	—
на поставку песку к. с.	35	8	—	280	—
» устройство ящика и розсыпь песку. . . кв. с.	350	—	40	140	—
По см. 96 г. мощеніе. » »	425	—	60	255	—
на поставку песку. к. с.	45	8	—	360	—
» устройство ящика и розсыпь песку. . . кв. с.	425	—	40	170	—
Итого 775 кв. с. на сумму 1415 руб.					
На инструменты (см. 95 г.)	—	—	—	9	—
» (см. 96 г.)	—	—	—	346	—
С. Р.	—	—	—	26730	—
Транспортъ.	—	—	—	26730	—

Счетъ ремонтныхъ работъ.

	Количество.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	21526	14
На 79 вер. п. с.	100	—	—	—	—
» 83 » » »	100	—	—	—	—
» 84 » » »	50	—	—	—	—
Итого . п. с.	573	5	50	3151	50
На земляныя работы при перестройкахъ к. с.	300	1	50	450	—
На замѣну шоссе мостовою:					
На 7 вер. кв. с.	100	—	—	—	—
» 67 » » »	175	—	—	—	—
» 77 » » »	102 ³ / ₄	—	—	—	—
» 81 » » »	125	—	—	—	—
Итого. кв. с.	502 ³ / ₄	—	60	301	50
» поставку песку для мощенія к. с.	50	8	—	400	—
» устройство ящика и розсыпь песку кв. с.	502 ³ / ₄	—	40	201	—
5424 р.					
По учету смѣты:					
Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго на. . . .	—	—	—	699	86
С. Р.	—	—	—	26730	—

	Количество	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	26730	—
С. Р.	—	—	—	26730	—

Счетъ ремонта и перестройки мостовъ

	Количество	Руб.	К.	Руб.	К.
Израсходовано въ 1896 г.:					
На перемѣну досчатаго настила на рельсовомъ подкосномъ мосту на 35 вер. 2 сот.	—	—	—	349	88
» возобновленіе 3-хъ ледорѣзовъ у деревяннаго моста на 37 вер. 2 сот.	—	—	—	557	56
» перестройку деревян. мостовъ въ рельсовыя трубы: на 56 вер. 5 сот. отв. 1,00 саж.	—	—	—	393	02
» 85 » 1 » » » »	—	—	—	435	71
» постройку 6 переѣздныхъ мостиковъ на 50, 53, 60, 61 и 67 вер.	—	—	—	41	14
» мелкій ремонтъ подъѣздныхъ мостиковъ	—	—	—	15	58
» » мостовъ	—	—	—	198	40
» постановку охранныхъ тумбъ. шт.	355	—	—	170	91
С. Р.	—	—	—	2162	26
По счету невыполненныхъ расходовъ.					
На перестройку деревяннаго моста на 73 вер. 5 сот. въ рельсовую трубу отв. 1,00 саж.	—	—	—	300	—
С. Р.	—	—	—	2462	26

Счетъ содержанія

Израсходовано въ 1896 г.:					
На содержаніе 4-хъ десятниковъ.	—	—	—	1782	21
въ томъ числѣ: на жалованье десятник. 1710 р. — к.					
» разѣзды и почтовые расходы. 72 » 21 »					
По учету смѣты расходовъ причлось менѣе предполагаемаго на	—	—	—	17	79
С. Р.	—	—	—	1800	—

и дорожныхъ сооруженій. (Ст. III-я).

	Количество	Руб.	К.	Руб.	К.
Оставалось на 1 января 96 г. невыполненныхъ расходовъ по смѣтѣ 95 г.				300	р.
Назначено по смѣтѣ 96 г.				2000	»
				2300	р.
На перемѣну досчатаго настила на рельсовомъ подкосномъ мосту на 35 вер. 2 сот.	—	—	—	450	—
» возобновленіе ледорѣзовъ у деревяннаго моста на 37 вер. 2 сот.	—	—	—	500	—
» перестройку деревян. мостовъ въ рельсовыя трубы: на 56 вер. 5 сот. отв. 1,00 саж. (см. 95 г.).	—	—	—	300	—
» 73 » 5 » » » »	—	—	—	300	—
» 85 » 1 » » » »	—	—	—	300	—
» постройку 8 переѣздныхъ мостиковъ.	—	—	—	200	—
» мелкій ремонтъ мостовъ.	—	—	—	250	—
С. Р.	—	—	—	2300	—
По учету смѣты расходовъ причлось болѣе предполагаемаго.	—	—	—	162	26
С. Р.	—	—	—	2462	26

Десятниковъ. (Ст. IV-я).

Назначено по см. 96 г.:					
На содержаніе 4-хъ десятниковъ.	—	—	—	1800	—
С. Р.	—	—	—	1800	—

отнесенію на 1897 годъ.

[illegible]

Счетъ расходовъ, подлежащихъ

	Количество	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	5861	40
<i>По ст. II. Работы.</i>					
На заготовку и постановку снѣговыхъ защитъ	—	—	—	1548	85
На заготовку песку:					
1) для засыпки розсыпей.					
На I перегонъ к. с.	17	—	—	113	75
» III » » »	1 ⁴ / ₈	—	—	11	63
» IV » » »	7 ⁶ / ₈	—	—	52	30
2) для дренажа:					
На I перегонъ к. с.	5	—	—	30	—
» IV » » »	7 ⁴ / ₈	—	—	51	37
3) для перестройки шоссе:					
На 44 верстѣ к. с.	10 ⁴ / ₈	—	—	75	60
» 55 » » »	9 ⁴ / ₈	—	—	52	25
» 56 » » »	23 ⁸³ / ₈	—	—	84	—
» 71 » » »	12 ⁴ / ₈	—	—	90	63
» 79 » » »	8	—	—	56	75
» 83 » » »	20	—	—	131	50
» 84 » » »	4 ⁵ / ₈	—	—	30	06
» 85 » » »	24	—	—	146	40
» 86 » » »	8	—	—	56	—
4) для замѣны шоссе мостовой:					
На 7 верстѣ к. с.	10	—	—	55	25
» 67 » » »	17	—	—	114	75
» 69 » » »	20	—	—	135	—
» 81 » » »	4	—	—	38	30
На перестройку шоссе:					
На 1 верстѣ п. с.	50	—	—	314	94
Транспортъ	—	—	—	9050	73

отнесенію на 1897 годъ.

	Количество	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	—	—
На 10 верстѣ	—	—	—	—	—
» 13 »	—	—	—	—	—
» 50 »	—	—	—	—	—
» 80 »	—	—	—	—	—
» 100 »	—	—	—	—	—
» 101 »	—	—	—	—	—
» 102 »	—	—	—	—	—
» 103 »	—	—	—	—	—
» 104 »	—	—	—	—	—
» 105 »	—	—	—	—	—
» 106 »	—	—	—	—	—
» 107 »	—	—	—	—	—
» 108 »	—	—	—	—	—
» 109 »	—	—	—	—	—
» 110 »	—	—	—	—	—
» 111 »	—	—	—	—	—
» 112 »	—	—	—	—	—
» 113 »	—	—	—	—	—
» 114 »	—	—	—	—	—
» 115 »	—	—	—	—	—
» 116 »	—	—	—	—	—
» 117 »	—	—	—	—	—
» 118 »	—	—	—	—	—
» 119 »	—	—	—	—	—
» 120 »	—	—	—	—	—
» 121 »	—	—	—	—	—
» 122 »	—	—	—	—	—
» 123 »	—	—	—	—	—
» 124 »	—	—	—	—	—
» 125 »	—	—	—	—	—
» 126 »	—	—	—	—	—
» 127 »	—	—	—	—	—
» 128 »	—	—	—	—	—
» 129 »	—	—	—	—	—
» 130 »	—	—	—	—	—
» 131 »	—	—	—	—	—
» 132 »	—	—	—	—	—
» 133 »	—	—	—	—	—
» 134 »	—	—	—	—	—
» 135 »	—	—	—	—	—
» 136 »	—	—	—	—	—
» 137 »	—	—	—	—	—
» 138 »	—	—	—	—	—
» 139 »	—	—	—	—	—
» 140 »	—	—	—	—	—
» 141 »	—	—	—	—	—
» 142 »	—	—	—	—	—
» 143 »	—	—	—	—	—
» 144 »	—	—	—	—	—
» 145 »	—	—	—	—	—
» 146 »	—	—	—	—	—
» 147 »	—	—	—	—	—
» 148 »	—	—	—	—	—
» 149 »	—	—	—	—	—
» 150 »	—	—	—	—	—
» 151 »	—	—	—	—	—
» 152 »	—	—	—	—	—
» 153 »	—	—	—	—	—
» 154 »	—	—	—	—	—
» 155 »	—	—	—	—	—
» 156 »	—	—	—	—	—
» 157 »	—	—	—	—	—
» 158 »	—	—	—	—	—
» 159 »	—	—	—	—	—
» 160 »	—	—	—	—	—
» 161 »	—	—	—	—	—
» 162 »	—	—	—	—	—
» 163 »	—	—	—	—	—
» 164 »	—	—	—	—	—
» 165 »	—	—	—	—	—
» 166 »	—	—	—	—	—
» 167 »	—	—	—	—	—
» 168 »	—	—	—	—	—
» 169 »	—	—	—	—	—
» 170 »	—	—	—	—	—
» 171 »	—	—	—	—	—
» 172 »	—	—	—	—	—
» 173 »	—	—	—	—	—
» 174 »	—	—	—	—	—
» 175 »	—	—	—	—	—
» 176 »	—	—	—	—	—
» 177 »	—	—	—	—	—
» 178 »	—	—	—	—	—
» 179 »	—	—	—	—	—
» 180 »	—	—	—	—	—
» 181 »	—	—	—	—	—
» 182 »	—	—	—	—	—
» 183 »	—	—	—	—	—
» 184 »	—	—	—	—	—
» 185 »	—	—	—	—	—
» 186 »	—	—	—	—	—
» 187 »	—	—	—	—	—
» 188 »	—	—	—	—	—
» 189 »	—	—	—	—	—
» 190 »	—	—	—	—	—
» 191 »	—	—	—	—	—
» 192 »	—	—	—	—	—
» 193 »	—	—	—	—	—
» 194 »	—	—	—	—	—
» 195 »	—	—	—	—	—
» 196 »	—	—	—	—	—
» 197 »	—	—	—	—	—
» 198 »	—	—	—	—	—
» 199 »	—	—	—	—	—
» 200 »	—	—	—	—	—

Счетъ расходовъ, подлежащихъ

	Количество.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ.	—	—	—	9050	73
На 10 верстѣ. п. с.	23	—	—	150	44
» 43 и 44 вер. » »	55	—	—	357	39
» 50 верстѣ. » »	10	—	—	51	19
» 66 » » »	12	—	—	50	45
» замѣну шоссе мостовою на 74 в. 250 кв. с. » »	100	—	—	501	80
» выдачу въ счетъ поставки песку.	—	—	—	149	80
Итого по ст. II 4450 р. 40 к.					
По ст. III. Мосты.					
На покупку досокъ 7 раш. шт.	4	1	10	4	40
» » лѣсу 8 » »	4	1	15	4	60
» » » 6 » »	40	—	—	14	05
Итого по ст. III 23 р. 05 к.					
С. Р.	—	—	—	10334	85

Общій счетъ расходовъ по ремонту

Израсходовано въ 1895 г. за сч. смѣты 1896 г.	—	—	—	9668	01
Израсходовано въ 1896 г.	—	—	—	33083	73
Остается на 1 января 97 г. невыполненныхъ расходовъ по смѣтѣ 1896 г.	—	—	—	6848	—
По учету смѣты.					
Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго на	—	—	—	7551	02
С. Р.	—	—	—	57150	76

отнесенію на 1897 годъ.

	Количество.	Руб.	К.	Руб.	К.
Подлежитъ отнесенію на 1897 г.				10334	85
В.-Волоколамскаго шоссе.					
Оставалось на 1 января 96 г. невыполненныхъ расходовъ по см. 95 г.	—	—	—	7315	91
Назначено по см. 96 г.	—	—	—	39500	—
Подлежитъ отнесенію на 1897 г.	—	—	—	10334	85
С. Р.	—	—	—	57150	76

КАШИРСКОЕ ШОССЕ.

Общее протяженіе 92. 75 верстъ, дѣлится на 4 перегона: 1-й отъ Варшавскаго шоссе до Старо-Фроловскаго Яма—23 версты, 2-й Старо-Фроловскій Ямъ—Купчинино—25 верстъ, 3-й Купчинино—Кіасово—27 верстъ и 4-й Кіасово—Ступино 17, 75 верстъ.

По ст. I. Матеріалы.

Выполнены съ избыткомъ всѣ смѣтныя назначенія 1895 и 1896 годовъ по поставкѣ щебня и камня для мостовой, при чемъ поставка камня производилась троякимъ способомъ: большая часть камня накопана въ арендованныхъ управою карьерахъ, часть куплена на линіи у мѣстныхъ крестьянъ и лишь незначительная часть общаго количества на тѣхъ участкахъ шоссе, гдѣ по отдаленности карьеровъ стоимость хозяйственной заготовки превысила бы подрядческую, поставлена подрядчиками.

На I перегонѣ: въ число назначенныхъ по смѣтѣ 83 куб. сажень, поставлено въ добавленіе къ заготовленнымъ въ 1895 году 3 куб. саженьямъ $92\frac{4}{8}$ к. с., въ томъ числѣ $45\frac{1}{8}$ куб. с. кремнистаго известняка (селезенки) на участокъ перегона, начиная съ 9-й до 23 версты, накопано въ Саврасовскомъ карьерѣ, $42\frac{3}{8}$ куб. с. булыжника на первые 8 верстъ перегона куплено на линіи у крестьянъ деревень Садовники, Дьяково и Шишилово и 5 куб. с. песчаника и селезенки поставлены подрядчикомъ.

Шашка на I перегонѣ ставилась на 1, 4 и 6 версты для замѣны шоссе мостовой. Въ число назначенныхъ $45\frac{4}{8}$ куб. с. поставлено на 1 и 4-ю версты 30, 14 куб. саж. селезенки изъ того же Саврасовскаго карьера и куплено на 6 версту $23\frac{1}{2}$ куб. с. булыжника у тѣхъ же крестьянъ, которые ставили камень для щебня на первые версты Каширскаго шоссе. Кромѣ того $1\frac{2}{8}$ к. с. бутоваго камня поставлено для ремонта сѣздовъ ко временному мосту на рѣкѣ Пахрѣ.

На II перегонѣ въ число назначенныхъ по смѣтѣ 100 куб. саж. щебня поставлено, въ добавленіе къ заготовленнымъ въ 1895 году 8 куб. с., — $94\frac{3}{8}$ куб. с. хозяйственнымъ способомъ изъ Никитскаго, Битяговскаго и Заборовскаго карьеровъ и $11\frac{1}{8}$ куб. с. подрядчикомъ. Весь камень—кремневой породы и только изъ Никитскаго карьера съ небольшою примѣсью известковаго,

вслѣдствіе чего онъ и ставился въ перемѣшку со щебнемъ двухъ послѣднихъ карьеровъ для употребленія его подъ нижній слой сплошныхъ розсыпей. Всего на II перегонѣ въ 1896 г. поступило новаго щебня $105\frac{4}{8}$ к. с., по вѣдомостямъ же оборота щебня заприходовано $137\frac{2}{8}$ к. с.; разницу въ $31\frac{6}{8}$ к. с. составляетъ выгрокотка, полученная при перестройкахъ шоссе на 29 верстъ ($14\frac{6}{8}$ к. с.) и на 38 вер. (17 к. с.) и оплаченная изъ суммъ перестройки этихъ участковъ по ст. II-й. Шашка поставлена согласно смѣтному назначенію въ количествѣ $7\frac{2}{8}$ куб. саж., въ томъ числѣ $3\frac{6}{8}$ куб. с. бута поставлено подрядчикомъ и $3\frac{4}{8}$ куб. саж. кремня хозяйственнымъ способомъ.

На III перегонѣ назначено поставить всего 120 куб. с. щебня и 28 куб. с. шашки. Поставлено же $157\frac{3}{8}$ к. с. щебня (въ томъ числѣ 38 куб. с. въ 1895 году) и $22\frac{5}{8}$ к. с. шашки. Шашка вывезена сполна изъ Новоселковскаго и Шугаровскаго карьеровъ, а щебень какъ изъ тѣхъ же карьеровъ, такъ и изъ Протасовскаго и Кравцовскаго карьеровъ. Кромѣ того $39\frac{6}{8}$ куб. с. поставлены подрядчикомъ. Камень Протасовскаго и Кравцовскаго карьеровъ и подрядческій—кремень, а Новоселковскій и Шугаровскій—собранный по рѣкѣ гравій съ примѣсью известковаго; стоимость послѣдняго 39 руб. 35 коп., а перваго отъ 42 руб. 02 коп. до 52 рублей.

Стоимость шашки, вывезенной для замощенія обочинъ по селу Кіасову, въ количествѣ $20\frac{6}{8}$ куб. с., значительно ниже смѣтной—33 р. 10 к. вмѣсто смѣтныхъ 40 рублей; кромѣ того $1\frac{7}{8}$ к. с. отсортировано бойщиками изъ обоя при разбивкѣ камня въ щебень по всему перегону. Цѣна расколотаго въ шашку обоя отъ 34 руб. до 43 рублей.

На IV перегонѣ вывезено изъ Новоселковскаго и Хириискаго карьеровъ на вновь отстроенныя версты, необезпеченныя камнемъ, — $24\frac{7}{8}$ куб. саж., на большей же части верстъ этого перегона ремонтъ производился по примѣру предыдущаго года щебнемъ, оставшимся отъ постройки.

Всего по ст. I израсходовано 21598 р. 79 к. противъ ассигнованныхъ 20504 р. 37 коп. на 1094 р. 42 коп. болѣе, при чемъ поставлено щебня на $68\frac{2}{8}$ к. с. ($391\frac{2}{8}$ вмѣсто 323 к. с.), а шашки на $4\frac{2}{8}$ к. с. ($84\frac{6}{8}$ к. с. вмѣсто $80\frac{4}{8}$ к. с.) болѣе противъ смѣтнаго назначенія. Перепоставка каменнаго матеріала при столь значительномъ нарядѣ 323 к. с. щебня и $80\frac{4}{8}$ куб. с. шашки, исполненномъ почти исключительно хозяйственнымъ способомъ, объясняется тѣмъ, что при отличіи хозяйственной мѣры, употребляемой въ карьерахъ, отъ простой кубической, употребляемой на линіи, количество камня, подлежащаго выкопкѣ для исполненія поперстнаго наряда, не можетъ быть соображено съ полной точностью, между тѣмъ какъ характеръ Каширскихъ карьеровъ (берега рѣки, овраги, ручьи и пр.) таковъ, что весь камень изъ нихъ обяза-

тельно долженъ быть вывезенъ до наступленія весенней полои воды, для предупрежденія его размыва. Кромѣ того перепоставка камня объясняется значительнымъ прибоемъ, получившимся при разбивкѣ его въ щебень, что вызвало собой пониженіе стоимости по-кубно какъ щебня на I перегонѣ до 42 р. 75 к. (садовническій камень), на II—до 45 р. 92 к. (камень Никитскаго, Битяговскаго и Заборовскаго карьеровъ), на III перегонѣ—до 39 р. 35 коп. (Новоселковскій и Шугаровскій карьеры), вмѣсто смѣтныхъ 50 руб., и на IV пер. до 38 р. 35 к. вмѣсто смѣтныхъ 40 рублей, такъ и шашки въ особенности Саврасовскаго карьера на I перегонѣ, гдѣ шашка обошлась лишь по 38 руб. 63 коп., вмѣсто смѣтныхъ 65 рублей. Только на II перегонѣ, гдѣ вмѣсто бутовой шашки ставилась кремневая, стоимость ея нѣсколько повысилась (отъ 30 до 42 руб., вмѣсто смѣтныхъ 25 руб.).

По ст. II. Работы.

1. Сезонныя работы.

На сезонныя работы израсходована сумма 9872 р. 65 к. болѣе противъ ассигнованной на 1532 р. 65 коп. Поверстно расходъ этотъ распределяется: 1) зимнія работы 79 р. 63 к., 2) весеннія 11 р. 67 к. и лѣтнія и осеннія 15 р. 14 к., а весь поверстный расходъ составляетъ 106 р. 44 к.

Увеличеніе общаго расхода по сезоннымъ работамъ противъ внесеннаго въ смѣту 90 руб. съ версты, выведеннаго за средній пятилѣтній періодъ содержанія Каширскаго шоссе, обуславливается главнымъ образомъ передержкой по зимнимъ и весеннимъ работамъ, вслѣдствіе неблагоприятныхъ атмосферическихъ условий, при которыхъ потребовалась многократная перестановка защиты, а весенніе кюветы, разъ прокопанные и занесенные снѣгомъ, пришлось возобновить вторично.

Защиты поставлены подрядчикомъ по цѣнѣ 8 $\frac{1}{2}$ коп. съ пог. сажени на I перегонѣ, 6 коп. на II и III перегонахъ и 5 $\frac{1}{2}$ коп. на IV перегонѣ.

Кромѣ того заготовлено, въ видѣ опыта, 410 пог. саж. драневыхъ щитовъ, для постановки ихъ изъ года въ годъ на выемкахъ и верстахъ Каширскаго шоссе, наиболѣе подверженныхъ снѣжнымъ заносамъ, вмѣсто хвойныхъ вѣтокъ. Опытъ этотъ, въ отношеніи предохраненія шоссе отъ заносовъ, далъ прекрасные результаты. Стоимость же самихъ щитовъ, вмѣстѣ съ развозкой ихъ на мѣсто назначенія, постановкой и перестановкой—515 р. 73 к., что составитъ на 1 пог. сажень 1 р. 25 коп. Не зная срока службы щитовъ, нельзя вывести пока и годовой стоимости содержанія 1 пог. саж. драневой защиты, очевидно только, что она, превышая собой стоимость заготовки хвойной защиты, значительно превосходитъ ее по качеству.

Кромѣ того произведена не внесенная въ смѣту работа по углубленію 5164 пог. саж. канавъ и срѣзка 6358 п. с. обочинъ на тѣхъ верстахъ, гдѣ было произведено утолщеніе и замѣна шоссе мостовыми въ 1895 и 1896 гг. Расходъ этотъ, по недостатку суммъ, предполагалось отложить до 1897 года, но состояніе обочинъ, по окончаніи капитальныхъ работъ и розсыпей 1896 года, потребовало производства ихъ въ текущемъ же году. Всего израсходовано на эту работу 733 р. 21 коп. Произведена работа по исправленію размывовъ весной канавъ по всему шоссе, преимущественно же на III и IV перегонахъ, съ засыпкой размывовъ и одерновкой канавъ на сумму 1297 р. 11 коп.

2. Ремонтъ мостовыхъ.

Ямочный ремонтъ мостовыхъ произведенъ въ большемъ противъ назначеннаго по смѣтѣ размѣрѣ съ расходомъ въ 674 р. 60 коп. вмѣсто смѣтныхъ 345 р. 63 коп., при чемъ отремонтированы мостовыя изъ известковаго камня по всему шоссе, главнымъ же образомъ по селу Старо-Фроловскій Ямъ и Шебанцево. Ремонтъ этотъ производился большими заплатами, при чемъ изъѣзженный старый камень выламывался и замѣнялся новымъ съ добавленіемъ песку.

3. Розсыпь щебня.

На розсыпь 300 куб. саж. щебня съ поставкой песку было ассигновано 2313 р. 37 к.

Израсходовано:

а) На розсыпь 128 $\frac{1}{8}$ куб. саж. мелкимъ ремонтомъ 619 р. 70 к., б) на укатку его—84 руб., в) на сплошную розсыпь 142 $\frac{1}{8}$ куб. саж.—306 р. 16 коп., г) на засыпку розсыпей—299 р. 95 коп. и д) на укатку ихъ—844 р. 25 коп.

Всего сплошными утолщеніями и мелкимъ ремонтомъ въ 1896 году розсыпано 270 $\frac{2}{8}$ к. с щебня, по поверстной же вѣдомости расходъ щебня показанъ въ 302 $\frac{4}{8}$ к. с., разницу въ 32 $\frac{2}{8}$ к. с. составляетъ щебень, розсыпанный при перестройкахъ шоссе на 29 и 38 верстахъ.

Кромѣ того розсыпано въ 1895 г. 49 к. с. щебня за счетъ смѣты 1896 г., съ засыпкой и укаткой его—607 р. 60 к. Итого 2791 р. 66 к.

Передержка по этой статьѣ въ 479 р. 29 к. явилась вслѣдствіе значительнаго расхода на укатку. Этотъ же послѣдній обусловился какъ свойствами камня, такъ и неблагоприятными условіями удорожившими укатку сплошныхъ розсыпей и потребовавшими производства укатки мелкаго ремонта, обыкновенно представляемой дѣйствию проѣзда. Стоимость 1 куб. саж. сплошной розсыпи съ засыпкой пескомъ

и укаткой—10 р. 20 коп., въ томъ числѣ: розсыпь щебня въ среднемъ 2 р. 15 к., засыпка 2 р. 11 к. и укатка 5 р. 94 к.

Сплошными розсыпями утолщены:

На I перегонѣ: 2, 3 и 50 саж. 4 сот. 1-й версты, 4 и 5 сот. 6-й вер., 4 и 5 сот. 9-й вер., 3 сот. 10-й вер., 1 сот. 16-й вер., 2 и 3 сот. 19-й вер., 1, 2 и 5 сот. 22-й вер., 80 саж. 5 сот. 23-й вер., итого 1430 п. с.; на II перегонѣ: 3 сот. 26-й вер., 2 и 3 сот. 28-й вер., 2 сот. 29-й вер., 4 и 5 сот. 45-й вер., 4 и 5 сот. 48-й вер., итого 800 п. с.; на III перегонѣ: 2, 3, 4 и 5 сот. 49-й вер., 1 сот. 64-й вер., итого 500 пог. с. Всего 5 верстъ 230 пог. саж.

4. Капитальные работы.

Замѣна шоссе мостовыми и перестройки произведены согласно смѣтному назначенію, при чемъ мостовыми замѣнены: на I перегонѣ 50 саж. 4 сот. и 50 саж. 5 сот. 1-й вер., 50 саж. 5 сот. 4-й вер., 3 сотка 6-й вер., итого 250 пог. саж. На 1-й и 4-й верстахъ замощены участки шоссе въ мѣстахъ пересѣченія ихъ съ проселочными дорогами, съ которыхъ обыкновенно натаскивается осенью грязь, разстраивающая шоссе, а на 6-й верстѣ—выѣздъ изъ деревни Сабуровой до поворота на Борисовское шоссе.

Замощеніе обочинъ по селу Кіасову, въ виду удовлетворительнаго ихъ состоянія, оказалось возможнымъ отмѣнить.

Перестроены двѣ пучистыхъ сотки на II перегонѣ: 3 сот. 29-й вер. и 2 сот. 38-й вер., итого 200 пог. саж.

Кромѣ того произведена не внесенная въ смѣту работа — перестройка шоссе на осѣвшей за весну насыпи надъ построенной въ минувшемъ 1895 году трубой № 28, съ расходомъ въ 158 р. 25 к.

Нѣкоторая передержка въ капитальныхъ работахъ объясняется—въ замѣнахъ мостовыми невозможностью воспользоваться, какъ полагалось, получившимся изъ ящика старымъ пескомъ, вслѣдствіе плохого его качества, а въ перестройкахъ—въ большемъ количествѣ, противъ предполагаемаго, земляныхъ работъ и въ перерасходѣ по укаткѣ.

Перерасходъ на инструменты вызванъ тѣмъ, что въ отчетномъ году по всему шоссе оказалось необходимымъ перестроить пришедшіе въ ветхость и сдѣлать вновь угольники для разгребанія снѣга.

По ст. III. Мосты и дорожныя сооруженія.

Израсходовано 1211 р. 20 к., противъ ассигнованныхъ 835 руб., на 376 р. 20 к. болѣе, при чемъ, кромѣ назначенной по смѣтѣ перестройки деревянныхъ трубъ на 1, 30 и 46 верстахъ въ рельсовые трубы, отвер. первая 0,50 и остальные двѣ 0,75 саж., произведена постройка

3 каменныхъ и 26 деревянныхъ переѣздныхъ мостиковъ, вслѣдствіе поступившихъ о томъ ходатайствъ мѣстныхъ жителей, возобновлена окраска верстовыхъ столбовъ на I перегонѣ и израсходовано 92 руб. 50 коп. на постановку охранныхъ тумбъ, взаменъ сгнившихъ и похищенныхъ.

По ст. IV. Десятники.

Расходъ соотвѣтствуетъ смѣтному назначенію. Небольшой остатокъ получился вслѣдствіе нѣкотораго сокращенія разѣздовъ десятниковъ.

По ст. V. Переправа.

Израсходовано: а) на содержаніе весенняго перевоза съ перемощеніемъ сѣздовъ и уплатой за порчу луговъ — 1074 р. 25 коп. и на постройку временнаго моста 706 р. 01 к., итого 1780 р. 26 к., болѣе противъ смѣтнаго ассигнованія на 280 р. 26 к., такъ какъ вслѣдствіе сильнаго ледохода 1896 г. расходъ на добавочный лѣсной матеріалъ для возобновленія временнаго моста превзошелъ ожидаемый. Кромѣ того куплена новая лодка и произведено сплошное перемощеніе размытыхъ весенними водами сѣздовъ.

Всего по ремонту Каширскаго шоссе съ 1 января 1896 года по 1 января 1897 г. израсходовано 43847 руб. 55 коп. или на версту 472 руб. 75 коп. Для опредѣленія расходовъ по выполненію смѣты 1896 года къ означенной суммѣ надлежитъ прибавить 8566 р. 99 коп., израсходованныхъ въ 1895 году за счетъ смѣты 1896 года и исключить: 1) расходы, подлежащіе отнесенію на 1897 г. въ суммѣ 7924 р. 82 к. и 2) сумму, перенесенную со счета смѣты 1895 года на расходы въ 1896 г. по работамъ и поставкамъ, оставшимся не выполненными по смѣтѣ 1895 года—319 руб. 37 коп. Такимъ образомъ, произведенный по смѣтѣ 1896 года расходъ составляетъ 44170 руб. 35 коп. или 476 руб. 23 коп. на версту.

К а ш и р с к о е Счетъ заготовки камен

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Израсходовано въ 1895 году за счетъ смѣты 1896 года		3870	р. 66 к.		
Израсходовано въ 1896 году		17728	» 13 »		
		21598	р. 79 к.		
Поставка щебня.					
На I перегонѣ.					
Изъ камня, купленного на линіи	42 ³ / ₈	42 75	1811 61		
» » вывезеннаго изъ Саврасовскаго карьера » »	45 ¹ / ₈	48 86	2204 53		
» » поставленнаго подрядчикомъ Блиновымъ (песчаника)	3	45 —	135 —		
» камня, поставленнаго подрядчикомъ Блиновымъ (селезенки)	2	50 —	100 —		
» камня, заготовленнаго въ 1895 году	3	53 —	159 —		
На II перегонѣ.					
Изъ камня, вывезеннаго изъ Никитскаго, Битяговскаго и Заборовскаго карьеровъ	94 ² / ₈	45 92	4333 60		
» камня, поставленнаго подрядчикомъ Чулковымъ к. с.	11 ¹ / ₈	49 —	545 13		
» » заготовленнаго въ 1895 году	8	49 83	398 48		
На III перегонѣ.					
Изъ камня, вывезеннаго изъ Кравцовскаго карьера к. с.	25 ⁵ / ₈	45 07	1154 85		
» » » Протасовскаго » » »	22 ² / ₈	42 02	934 94		
» » » Новоселковскаго и Шугаровскаго карьеровъ	31 ⁶ / ₈	39 35	1249 55		
» камня поставленнаго подрядчикомъ Чулковымъ » »	23 ⁴ / ₈	51 —	1198 50		
» » » » » » » » »	16 ² / ₈	52 —	845 —		
» » заготовленнаго въ 1895 г.	15	41 67	625 05		
» » » » » » » » »	23	50 20	1154 60		
Транспортъ	—	—	16849 86		

ш о с с е . наго матеріала. (Ст. I).

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Оставалось на 1-е января 1896 г. не-выполненныхъ расходовъ по смѣтѣ 1895 года		289	р. 37 к.		
Назначено по смѣтѣ 1896 года		20215	» — »		
		20504	р. 37 к.		
На поставку щебня на I перег. (см. 1895 г.). к. с.					
	2	50 —	100 —		
» » » » » (см. 1896 г.). » »					
	81	50 —	4050 —		
» » » » II » (см. 1895 г.). » »					
	3	50 —	150 —		
» » » » » (см. 1896 г.). » »					
	97	50 —	4850 —		
» » » » III » (см. 1896 г.). » »					
	120	50 —	6000 —		
Транспортъ	—	—	15150 —		

Счетъ заготовки камен

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	16849	86
На IV перегонѣ.					
Изъ камня купленного на линіи и вывезеннаго изъ Новосилковского и Хиринскаго карьеровъ . . к. с.	24 ¹ / ₈	38	35	954	—
На выгрозотку щебня на I перегонѣ	27 ⁵ / ₈	—	—	204	19
Поставна камня для мостовой:					
На I перегонѣ.					
Селезенки изъ Саврасовскаго карьера	30 ¹¹ / ₁₆	38	63	1164	4
Мѣстнаго булыжнаго	23 ⁵¹ / ₁₆	59	06	1197	54
Бутоваго	1 ² / ₈	—	—	27	50
На II перегонѣ.					
Купленного на линіи и поставленнаго Чулковымъ . . .	3 ⁶ / ₈	30	—	107	50
Крѣпкаго	4 ⁴ / ₈	42	—	21	—
Вывезеннаго изъ карьеровъ	3	39	42	118	26
На III перегонѣ.					
Изъ Кравцовскаго карьера	2 ² / ₈	34	—	8	50
Протасовскаго	1	—	—	35	—
Новосилковского и Шугаровскаго карьеровъ . . .	20 ⁶ / ₈	33	10	686	95
поставленнаго подрядчикомъ Чулковымъ к. с.	5 ⁵ / ₈	43	—	26	87
На приемку и мѣтку щебня, перевозку, сборку стараго щебня и оцелобокъ и проч.	—	—	—	157	73
Транспортъ	—	—	—	21559	42

наго матеріала.

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	15150	—
На поставку щебня на IV перег. (см. 1896 г.) . к. с.	20	40	—	800	—
выгрозотку и перевозку щебня на I перегонѣ (см. 1896 г.) к. с.	20	15	—	300	—
выгрозотку и перевозку щебня на II перегонѣ (см. 1896 г.) к. с.	12	7	50	90	—
На поставку камня для мостовой:					
I перегонѣ селезенки . . . (см. 1896 г.) . к. с.	20	65	—	1300	—
мѣстнаго булыжнаго	25 ⁴ / ₈	60	—	1530	—
II бутоваго к. с.	7	25	—	175	—
III к. с.	28	40	—	1120	—
Транспортъ	—	—	—	20465	—

Счетъ заготовки ка

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	21559	42
На доплату бойщикамъ за работы, произведенныя въ 1895 году.	—	—	—	39	37
С. Р. . . .	—	—	—	21598	79

Счетъ ремонт

Израсходовано въ 1895 году за счетъ смѣты 1896 года	4232 р. 73 к.				
Израсходовано въ 1896 году	13965 » 67 »				
	18198 р. 40 к.				
На сезонныя работы по 106 р. 44 к. на версту . . .	—	—	—	9872	65
а) по зимнимъ работамъ.					
На поставку 70173 п. с. снѣговыхъ защитъ	4579 р. 94 к.				
» заготовку, постановку 410 п. с. драневыхъ щитовъ	515 » 73 »				
» перестановку и поправку и уборку защитъ	854 » 24 »				
» содержаніе саннаго пути	1144 » 55 »				
» » постоянныхъ рабочихъ. 291 » — »					
Итого . . .	7385 р. 46 к.				
б) по весеннимъ работамъ.					
На прокопку снѣговыхъ кюветовъ и пропускъ воды	455 р. 59 к.				
Транспортъ	—	—	—	9872	65

меннаго матеріала.

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	20465	—
На доплату бойщикамъ за работы, произведенныя въ 1895 году.	—	—	—	39	37
С. Р. . . .	—	—	—	20504	37
По учету смѣты.					
Расходовъ причлось болѣе предположеннаго на	—	—	—	1094	42
С. Р. . . .	—	—	—	21598	79
ныхъ работъ. (Ст. II).					
Оставалось на 1-е января 1896 года невыполненныхъ расходовъ по смѣтѣ 1895 года				30 р.	
Назначено по смѣтѣ 1896 года				13411 »	
				13441 р.	
На сезонныя работы по 90 р. на версту	—	—	—	8340	—
Транспортъ	—	—	—	8340	—

Счетъ ремонтныхъ

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	9872	65
На окладку мостовъ и открытіе трубъ	89	р.	—	к.	
» содержаніе полотна весной	392	»	55	»	
» уходъ за слабыми мѣстами	26	»	40	»	
» содержаніе постоянныхъ рабочихъ	119	»	—	»	
Итого	1082	р.	54	к.	
в) по лѣтнимъ и осеннимъ работамъ:					
На счистку и уборку грязи	277	р.	75	к.	
» мелкія поправки канавъ и обочинъ	13	»	—	»	
» содержаніе обрѣзовъ	3	»	90	»	
» содержаніе постоянныхъ рабочихъ	1110	»	—	»	
Итого	1404	р.	65	к.	
На углубленіе канавъ и планировку обочинъ . . п. с.	11521	—	—	733	21
» одерновку и укрѣпленіе плетнями канавъ на III и IV перегонахъ	—	—	—	1297	11
» разсыпъ щебня съ засыпкою пескомъ и укаткою . . .	—	—	—	2791	66
» разсыпъ 128 ¹ / ₈ к. с. мелкимъ ремонтъ 733 р. 70 к.					
» , 191 ¹ / ₈ » » сплошнымъ утолщеніемъ				2057	» 96 »
Итого				2791	» 66 »
На ямочный ремонтъ мостовыхъ	—	—	—	674	60
» замѣну шоссе мостовою на 1-й вер. на протяженіи 100 п. с. кв. с.	250	585	24	—	—
» замѣну шоссе мостовою на 4-й вер. на протяженіи 50 п. с. кв. с.	125	191	08	—	—
» замѣну шоссе мостовою на 6-й вер. на протяженіи 100 п. с. кв. с.	250	371	42	—	—
Итого на протяженіи 250 п. с. . кв. с.	625	—	—	1147	74
Транспортъ	—	—	—	16516	97

работъ.

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	8340	—
На розсыпъ щебня (см. 1895 г.). к. с.	5	6	—	30	—
» » » » » (см. 1896 г.). » »	295	16	—	1770	—
» поставку песку для розсыпей » »	47 ⁷ / ₈	—	—	514	37
» ямочный ремонтъ мостовыхъ	—	—	—	345	63
» замошеніе 600 п. с. обочинъ	—	—	—	460	30
» замѣну шоссе мостовою на 1, 4 и 6 верстахъ на протяженіи 250 п. с.:					
Планировка ящика 250 п. с. × — р. 50 к. 125 р. — к.					
Земляныя работы 75 к. с. × 1 » 50 » 112 » 50 »					
Поставка песку 30 » » × 8 » — » 240 » — »					
» » 20 » » × 6 » — » 120 » — »					
Мошеніе съ расцебенкой 625 кв. с. × — » 60 » 375 » — »					
Итого				972	50
Транспортъ	—	—	—	12432	80

Счетъ ремонт

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	1651	97
На перестройку шоссе на 29 верстѣ п. с.	100	599	90		
» » » » 38 » » »	100	611	13		
	200	—	—	1211	03
На перестройку шоссе на 28 верстѣ	—	—	—	158	25
» инструменты	—	—	—	312	15
» покупку новыхъ 200 р. 59 к.					
» исправленіе старыхъ 111 » 56 »					
С. Р. . .	—	—	—	18198	40
С. Р. . .	—	—	—	18198	40

Счетъ ремонта и перестройки

Израсходовано въ 1895 году за счетъ смѣты 1896 года	463	р.	60	к.	
Израсходовано въ 1896 году	747	»	60	»	
	1211	р.	20	к.	
На перестройку деревянныхъ трубъ въ рельсовыя:					
на 1 вер. 5 сот. отверстіемъ 0,50 саж.	—	—	—	64	87
» 30 » 4 » » 0,75 »	—	—	—	193	18
» 46 » 1 » » 0,75 »	—	—	—	229	37
» мелкій ремонтъ мостовъ	—	—	—	11	—
» постройку 3 каменныхъ переѣздныхъ мостиковъ	—	—	—	70	—
» » 26 деревянныхъ »	—	—	—	385	08
» ремонтъ переѣздныхъ мостиковъ	—	—	—	147	95
Транспортъ	—	—	—	1101	45

ныхъ работъ.

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	12432	20
На перестройку 200 п. с. шоссе на 29 и 38 вер.					
Планировка ящика 200 п. с. × — р. 40 к. 80 р. — к.					
Земляныя работы 48 к. с. × 1 » 50 » 72 » — »					
Поставка песку 48 » » × 10 » — » 480 » — »					
Розсыпь » 48 » » × 1 » 25 » 60 » — »					
» щебня 32 » » × 1 » 60 » 51 » 20 »					
Укатка перестройки 32 » » × 2 » 50 » 80 » — »	—	—	—	823	20
На инструменты по 2 р. на версту	—	—	—	185	—
С. Р. . .	—	—	—	13441	—
По учету смѣты.					
Расходовъ причлось болѣе предполагаемаго на				4757	40
С. Р. . .	—	—	—	18198	40

мостовъ и дорожныхъ сооружений (Ст. III).

Назначено по смѣтѣ 1896 года:					
На перестройку деревянныхъ трубъ въ рельсовыя:					
на 1 верстѣ 5 сот. отверстіемъ 0,50 саж.	—	—	—	125	—
» 30 » 4 » » 0,75 »	—	—	—	175	—
» 46 » 1 » » 0,75 »	—	—	—	175	—
» мелкій ремонтъ мостовъ	—	—	—	135	—
» постройку переѣздныхъ мостиковъ шт.	5	30	—	150	—
Транспортъ	—	—	—	760	—

Счетъ ремонта и перестройки мостовъ

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	1101	45
На окраску 23 верстовыхъ столбовъ на I перегонъ .	—	—	—	17	25
» постановку охранныхъ тумбъ	—	—	—	92	50
С. Р. . . .	—	—	—	1211	20
С. Р. . . .	—	—	—	1211	20

Счетъ содержанія

Израсходовано въ 1896 году:

На содержаніе десятниковъ	—	—	—	1701	07
» жалованье	1625	р.	—	к.	
» разѣзды и почтовые расходы	76	»	07	»	

По учету смѣты.

Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго на	—	—	—	98	93
С. Р. . . .	—	—	—	1800	—

Счетъ содержанія переправы

Израсходовано въ 1896 году:

На содержаніе переправы	—	—	—	1074	25
» постройку временнаго моста	—	—	—	706	01
С. Р. . . .	—	—	—	1780	26

С. Р. . . . 1780 26

и дорожныхъ сооруженій.

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	760	—
На окраску верстовыхъ столбовъ	—	—	—	75	—
С. Р. . . .	—	—	—	835	—
По учету смѣты.					
Расходовъ причлось болѣе предполагаемаго на	—	—	—	376	20
С. Р. . . .	—	—	—	1211	20

десятниковъ (Ст. IV).

Назначено по смѣтѣ 1896 года:

На содержаніе 4-хъ десятниковъ	—	—	—	1800	—
--	---	---	---	------	---

С. Р. . . . 1800

и временнаго моста (Ст. V).

Назначено по смѣтѣ 1896 г. на содержаніе переправы черезъ р. Пахру и постройку временнаго моста . .

—	—	—	1500	—
---	---	---	------	---

По учету смѣты.

Расходовъ причлось болѣе предполагаемаго на	—	—	—	280	26
---	---	---	---	-----	----

Р. С. . . . 1780 26

Счетъ расходовъ, подлежащихъ

	Количеств.	Руб.	К.	Руб.	К.
По ст. I. Матеріалы.					
На поставку щебня:					
» I перег. изъ камня Саврасовскаго карьера. . . к. с.	25	48	85	1221	25
» III » » Кравцовскаго » . . . » »	25	45	07	1126	75
» покупку камня для щебня на I перегонъ . . . » »	20 ⁴ / ₈	—	—	695	25
» » » мостовой на I перег. » » »	7 ²⁸⁸ / ₈	—	—	457	33
» вывозку изъ Саврасовскаго карьера на I перегонъ к. с.	15 ⁶ / ₈	—	—	299	24
» вывозку изъ Никитскаго, Битоговскаго и Заборовскаго карьеровъ на II перегонъ к. с.	35 ⁷ / ₈	—	—	577	50
» выдачу въ счетъ поставки камня Алексѣю Попову.	—	—	—	12	—
» вывозку камня изъ карьеровъ на III перегонъ . .	—	—	—	20	—
Итого по ст. I 4409 р. 32 к.					
По ст. II. Работы.					
На поставку и заготовку драневыхъ защитъ	—	—	—	15	50
» выдачу подрядчику Чулкову въ счетъ поставки хвойныхъ защитъ	—	—	—	3500	—
Итого по ст. II 3515 р. 50 к.					
С. Р.	—	—	—	7924	82

Общій счетъ расходовъ

Израсходовано по 1 января 1896 года за счетъ смѣты 1896 года.	—	—	—	8566	99
Израсходовано въ 1896 году.	—	—	—	43847	55
С. Р.	—	—	—	52414	54

отнесенію на 1897 г.

	Количеств.	Руб.	К.	Руб.	К.
Подлежитъ отнесенію на 1897 г.					
	—	—	—	7924	82
по Каширскому шоссе.					
Оставалось на 1 января 1896 года невыполненныхъ расходовъ по смѣтѣ 1895 года	—	—	—	319	37
Назначено по смѣтѣ 1896 г.	—	—	—	37761	—
Подлежитъ отнесенію на 1897 г.	—	—	—	7924	82
По учету смѣты:					
Расходовъ причлось болѣе предполагаемаго на	—	—	—	6409	35
С. Р.	—	—	—	52414	54

Счетъ расч. 1881 г. на шоссе

Видъ работъ	Единица	Количество	Цена за единицу	Сумма
Названіе работъ				
1. Земляные работы				
а) Земляные работы по устройству шоссе				
б) Земляные работы по устройству обочин				
в) Земляные работы по устройству водопропускныхъ сооружений				
г) Земляные работы по устройству дренажныхъ сооружений				
2. Каменные работы				
а) Каменные работы по устройству шоссе				
б) Каменные работы по устройству обочин				
в) Каменные работы по устройству водопропускныхъ сооружений				
г) Каменные работы по устройству дренажныхъ сооружений				
3. Деревянные работы				
а) Деревянные работы по устройству шоссе				
б) Деревянные работы по устройству обочин				
в) Деревянные работы по устройству водопропускныхъ сооружений				
г) Деревянные работы по устройству дренажныхъ сооружений				
4. Металлическія работы				
а) Металлическія работы по устройству шоссе				
б) Металлическія работы по устройству обочин				
в) Металлическія работы по устройству водопропускныхъ сооружений				
г) Металлическія работы по устройству дренажныхъ сооружений				
5. Прочія работы				
а) Прочія работы по устройству шоссе				
б) Прочія работы по устройству обочин				
в) Прочія работы по устройству водопропускныхъ сооружений				
г) Прочія работы по устройству дренажныхъ сооружений				
Итого				

СТРОМЫНСКОЕ ШОССЕ.

Общее протяженіе шоссе—37,5 верстъ; дѣлится на 2 перегона: 1-й отъ Москвы до Пехры—15 верстъ и 2-й отъ Пехры до Гребнева съ вѣткой на Анискино 22,50 верстъ.

Ст. I. Матеріалы.

По смѣтѣ назначено поставить—на I перегонѣ 52 к. с. и на II перегонѣ—82 к. с. щебня, при чемъ весь каменный матеріалъ, по примѣру прежнихъ лѣтъ, предполагено было заготовить частью изъ арендованнаго управой карьера крестьянъ села Амерьева, находящагося близъ деревни Нащелково на 30 вер. II перегона Стромьинскаго шоссе, частью же покупкой на линіи. Между тѣмъ карьеръ крестьянъ села Амерьева въ мѣстѣ обычной выборки камня почти совершенно истощился, произведенныя же пробы по изысканію другихъ карьеровъ на крестьянской землѣ не дали благоприятныхъ результатовъ, а арендованный тутъ же рядомъ карьеръ церковно-служителей села Амерьева не оправдалъ возлагавшихся на него ожиданій, такъ какъ давалъ камень мягкій, не удовлетворявшій нуждамъ проѣзда, вслѣдствіе чего и былъ скорѣ закрытъ. Такимъ образомъ изъ крестьянскаго карьера заготовлено лишь $8\frac{3}{8}$ к. с. кремнистаго известняка, а изъ церковнаго $17\frac{3}{8}$ к. с. болѣе или менѣе крѣпкаго известняка, аршинника же куплено всего 6 куб. саж.; обстоятельство это принудило обратиться къ привозному булыжному камню, хотя нѣсколько и болѣе дорогому противъ мѣстнаго, но значительно превосходящему его по качеству. Всего вывезено на I перегонѣ со ст. „Степаново“ Нижегородской ж. д.— $31\frac{5}{8}$ к. с. и со ст. „Осташково“ Николаевской ж. д.—16 к. с. и на II перегонѣ со ст. „Калашниково“ и „Осташково“ Николаевской ж. д.— $29\frac{4}{8}$ к. с., со ст. „Сычики“ Брестской ж. д.—23 к. с., и со ст. „Терешково“ Новоторжской ж. д.— $7\frac{3}{8}$ куб. с. Стоимость привознаго камня превзошла нѣсколько смѣтную, выведенную по примѣру прежнихъ лѣтъ,

въ предположеніи поставки на мѣстѣ мѣстнаго камня, а именно на I перегонѣ она составила 82 р. 81 коп. вмѣсто 75 р., а на II — 68 р. 59 коп. вмѣсто 50 руб.; цѣна же шашки превзошла смѣтную лишь на II перегонѣ. Шашка эта вывезена нѣсколько больше противъ назначеннаго по смѣтѣ, а именно $9\frac{3}{8}$ к. с. вмѣсто 4 куб. с. Изъ означеннаго количества поставлено шашки изъ привознаго камня $8\frac{1}{8}$ к. с., при чемъ шашка эта получена изъ обоя, отсортированнаго при бойкѣ камня въ щебень, изъ мѣстнаго же камня отобрано лишь $1\frac{2}{3}$ к. с. Перепоставкой шашки и повышеніемъ заготовительной стоимости щебня объясняется передержка по ст. I—1653 р. 25 к.

Ст. II. Работы.

1) *На сезонныя работы* израсходовано 2223 р. 19 коп., менѣе противъ ассигнованной суммы на 401 р. 81 к. По отдѣльнымъ категоріямъ сезонныхъ работъ поверстный расходъ распредѣляется слѣдующимъ образомъ: а) зимнія, съ постановкой зацѣтъ,—37 р. 81 к., б) весеннія—11 р. 27 к., в) лѣтнія и осеннія 10 р. 21 коп., а весь поверстный расходъ на сезонныя работы составляетъ—59 р. 29 коп. 2) *На розсыпь* $65\frac{1}{8}$ куб. саж. щебня мелкимъ ремонтомъ, съ укаткой его, израсходовано 327 р. 54 коп., т. е. по 5 р. 03 к. на куб. саж. Сплошныхъ же розсыпей за позднимъ временемъ не производилось и на производство ихъ, съ поставкой песка, ожидается расходъ 630 руб.

3) *Ямочный ремонтъ мостовыхъ* подъ Москвой и по деревнямъ произведенъ согласно смѣтному назначенію.

Всего по ст. II израсходовано 3702 р. 50 к., менѣе противъ предположеннаго на 235 р. 83 коп.

Ст. III. Мосты и дорожныя сооруженія.

Произведена согласно смѣтному назначенію перемѣна наката съ постановкой новыхъ перилъ у мостовъ на 2 и 15 вер. I перегона, при чемъ на мосту № 2, въ селѣ Черкизовѣ, перила поставлены желѣзныя. Небольшая передержка по этимъ работамъ объясняется удорожаніемъ лѣснаго матеріала, наблюдающимся въ послѣднее время. Кромѣ того, какъ видно изъ вѣдомости расходъ, произведена непредусмотрѣнная смѣтой работа по постройкѣ и ремонту переѣздныхъ мостиковъ на сумму 144 р. 25 к. и израсходовано на постановку 295 шт. охранныхъ тумбъ на дамбахъ Черкизовскаго, Пехорскаго, Анискинскаго и Напелковскаго мостовъ 64 р. 90 к., чѣмъ и объясняется передержка по этой статьѣ въ 243 р. 02 коп.

Перемѣна наката на мостахъ на 3, 5, 11 и 16 верстахъ Стромынскаго шоссе и 3 вер. Анискинской вѣтки, за недопоставкой лѣснаго матеріала, перенесена по счету не выполненныхъ расходовъ на 1897 годъ.

Небольшой остатокъ по ст. IV (десятники) объясняется сокращеніемъ разѣздовъ десятника.

Всего по Стромынскому шоссе съ 1 января 1896 г. по 1 января 1897 г. произведено расходъ на сумму 13831 р. 34 к. или на версту 368 р. 84 к. Для опредѣленія расхода по выполнению смѣты 1896 г. къ означенной суммѣ надлежитъ прибавить произведенные въ 1895 г. за счетъ смѣты 1896 г. расходы въ суммѣ 1514 р. 01 к. и исключить: 1) сумму расходъ, подлежащихъ отнесенію на 1897 г. 505 р. 80 к., 2) поступившій въ 1896 г. возвратъ 100 р., 3) перенесенную со счета смѣты 1895 г. сумму 1269 р. 50 к. на расходы въ 1896 г. оставшіеся не выполненными по смѣтѣ 1895 г. Такимъ образомъ, произведенный по смѣтѣ 1896 г. расходъ составляетъ 13470 р. 05 к., а со включеніемъ 1055 р., потребныхъ на расходы въ 1897 г., оставшіеся не выполненными по смѣтѣ 1896 г. весь расходъ по смѣтѣ 1896 г. опредѣлится въ 14525 р. 05 к. или на версту 387 р. 33 к.

Стромын

Счет заготовки камен

	Количество	Руб.	К.	Руб.	К.
Израсходовано въ 1895 г. за счетъ смѣты					
1896 г.		601	р. 11	к	
Израсходовано въ 1896 г.		9419	» 14	»	
		10020	р. 25	к.	
На поставку щебня:					
на I пер. изъ камня со ст. Осташково и Степаново к. с.	47 ³ / ₈	82	81	3933	70
» II пер. изъ камня со ст. Сычики и изъ Твер- ской губ.	59 ⁷ / ₈	68	59	4106	86
» » купленного на линіи	6	47	96	287	78
» » Америкескаго карьера — крестьянскаго.	8 ³ / ₈	53	07	444	50
» » Америкескаго карьера — церковнаго (мягкій)	17 ³ / ₈	35	44	616	80
На поставку камня для мостовой:					
» I пер. изъ Тверской губ. и со ст. Степаново » »	21 ¹ / ₈	73	10	155	33
» II » Смоленск. » » Сычики.	6	61	10	366	60
» » » купленного на линіи	3 ¹ / ₈	41	46	15	52
» » » Америкескаго крестьянск. карьера » »	7 ¹ / ₈	46	57	40	76
» приемку и мѣтку каменнаго матеріала, перевозку, оправку и пр.	—	—	—	52	40
С. Р. . . .	—	—	—	10020	25
С. Р. . . .	—	—	—	10020	—

ское шоссе.

наго матеріала (Ст. I-я).

	Количество	Руб.	К.	Руб.	К.
Оставалось на 1-е января 96 г. невыполнен- ныхъ расходовъ по см. 95 г.				1100	р.
Назначено по см. 96 г.				7267	»
				8367	р.
На поставку щебня:					
на I перегонъ к. с.	52	75	—	3900	—
» II » (см. 95 г.)	22	50	—	1100	—
» II » (» 96 г.)	60	50	—	3000	—
На поставку камня для мостовой:					
на I перегонъ » »	3	75	—	225	—
» II » » »	1	—	—	50	—
» накладные расходы.	—	—	—	92	—
С. Р. . . .	—	—	—	8367	—
По учету смѣты.					
Расходовъ причлось болѣе предполагаемаго на . . .	—	—	—	1653	25
С. Р. . . .	—	—	—	10020	25

Счетъ ремонтныхъ

	Количество	Руб.	К.	Руб.	К.
Израсходовано въ 1895 г. за счетъ смѣты					
1896 г.	282	р.	27	к.	
Израсходовано въ 1896 году.	2554	»	40	»	
	2836	р.	67	к.	
На сезонныя работы по 59 р. 29 к. на версту. . . .	—	—	—	2223	19
Въ томъ числѣ:					
а) По зимнимъ работамъ.					
На поставку 10424 п. с. снѣговыхъ за-					
щитъ.	758	р.	91	к.	
» перестановку и поправку зашитъ.	57	»	61	»	
» содержаніе саннаго пути.	474	»	25	»	
» » постоянныхъ рабочихъ.	126	»	—	»	
» закрытіе трубъ на зиму отъ заносовъ	1	»	—	»	
Итого.	1417	р.	77	к.	
б) По весеннимъ работамъ.					
На прокопку снѣговыхъ коветовъ.	68	р.	24	к.	
» околку мостовъ и открытіе трубъ.	53	»	60	»	
» содержаніе полотна весною	251	»	—	»	
» уходъ за слабыми мѣстами	7	»	75	»	
» содержаніе постоянныхъ рабочихъ.	42	»	—	»	
Итого.	422	р.	59	к.	
в) По лѣтнимъ и осеннимъ работамъ.					
На счистку и уборку грязи.	114	р.	75	к.	
» содержаніе постоянныхъ рабочихъ.	268	»	08	»	
Итого.	382	р.	83	к.	
Транспортъ	—	—	—	2223	19

работъ (Ст. II-я).

	Количество	Руб.	К.	Руб.	К.
Оставалось на 1-е января 96 г. невыпол-					
ненныхъ расходовъ по см. 95 г.	169	р.	50	к.	
Назначено по см. 96 г.	3533	»	—	»	
	3702	р.	50	к.	
На сезонныя работы по 70 р. на версту	—	—	—	2625	—
Транспортъ	—	—	—	2625	—

Счетъ ремонтъ

	Количество.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	2223	19
На розсыпь щебня мелкимъ ремонтъ 65 ¹ / ₈ к. с.	—	—	—	327	54
» ямочный ремонтъ мостовыхъ	—	—	—	213	60
» инструменты	—	—	—	72	34
Въ томъ числѣ:					
На покупку новыхъ 44 р. 57 к.					
» исправленіе старыхъ 27 » 77 »					
С. Р.	—	—	—	2836	67
По счету невыполненныхъ расходовъ:					
На розсыпь щебня к. с.	85	6	—	510	—
» поставку песка для розсыпей » »	24	5	—	120	—
С. Р.	—	—	—	630	—
По учету смѣты.					
Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго	—	—	—	235	83
С. Р.	—	—	—	3702	50

ныхъ работъ.

	Количество.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	2625	—
На розсыпь щебня (см. 95 г.). к. с.	22				
» » » (» 96 г.). » »	98				
	120	6	—	720	—
» поставку песка для засыпки розсыпей (см. 95 г.) » »	7 ⁴ / ₈				
» » » » » (» 96 г.) » »	16 ⁴ / ₈				
	24	5	—	120	—
» ямочный ремонтъ мостовыхъ	—	—	—	200	—
» инструменты	—	—	—	37	50
С. Р.	—	—	—	3702	50
С. Р.	—	—	—	3702	50

Счетъ ремонта и перестройки мостовъ

	Количество.	Руб.	К.	Руб.	К.
Израсходовано въ 1895 г. за счетъ смѣты					
1896 г.	630	р.	62	к.	
Израсходовано въ 1896 г.	687	»	39	»	
	1318	р.	02	к.	
На перемѣну наката и постановку желѣзныхъ перилъ у моста на 2 вер. 1 сот.	—	—	—	585	93
» перемѣну наката на деревянномъ мосту на 15 вер. 2 сот.	—	—	—	461	83
» мелкій ремонтъ Анискинскаго моста	—	—	—	4	—
» » сотенныхъ знаковъ	—	—	—	1	50
» постройку 3-хъ новыхъ переѣздныхъ мостиковъ и мелкій ремонтъ старыхъ	—	—	—	144	25
» постановку охранныхъ тумбъ шт.	295	—	—	64	90
» укрѣпленіе Черкизовскаго моста для провоза тяжестей.	—	—	—	55	61
С. Р.	—	—	—	1318	02
По счету невыполненныхъ расходовъ:					
На перемѣну наката на рельсовыхъ трубахъ:					
на 3 вер. 4 сот.	—	—	—	85	—
» 5 » 2 »	—	—	—	85	—
» 11 » 4 »	—	—	—	85	—
» 16 » 3 »	—	—	—	85	—
» 3 » 3 » Анискинской вѣтки.	—	—	—	85	—
С. Р.	—	—	—	425	—
С. Р.	—	—	—	1743	02

и дорожныхъ сооружений (Ст. III-я).

	Количество.	Руб.	К.	Руб.	К.
Внесено въ кассу управы	100	р.			
Назначено по см. 96 г.	1400	»			
	1500	р.			
На перемѣну наката и постановку желѣзныхъ перилъ у моста на 2 вер. 1 сот.	—	—	—	490	—
На перемѣну накатовъ:					
на рельсовой трубѣ на 3 вер. 4 сот.	—	—	—	85	—
» » » 5 » 2 »	—	—	—	85	—
» » » 11 » 4 »	—	—	—	85	—
» деревянномъ мосту на 15 вер. 2 сот.	—	—	—	420	—
» рельсовой трубѣ на 16 вер. 3 сот.	—	—	—	85	—
» » » 3 » 3 » Анискин. вѣт.	—	—	—	85	—
» мелкій ремонтъ мостовъ и дорожныхъ сооружений.	—	—	—	65	—
Поступило отъ Т-ва Балашинской мануфактуры на укрѣпленіе мостовъ для провоза тяжестей	—	—	—	100	—
С. Р.	—	—	—	1500	—
По учету смѣты:					
Расходовъ причлось болѣе предположеннаго	—	—	—	243	02
С. Р.	—	—	—	1743	02

Счетъ содержанія

	Количество.	Руб.	К.	Руб.	К.
Израсходовано въ 1896 г.					
На жалованье и разъѣзды десятниковъ	—	—	—	664	61
Въ томъ числѣ:					
На жалованье				609	р. — к.
» разъѣзды и почтовые расходы				55	» 61 »
По учету смѣты.					
Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго.	—	—	—	135	39
С. Р.	—	—	—	800	—

Счетъ расходовъ, подлежащихъ

По ст. II. Работы.					
На постановку снѣговыхъ защитъ	—	—	—	37	50
» выдачу подрядчику Морозову въ счетъ поставки лапника	—	—	—	200	—
По ст. III. Мосты.					
На заготовку 10 куб. саж. камня для загрузки у Щелковского моста	—	—	—	268	30
С. Р.	—	—	—	505	80

десятниковъ (Ст. IV).

	Количество.	Руб.	К.	Руб.	К.
Назначено по смѣтѣ 96 г. на жалованье и разъѣзды десятниковъ				800	—
С. Р.	—	—	—	800	—

отнесенію на 1897 годъ.

Подлежитъ отнесенію на 97 г.	—	—	—	505	80
--------------------------------------	---	---	---	-----	----

Общій счетъ расходовъ по

	Количество.	Руб.	К.	Руб.	К.
Израсходовано въ 1895 г. за счетъ смѣты 1896 г.	—	—	—	1514	01
Израсходовано въ 1896 г.	—	—	—	13831	34
Остается на 1 января 1897 г. невыполненныхъ расходовъ по смѣтѣ 1896 г.	—	—	—	1055	—
С. Р.	—	—	—	16400	35

ремонту Стромьинскаго шоссе.

	Количество.	Руб.	К.	Руб.	К.
Оставалось на 1-е января 96 г. невыполненныхъ расходовъ по см. 95 г.	—	—	—	1269	50
Назначено по см. 96 г.	—	—	—	13000	—
Поступило возвратовъ по кассѣ.	—	—	—	100	—
Подлежитъ отношенію на 97 г.	—	—	—	505	80
По учету смѣты:					
Расходовъ причлось болѣе предполагаемаго.	—	—	—	1525	05
С. Р.	—	—	—	16400	35

ихъ—33 рубля съ куб. сажени (ниже смѣтной—35 рублей), для исправленія дороги въ село Воробьево, по случаю ожидавшагося проѣзда по этой дорогѣ Высочайшихъ Особъ. Весь расходъ по ст. I вмѣстѣ съ ожидаемымъ на доставку каменнаго матеріала въ 1897 году—7561 р. 95 к., болѣе смѣтнаго на 350 р. 45 к.

Ст. II. Работы.

На сезонныя работы израсходована сумма—2271 р. 80 коп., т. е. болѣе ассигнованной на 531 р. 80 к. Увеличеніе общаго расхода по сезоннымъ работамъ обусловилось, главнымъ образомъ, передержкой по зимнимъ работамъ, вслѣдствіе неблагоприятныхъ атмосферическихъ условий, при которыхъ поставленные защиты оказались недостаточными для полнаго предохраненія шоссе отъ снѣжныхъ заносовъ. Въ видахъ возможнаго предохраненія на будущее время шоссе отъ заносовъ въ мѣстахъ, наиболѣе имъ подверженныхъ, предпринять въ отчетномъ 1896 году и въ особенности въ текущемъ 1897 году рядъ работъ по расширенію выемокъ и срезкѣ валовъ на всемъ протяженіи Калужскаго шоссе. Работы эти на тѣхъ мѣстахъ, гдѣ онѣ приведены въ исполненіе, дали прекрасные результаты. На увеличеніе стоимости весеннихъ работъ отразилась необходимость вторичной прочистки въ апрѣлѣ снѣговыхъ кюветовъ, открытых въ мартѣ. Распределеніе поверстнаго расхода по отдѣльнымъ категоріямъ сезонныхъ работъ—слѣдующее: а) зимнія съ постановкой защиты—72 р. 46 к., б) весеннія—13 р. 29 к., в) лѣтнія и осеннія—12 р. 17 к., а весь поверстный расходъ на сезонныя работы составляетъ—97 р. 92 к. Кромѣ того, какъ видно изъ вѣдомости расходовъ, произведенны слѣдующія, не внесенныя въ смѣту работы: а) исправленіе мостовой на 1 верстѣ и засыпка ее пескомъ, въ виду ожидавшагося проѣзда Высочайшихъ Особъ, на сумму 415 р. 45 коп., б) углубленіе канавъ и планировка обочинъ, всего 13,303 пог. сажени, какъ на томъ участкѣ шоссе, по которому ожидался проѣздъ Высочайшихъ Особъ, такъ и по всему шоссе—на сумму 934 р. 19 к. Необходимость этой работы обуславливается изъ года въ годъ увеличивающимся проѣздомъ по Калужскому шоссе, при узкости каменной одежды, шириной на послѣднихъ 10 верстахъ лишь $1\frac{1}{2}$ саж. и в) одерновка и укрѣпленіе въ плетневыхъ клѣткахъ размытыхъ весенними водами канавъ и откосовъ мостовъ, на сумму 1090 р. 60 к., необходимость каковой работы обнаружилась лишь весной, по проходѣ весеннихъ водъ и не могла быть предусмотрена смѣтой. Съ небольшими передержками произведены работы по срезкѣ валовъ и расширенію выемокъ (74 р. 07 к.) въ мѣстахъ, подверженныхъ заносамъ, и по ямочному ремонту мостовыхъ по всему шоссе (74 р. 60 к.)—первая, такъ какъ По точному измѣренію, произведенному по окончаніи работъ по отсы-

паннымъ вдоль полосы отчужденія валамъ, количество земляныхъ работъ въ мѣстахъ, назначенныхъ для срезки, оказалось нѣсколько большимъ противъ предполагавшагося, а вторая—вслѣдствіе значительной подсыпки песку, которая потребовалась взамѣнъ слоя, вынутаго изъ полотна, по загрязненію его. Работа сплошнаго перемощенія 100 пог. саж. мостовой на 4 соткѣ 2 версты произведена согласно смѣтному назначенію съ небольшими остатками, а работа замѣны мостовой 162 п. с. шоссе на 13 верстѣ, за недопоставкой камня, отложена до 1897 года. Равнымъ образомъ отложены до 1897 года за недопоставкой песку и позднимъ временемъ всѣ намѣченные сплошныя утолщенія. Мелкимъ ремонтомъ разсыпано $21\frac{6}{8}$ куб. с. съ расходомъ 159 р. 45 коп. Всего по ст. II причлось расходовъ болѣе предполагаемаго на 3011 р. 96 коп.

По ст. III. Мосты и дорожныя сооруженія.

Работы произведены согласно смѣтному назначенію и кромѣ того, построенъ еще, по ходатайству мѣстныхъ жителей, переѣздный мостикъ на 9 вер., при чемъ израсходовано всего 550 р. 30 к., менѣе противъ смѣты на 149 р. 70 к. Остатокъ этотъ обуславливается сбереженіемъ при производствѣ работъ по исправленію облицовки каменной арочной трубы на 1 вер. съ устройствомъ лотка, шпунтовой стѣнки и замощеніемъ дна трубы въ плетневыхъ клѣткахъ на мху.

По ст. IV. Десятники.

Расходъ соотвѣтствуетъ смѣтному назначенію. Небольшой остатокъ получился вслѣдствіе нѣкотораго сокращенія разѣздовъ десятичника.

Всего по ремонту Калужскаго шоссе израсходовано съ 1 января 1896 г. по 1 января 1897 года 12225 р. 34 к. или на версту 526 руб. 95 к. Для опредѣленія расхода по выполненію смѣты 1896 года къ означенной суммѣ надлежитъ прибавить: сумму расходовъ, произведенныхъ въ 1895 году за счетъ смѣты 1896 г. 2015 руб. 94 коп. и исключить: 1) расходы, подлежащіе отнесенію на 1897 годъ въ суммѣ 1235 р. 92 к., 2) поступившій въ кассу управы возвратъ 190 р. 85 к. и 3) сумму перенесенную со счета смѣты 1895 года на расходы въ 1896 году по работамъ и поставкамъ, оставшимся не выполненными по смѣтѣ 1895 г., 2963 р. 50 к. Такимъ образомъ, произведенный до 1 января 1897 года расходъ по смѣтѣ 1896 г. составляетъ 9851 руб. 01 коп., а со включеніемъ расходовъ по смѣтѣ 1896 года, отнесенныхъ къ выполненію на 1897 годъ, въ суммѣ 2457 р. 90 к. весь расходъ по смѣтѣ 1896 года опредѣлится въ 12308 р. 11 к. или на версту 530 р. 56 к.

Счетъ ремонтныхъ работъ. (Ст. II-я).

	Количес.	Руб.	К.	Руб.	К.
Израсходовано въ 1895 г. за счетъ смѣты 1896 г.	1117	р.	56	к.	
Израсходовано въ 1896 г.	4757	р.	56	к.	
	5874	р.	56	к.	
На сезонныя работы по 97 р. 92 к. на версту. . . .	—	—	—	2271	80
Въ томъ числѣ:					
а) По зимнимъ работамъ:					
На постановку 13652 п. с. снѣговыхъ за-					
щитъ.	770	р.	11	к.	
» перестановку и поправку зашитъ	137	р.	54	к.	
» содержаніе саннаго пути	728	р.	50	к.	
» постоянныхъ рабочихъ.	45	р.	—	к.	
	1681	р.	15	к.	
б) По весеннимъ работамъ:					
На прокопку снѣговыхъ кюветовъ.	120	р.	95	к.	
» околку мостовъ и открытіе трубъ	14	р.	80	к.	
» содержаніе полотна весною	157	р.	50	к.	
» постоянныхъ рабочихъ	15	р.	—	к.	
Итого.	308	р.	25	к.	
в) По лѣтнимъ и осеннимъ работамъ:					
На счистку и уборку грязи.	139	р.	40	к.	
» мелкія поправки канавъ и обочинъ	9	р.	—	к.	
» содержаніе постоянныхъ рабочихъ.	134	р.	—	к.	
Итого.	282	р.	40	к.	
Транспортъ	—	—	—	2271	80

Оставалось на 1-е января 1896 г. невыпол-
ненныхъ расходовъ по см. 1895 г. 520 р.
Назначено по см. 1896 г. 3368 р.

	Количес.	Руб.	К.	Руб.	К.
				3888	р.
На сезонныя работы по 75 р. на версту	—	—	—	1740	—
Транспортъ	—	—	—	1740	—

Счетъ ремонтныхъ работъ. (Ст. III-я).

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	2271	80
На углубленіе канавъ и планировку обочинъ . . п. с.	13303	—	—	934	19
› исправленіе, укрѣпленіе плетнями и одерновку раз- мытыхъ канавъ и откосовъ	—	—	—	1090	60
› исправленіе и засыпку пескомъ мостовой	—	—	—	415	45
› срѣзку валовъ к. с.	195 ¹⁴⁰	—	—	261	57
› розсыпь щебня мелкимъ ремонтомъ	21 ^{6/8}	—	—	159	45
› ямочный ремонтъ мостовыхъ	—	—	—	367	60
› сплошное перемощеніе мостовой на 2-й вер. про- тяженіемъ 100 п. с. кв. с.	340	—	—	325	—
› инструменты	—	—	—	48	90
Въ томъ числѣ:					
На покупку новыхъ 34 р. 10 к.					
› исправленіе старыхъ 14 » 80 »					
С. Р.	—	—	—	5874	56
По счету невыполненныхъ расходовъ.					
На розсыпь щебня к. с.	70	6	—	420	—
› поставку песку для засыпки розсыпей	14	12	—	168	—
› замѣну шоссе мостовою на 13 вер. кв. с.	405	—	60	243	—
› поставку песку к. с.	16 ^{1/2}	12	—	194	40
С. Р.	—	—	—	1025	40
С. Р.	—	—	—	6899	96

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	1740	—
На срѣзку валовъ к. с.	150	1	25	187	50
› розсыпь щебня (см. 1895 г.) 32 ^{1/8} к. с.	—	—	—	—	—
› „ „ („ 1896 г.) 77 ^{1/8} „ „	110	6	—	660	—
› поставку песку („ 1895 г.) 4 ^{1/3} „ „	—	—	—	—	—
› „ „ („ 1896 г.) 9 ^{1/2} „ „	14	12	—	168	—
› ямочный ремонтъ мостовыхъ	—	—	—	293	—
› сплошное перемощеніе 100 п. с. мостовой на 2 вер. кв. с.	333	—	70	233	10
› поставку песку для мостовой к. с.	13 ^{3/4}	8	—	106	40
› замѣну шоссе мостовою на 13 вер. 162 п. с. мощеніе кв. с.	405	—	60	243	—
› поставку песку к. с.	16 ^{1/2}	12	—	194	40
› инструменты	—	—	—	62	60
С. Р.	—	—	—	3888	—
По учету смѣты:					
Расходовъ причлось болѣе предполагаемаго на	—	—	—	3011	96
С. Р.	—	—	—	6899	96

Счетъ ремонта и перестройки

	Количество	Руб.	К.	Руб.	К.
Израсходовано въ 1895 г. за счетъ смѣты					
1896 г.	294	р.	60	к.	
Израсходовано въ 1896 г.	255	»	70	»	
	550	р.	30	к.	
На исправленіе каменной трубы на 1-й вер. 5 сот., устройство лотка и шпунтовой стѣнки и замощеніе дна въ плетневыхъ клѣткахъ.	—	—	—	391	20
» исправленіе размытаго плеча у моста на 20-й вер.	—	—	—	105	85
» постройку переѣзднаго мостика на 9-й вер.	—	—	—	20	25
» постановку охранныхъ тумбъ.	—	—	—	33	—
				550	30
С. Р.	—	—	—	—	—
По учету смѣты.					
Расходоу пришлоу менѣе предположеннаго на.	—	—	—	149	70
				700	—
С. Р.	—	—	—	—	—

Счетъ содержанія

Израсходовано въ 1896 году:					
На жалованье и разъѣзды десятника	—	—	—	451	05
Въ томъ числѣ:					
На жалованье	410	р.	—	к.	
» разъѣзды и почтовые расходы.	41	»	05	»	
По учету смѣты.					
Расходоу пришлоу менѣе предположеннаго на.	—	—	—	124	80
				575	85
С. Р.	—	—	—	—	—

мостовъ и дорожныхъ сооружений (Ст. III-я).

	Количество	Руб.	К.	Руб.	К.
Назначено по смѣтѣ 1896 г.:					
На исправленіе и оштукатурку каменной трубы на 1 вер. 5 сот., устройство лотка и шпунтовой стѣнки и замощеніе дна.	—	—	—	600	—
мелкій ремонтъ мостовъ и дорожныхъ сооружений.	—	—	—	100	—
				700	—
С. Р.	—	—	—	—	—
По учету смѣты.					
Расходоу пришлоу менѣе предположеннаго на.	—	—	—	700	—
				700	—
С. Р.	—	—	—	—	—

десятника (Ст. IV-я).

Назначено по смѣтѣ 1896 г.:					
На содержаніе десятника	—	—	—	550	—
Внесено въ кассу Управы завѣд. дист. Ярцевымъ жа- лованье не выданное бывшему десятнику Пичугину въ 1895 г.	—	—	—	25	85
				575	85
С. Р.	—	—	—	—	—

(Р-III. TC) **Счетъ расходовъ, подлежащихъ**

	Количество.	Руб.	К.	Руб.	К.
По ст. I. Материалы.					
На покупку камня для щебня (небитаго) к. с.	7 ¹ / ₈	24	—	180	—
» » » » мостовой » » »	1 ¹ / ₈	—	—	65	25
» » » » » » » » ящичковъ » »	45	180	—	81	—
» » » » » » » » бутового к. с.	6 ¹ / ₈	—	—	112	—
» возку камня изъ Коньковского карьера » »	19 ⁶ / ₈	—	—	224	12
» » » » Толстяковского » » » » » »	3 ³ / ₈	—	—	9	—
» накладные расходы	—	—	—	17	—
» копку камня на обрѣзѣ 24 вер. и перевозку его	2 ³ / ₈	—	—	41	—
Итого по ст. I 729 р. 37 к.					
По ст. II. Работы.					
На выдачу подрядчику Любачеву въ счетъ поставки лапника	—	—	—	300	—
» поставку песку для замѣны шоссе мостовую на 13-й вер. к. с.	16	—	—	144	—
» подвозку камня	—	—	—	15	05
Итого по ст. II 459 р. 05 к.					
По ст. III. Мосты.					
На заготовку лѣса и работу по перемѣнѣ наката на рельсовой трубѣ на 2-й вер.	—	—	—	47	50
С. Р.	—	—	—	1235	92

Общій счетъ расходовъ по

Израсходовано въ 1895 г. за счетъ смѣты 1896 г. . . .	—	—	—	2015	94
Израсходовано въ 1896 г.	—	—	—	12225	34
Остается на 1-е января 1897 г. невыполненныхъ расходовъ	—	—	—	2457	90
С. Р.	—	—	—	16699	18

отнесенію на 1897 годъ

	Количество.	Руб.	К.	Руб.	К.
Ст. IV. Десятники.					
Итъ ассигнованныхъ 190 р. израсходовано лишь 3 р. . . .					
Надзоръ за Котловымъ шоссе, который и производится 665 р. 18 к. . . .					
Всего по ремонту Котлова-Нарынского шоссе израсходовано 668 р. 18 к. . . .					
Итого по ст. IV 668 р. 18 к.					
Ст. V. Ремонтъ мостовъ.					
На ремонтъ мостовъ израсходовано 1235 р. 92 к. . . .					
Подлежитъ отнесенію на 1897 годъ	—	—	—	1235	92

ремонту Калужскаго шоссе.

Оставалось на 1-е января 1896 г. невыполненныхъ расходовъ по смѣтѣ 1895 г.	—	—	—	2963	50
Назначено по смѣтѣ 1896 г.	—	—	—	9221	—
Поступило возвратовъ въ кассу Управы	—	—	—	190	85
Подлежитъ отнесенію на 1897 г.	—	—	—	1235	92
По учету смѣты					
Расходовъ причлось болѣе предполагаемаго на	—	—	—	3087	91
С. Р.	—	—	—	16699	18

КОТЛОВО-НОВИНСКОЕ ШОССЕ.

Общее протяженіе 3,32 версты.

Ст. I. Матеріалы.

По смѣтѣ назначено поставить 5 куб. саж. щебня, 8 куб. саж. шашки и $3\frac{1}{8}$ к. с. щебня выгрозотить изъ полотна; поставлено щебня 5 куб. саж., шашки 10,30 куб. саж. и $6\frac{1}{8}$ куб. саж. выгрозочено изъ полотна, при замѣнѣ мостовой шоссированныхъ обочинъ на 1 вер. Котлово-Новинскаго шоссе. Весь щебень полученъ изъ камня, заготовленнаго хозяйственнымъ способомъ, въ находящемся въ концѣ I перегона Варшавскаго шоссе и отдаленномъ отъ Котлово-Новинскаго шоссе на разстояніи 12 вер. карьерѣ г. Печентковскаго, какъ гораздо лучшій, чѣмъ мѣстный, гравіальной породы, сильно подверженный разсыханію; въ томъ же карьерѣ заготовленъ и камень для мостовой, который по смѣтѣ полагалось вывезти изъ «Осташкова». Обстоятельствомъ этимъ объясняется нѣкоторое повышеніе заготовительной стоимости щебня (49 р. 89 коп. вмѣсто 40 р.) и нѣкоторое пониженіе заготовительной стоимости шашки (43 р. 64 коп. вмѣсто 55 р.). Въ общемъ по ст. I израсходовано 768 р. 90 коп. болѣе противъ предполагаемаго на 93 р. 90 коп.

Ст. II. Работы.

Поверстный расходъ на сезонныя работы распредѣляется слѣдующимъ образомъ:

а) По зимнимъ съ постановкой 1963 п. с. зацѣпъ 75 р. 41 коп.; б) по весеннимъ работамъ 30 руб. 03 коп.; в) по лѣтнимъ и осеннимъ 4 руб. 97 коп., а весь поверстный расходъ на сезонныя работы составляетъ 110 р. 41 к. Разсыпано мелкимъ ремонтъ 3 к. с. щебня, утолщеніе же 5 сот. 1 вер. отложено до 1897 года. Ямочный ремонтъ мостовыхъ, вслѣдствіе удовлетворительнаго ихъ состоянія, произведенъ въ гораздо меньшемъ размѣрѣ противъ предполагаемаго по смѣтѣ; при производствѣ же работъ замѣны шоссированной обочины на 1 вер.

мостовой — перерасходовано 86 р. 10 коп., такъ какъ по выломкѣ щебеночной коры песку подъ ней не оказалось вовсе и пришлось произвести работу по выемкѣ и планировкѣ ящика, съ засыпкой полнаго слоя песку, что по смѣтѣ не предполагалось. Всего по ст. II израсходовано 655 р. 18 к. болѣе предполагаемаго на 24 р. 18 коп.

Ст. IV. Десятники.

Изъ ассигнованныхъ 120 р. израсходовано лишь 2 р., такъ какъ надзоръ за Котлово-Новинскимъ шоссе былъ порученъ десятнику I перегона Варшавскаго шоссе, которымъ и произведенъ безъ особаго за-то вознагражденія.

Всего по ремонту Котлово-Новинскаго шоссе израсходовано съ 1 января 1896 г. по 1 января 1897 г. 1523 р. 32 коп. или на версту 458 р. 83 коп. Для опредѣленія расхода по выполнению смѣты 1896 г. къ означенной суммѣ надлежитъ прибавить сумму расходовъ, произведенныхъ въ 1895 г., за счетъ смѣты 1896 г., 22 р. и исключить расходы, подлежащіе отнесенію на 1897 г. въ суммѣ 114 р. 24 к. Такимъ образомъ произведенный расходъ по смѣтѣ 1896 г. составляетъ 1431 руб. 08 коп. или на версту 431 р. 05 к.

Котловско-Но

Счетъ заготовки камен

	Количеств.	Руб.	К.	Руб.	К.
Израсходовано въ 1895 г. за счетъ смѣты					
1896 г.	22	р.	—	к.	
Израсходовано въ 1896 г.	722	»	40	»	
	744	р.	40	к.	
На поставку щебня изъ камня, вывезеннаго изъ Печонтовскаго карьера	5		49	89	249 45
» выгрозотку щебня	6 ² / ₈		7	—	43 75
» перевозку выгрозотки	3 ⁴ / ₈		—	—	24 50
» поставку камня для мостовой изъ Печонтовскаго карьера	10 ³⁰		43	64	449 50
» накладные расходы	—		—	—	1 70
С. Р.	—		—	—	768 90
С. Р.	—		—	—	768 90

Счетъ ремонтныхъ

Израсходовано въ 1896 г. на сезонныя работы по					
110 р. 41 к на версту	—	—	—	—	366 58
Въ томъ числѣ:					
а) По зимнимъ работамъ.					
На постановку 1963 п. с. снѣговыхъ за-					
щитъ	130	р.	53	к.	
» перестановку и поправку зашитъ	5	»	55	»	
» содержаніе саннаго пути	114	»	30	»	
Итого	250	р.	38	к.	
Транспортъ	—	—	—	—	366 58

винское шоссе.

наго матеріала. (Ст. I-я).

	Количество.	Руб.	К.	Руб.	К.
Назначено по смѣтѣ 1896 г.:					
На поставку щебня	5	к.	5	40	200
» выгрозотку и перевозку щебня	3 ⁴ / ₈	»	10	—	35
» поставку камня для мостовой	8		55	—	440
С. Р.	—		—	—	675
По учету смѣты:					
Расходовъ причлось болѣе предполагаемаго на	—		—	—	93 90
С. Р.	—		—	—	768 90
Назначено по смѣтѣ 1896 г. на сезонныя работы по					
80 р. на версту	—	—	—	—	270
Транспортъ	—	—	—	—	270

Счетъ ремонт

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	366	58
б) По весеннимъ работамъ.					
На прокопку снѣговыхъ кюветовъ	9	р.	75	к.	
» открытіе трубъ	13	»	—	»	
» содержаніе полотна весною	57	»	45	»	
» уходъ за слабыми мѣстами	4	»	50	»	
» содержаніе постоянныхъ рабочихъ	15	»	—	»	
Итого	99	р.	70	к.	
в) По лѣтнимъ и осеннимъ работамъ.					
На счистку и уборку грязи	12	р.	—	к.	
» мелкія поправки канавъ и обочинъ	4	»	50	»	
Итого	16	р.	50	к.	
» углубленіе канавъ и планировку обочинъ . . п. с.	400	—	—	30	—
» розсыпь щебня мелкимъ ремонтомъ к. с.	3	—	—	32	40
» ямочный ремонтъ мостовыхъ	—	—	—	46	10
» замѣну шоссированной обочины мостовою . . кв. с.	102,3	—	—	180	10
Итого	507	р.	38	к.	
С. Р.	—	—	—	655	18

ныхъ работъ. Стромъ

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	270	—
На розсыпь щебня к. с.					
» поставку песку » »	12	6	—	72	—
» ямочный ремонтъ мостовыхъ » »	5	7	—	35	—
» замѣну шоссированной обочины мощеною	—	—	—	150	—
Поставка песку 4 к. с. × 7 р. — к. = 28 р.					
Розсыпь » 4 » × 1 » 25 » = 6 »					
Мощеніе 100 кв. » × — » 60 » = 60 »					
Итого	—	—	—	94	—
На инструменты	—	—	—	10	—
Итого	—	—	—	631	—
По учету смѣты.					
Расходовъ причлось болѣе предполагаемаго	—	—	—	24	18
С. Р.	—	—	—	655	18

Счетъ ремонта мостовъ и до

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Израсходовано въ 1896 г. на мелкій ремонтъ трубы на 3 вер.	—	—	—	5	—
С. Р.	—	—	—	5	—

Счетъ содержанія

Израсходовано въ 1896 г. на разъѣзды десятника.	—	—	—	2	—
По учету смѣты:					
Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго	—	—	—	118	—
С. Р.	—	—	—	120	—

Счетъ расходовъ, подлежащихъ

По ст. II. Работы.

На заготовку снѣговыхъ зацѣпъ	—	—	—	114	24
---	---	---	---	-----	----

Общій счетъ расходовъ по ремонту

Израсходовано въ 1895 г. за счетъ смѣты 1896 г.	—	—	—	22	—
Израсходовано въ 1896 г.	—	—	—	1523	32
С. Р.	—	—	—	1545	32

рожныхъ сооруже́ній. (Ст. III-я).

Ассигнованія по этой статьѣ не было.

По учету смѣты:

Расходовъ причлось болѣе предполагаемаго на.

С. Р.

десятника. (Ст. IV-я).

Назначено по смѣтѣ 1896 г. на жалованье десятнику.

С. Р.

отнесенію на 1897 годъ.

Подлежитъ отнесенію на 1897 г.	—	—	—	114	24
--	---	---	---	-----	----

Котловско-Новинскаго шоссе.

Назначено по смѣтѣ 1896 г.	—	—	—	1426	—
Подлежитъ отнесенію на 1897 г.	—	—	—	114	24

По учету смѣты:

Расходовъ причлось болѣе предполагаемаго

С. Р.

Лопаснин Счетъ заготовки камен

	Количество	Руб.	К.	Руб.	К.
Израсходовано въ 1895 году за счетъ смѣты 1896 года.	41	р.	43	к.	
Израсходовано въ 1896 году.	226	»	93	»	
	268	р.	36	к.	
На заготовку щебня изъ камня купленного на лии к. с.	47 ⁷ / ₈	34	79	169	62
» » вывезеннаго изъ Чудиновска-го карьера.	2 ⁶ / ₈	35	37	97	29
» мѣтку и свозку щебня	—	—	—	1	45
Р. С.	—	—	—	268	36
По учету смѣты.					
Расходоу причлось менѣе предполагаемаго на	—	—	—	91	64
Р. С.	—	—	—	360	—

Счетъ ремонтныхъ

Израсходовано въ 1895 году за счетъ смѣты 1896 года.	72	р.	15	к.	
Израсходовано въ 1896 году.	136	»	85	»	
	209	р.	—	в.	
На сезонныя работы по 83 р. 33 к. на версту.	—	—	—	197	50
а) по зимнимъ работамъ:					
На постановку 1850 п. с. снѣговыхъ защитъ	82	р.	62	к.	
» перестановку и поправку защитъ.	13	»	55	»	
» содержаніе саннаго пути.	28	»	—	»	
Итого.	124	р.	17	к.	
Транспортъ.	—	—	—	197	50

ское шоссе. наго матеріала. (Ст. I).

	Количество	Руб.	К.	Руб.	К.
Назначено по смѣтѣ 1896 года:					
На поставку щебня к. с.	8	40	—	320	—
» » камня для мостовой » »	1	—	—	40	—
Р. С.	—	—	—	360	—
Р. С.	—	—	—	360	—

работъ. (Ст. II).

Назначено по смѣтѣ 1896 года:					
На сезонныя работы по 90 р. на версту.	—	—	—	214	—
Транспортъ.	—	—	—	214	—

Счетъ ремонтныхъ

	Количество	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	197	50
б) по весеннимъ работамъ:					
На прокопку сибровыхъ канавъ	11	р.	98	к.	
» открытiе трубъ	—	»	90	»	
» содержанiе полотна весною	44	»	50	»	
Итого	57	р.	38	к.	
в) по лѣтнимъ и осеннимъ работамъ:					
На счистку и уборку грязи	7	р.	50	к.	
» подсыпку обочинъ и углубленiе канавъ	8	»	45	»	
Итого	15	р.	95	к.	
На розсыпь щебня мелкимъ ремонтомъ к. с.	1 ⁵ / ₈	—	—	11	50
Р. С. . . .	—	—	—	209	—
По учету смѣты.					
Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго на	—	—	—	66	—
Р. С. . . .	—	—	—	275	—

Счетъ ремонта мостовъ и дорож

Израсходовано въ 1896 г. на постройку переѣзднаго мостика на 1 вер.	—	—	—	5	50
Р. С. . . .	—	—	—	5	50

работъ (Ст. II).

	Количество	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	214	—
На розсыпь щебня к. с.	6	6	—	36	—
» ямочный ремонтъ мостовыхъ	—	—	—	25	—
Р. С. . . .	—	—	—	275	—
Р. С. . . .	—	—	—	275	—

ныхъ сооружений (Ст. III).

Ассигнованiя по этой статьѣ не было:

По учету смѣты:

Расходовъ причлось болѣе предполагаемаго на	—	—	—	5	50
Р. С. . . .	—	—	—	5	50

Счетъ содержанія

	Количество	Руб.	К.	Руб.	К.
Израсходовано въ 1896 году на жалованье десятнику.	—	—	—	60	—
С. Р. . . .	—	—	—	60	—

Счетъ расходовъ подлежащихъ

Израсходовано въ 1896 г. за счетъ смѣты 1897 года на постановку зашитъ.	—	—	—	10	15
С. Р. . . .	—	—	—	10	15

Общій счетъ расходовъ по ре

Израсходовано въ 1895 г. за счетъ смѣты 1896 года.	—	—	—	113	58
» въ 1896 году.	—	—	—	439	43
По учету смѣты.					
Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго на . . .	—	—	—	152	14
С. Р. . . .	—	—	—	705	15

десятника (Ст. IV).

	Количество	Руб.	К.	Руб.	К.
Назначено по смѣтѣ 1896 г. на жалованье десятнику.	—	—	—	60	—
С. Р. . . .	—	—	—	60	—

отнесенію на 1897 годъ.

Подлежитъ отнесенію на 1897 годъ.	—	—	—	10	15
С. Р. . . .	—	—	—	10	15

монта Лопаснинскаго шоссе.

Назначено по смѣтѣ 1896 года	—	—	—	695	—
Подлежитъ отнесенію на 1897 годъ	—	—	—	10	15
С. Р. . . .	—	—	—	705	15

РУССКОЕ ШОССЕ.

Общее протяженіе отъ ст. Шелковки до г. Рузы—20,65 вер.

Ст. I. Матеріалъ.

Весь смѣтный нарядъ на поставку каменнаго матеріала въ отчетномъ году исполненъ, при чемъ щебня заготовлено на $1\frac{4}{8}$ куб. саж. болѣе предполагаемаго, и сверхъ того поставлено $1\frac{7}{8}$ к. саж камня для мостовой, полученнаго изъ болѣе крупнаго отсортированнаго, вовсе не предусмотрѣнныхъ смѣтою. Всего заготовлено щебня $56\frac{1}{8}$ куб. саж. на сумму 1872 р. 60 к., изъ коихъ:

- 1) 7 куб. саж. заготовлены были въ 1895 году за счетъ смѣты 1896 года.
- 2) 42 $\frac{1}{8}$ куб. саж. получены изъ камня, купленнаго на линіи у мѣстныхъ крестьянъ по цѣнѣ 25—26 р. за куб. саж.
- 3) 5 куб. саж. набито изъ камня, вывезеннаго изъ Макѣихинскаго карьера, при чемъ стоимость заготовки камня въ карьерѣ=18 р. 52 к. за конусъ, равный по объему 1 куб. саж. (въ томъ числѣ поземельная плата 3 р. 50 к., копка камня 11 р. и накладные расходы около 4 р. на конусъ). За вывозку камня изъ карьера платилось, сообразно разстоянію, отъ 5 р. 60 к. до 11 р. 20 к. за куб. сажень.

4) 2 куб. саж. раббиты изъ обоя и сборнаго камня, остававшагося отъ прежнихъ лѣтъ.

Бойка всего заготовленного количества щебня оплачена по 13 и 14 р. за куб. саж.

При бойке щебня более крупный камень отбирался на шашку, при чем всего отобрано $1\frac{5}{8}$ куб. саж. из камня, купленного на линии, и $\frac{2}{8}$ куб. саж. из Магжихинского карьера.

Бутового камня, для замощенія канавъ, поставлено согласно смѣты
10 куб. саж. по 11 р. 82 к.

По сметѣ заготовка означеннаго камня была начислена въ 20 р. за куб. саж.

Всего по ст. I израсходовано за счет смѣты 1896 г. менѣ смѣтнаго назначенія на 287 р. 77 к., и средній поверстный расходъ по этой статьѣ опредѣлился въ 99 р. 86 к.

Ст. II. Работы.

Сезонная работы.

Из ассигнованных по смѣтѣ на сезонныя работы 1200 р. израсходовано въ отчетномъ году 1057 р. 98 к., что составитъ 51 р. 23 к. на версту, изъ коихъ падаютъ:

а) по зимнимъ работамъ 36 р. 47 к. на версту, при чемъ на постановку защиты 23 р. 29 к. Защиты на всемъ протяженіи шоссе поставлены мелкими подрядчиками по цѣнѣ $4\frac{3}{4}$ к. за п. с. съ поддержкою и поправкою ихъ въ теченіе зимы.

б) на весеннія работы 3 р. 57 к.

и в) на лѣтнія и осеннія—11 р. 19 к. на версту.

Розсыпь щебня.

Большая часть предположенныхъ въ отчетномъ году утолщій не была исполнена по причинѣ поздней поставки щебня и перенесена для исполненія на 1897 годъ.

Всего утолщено въ отчетномъ году шоссе на протяженіи 700 п. с., а именно вся 3-я верста и 200 п. с. 4-й версты, при чемъ разсыпано $30\frac{3}{8}$ куб. саж. щебня на сумму 208 р. 08 к. Такимъ образомъ стоимость розсыпи 1 куб. саж. щебня—6 р. 49 к., при чемъ собственно розсыпь щебня 2 р. 04 к., засыпка розсыпи вмѣстѣ съ заготовкой песку 2 р. 51 к. и укатка 1 р. 94 копѣйки. Мелкимъ ремонтомъ разсыпано $21\frac{1}{8}$ куб. саж. на сумму 97 р. 08 к., что составляетъ на 1 куб. саж. 3 р. 10 к. По счету не выполненнхъ расходовъ перенесено на 1897 г. 42 куб. саж. по 6 руб. на сумму 252 руб.

Перестройка шоссе.

Назначенная по смѣтѣ перестройка шоссе на 6 и 16 верстахъ въ отчетномъ году исполнена, при чемъ израсходовано противъ назначенныхъ по смѣтѣ 450 р. менѣе на 60 р. 87 коп.

Замощеніе 150 кв. саж. канавъ на 12-й верстѣ отложено, и назначенная на этотъ предметъ по смѣтѣ сумма 90 р. перенесена на 1897 годъ по счету невыполненныхъ расходовъ.

Ст. III. Мосты и дорожныя сооруженія.

По этой статьѣ никакихъ капитальныхъ работъ въ отчетномъ году не предполагалось, а изъ ассигнованныхъ на мелкій ремонтъ мостовъ, переѣздныхъ мостиковъ и охранныхъ тумбъ, всего 250 руб., израсходовано 87 р. 49 к.

Кромѣ того по этой статьѣ въ отчетномъ году произведенъ сверхъ-смѣтный расходъ на устройство цементныхъ трубъ на 14, 16 и 17 верстахъ въ суммѣ 353 р. 90 к.

Ст. IV. Десятники.

На содержаніе десятника израсходовано въ отчетномъ году 361 р. 32 к. на версту этотъ расходъ составляетъ 17 руб. 49 коп.

Ст. V. Переправа.

Расходъ по содержанію переправы выполненъ съ остаткомъ противъ смѣты въ 64 р. 77 к.

Средній поверстный расходъ по ст. V составилъ 79 р. 18 коп.

Всего по ремонту Рузскаго шоссе израсходовано съ 1 января 1896 г. по 1 января 1897 г. 5867 р. 11 к. или на версту 284 р. 12 к. Для опредѣленія расхода по выполненію смѣты 1896 г. къ означенной суммѣ надлежитъ прибавить сумму расходовъ, произведенныхъ въ 1895 г. за счетъ смѣты 1896 г., 1309 р. 09 к. и исключить: 1) расходы, подлежащіе отнесенію на 1897 г., въ суммѣ 338 руб., 2) сумму, перенесенную со счета смѣты 1895 г. на расходы въ 1896 г. по работамъ и поставкамъ, оставшимся не выполненными по смѣтѣ 1895 г.,—352 руб. Такимъ образомъ произведенный до 1 января 1897 г. расходъ по смѣтѣ 1896 г. составляетъ 6486 р. 20 к., а со включеніемъ расходовъ по смѣтѣ 1896 г., отнесенныхъ къ выполненію на 1897 г., въ суммѣ 342 руб., весь расходъ по смѣтѣ 1896 г. опредѣлится 6828 р. 20 к. или на версту 330 р. 66 к.

Русское Счетъ заготовки камен

	Количество	Руб.	К.	Руб.	К.
Израсходовано въ 1895 году за счетъ смѣты 1896 г.	581 р. 35 к.				
Израсходовано въ 1896 году.	1480 » 88 »				
	2062 р. 23 к.				
На поставку щебня (заготовленъ въ 1895 г.) . . к. с.	7	30	55	213	90
» » изъ купленнаго на линіи . . » »	42 ⁴ / ₈	33	23	1416	80
» » Макѣихинскаго карьера . . » »	5	41	78	213	90
» разбивку обоя и сборнаго камня прежнихъ лѣтъ	2	14	—	28	—
» заготовку камня для мостовой:					
Изъ камня, купленнаго на линіи в. с.	1 ¹ / ₈	19	90	32	35
» Макѣихинскаго карьера » »	2 ¹ / ₈	29	78	7	43
На заготовку бутоваго камня для замощенія канавъ	10	11	82	118	25
» приемку и мѣтку щебня известью, перевозку и пр.	—	—	—	31	60
С. Р.	—	—	—	2062	23
По учету смѣты.					
Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго на.	—	—	—	287	77
С. Р.	—	—	—	2350	—

Счетъ ремонтныхъ

Израсходовано въ 1895 году за счетъ смѣты 1896 года.	668 р. 59 к.				
Израсходовано въ 1896 году.	1669 » 44 »				
	2338 р. 03 к.				
На сезонныя работы по 51 р. 23 к. на версту	—	—	—	1057	98
Транспортъ	—	—	—	1057	98

шоссейнаго материала (Ст. I).

	Количество	Руб.	К.	Руб.	К.
Назначено по смѣтѣ 1896 года:					
На поставку щебня к. с.	55	38	—	2090	—
На поставку бутоваго камня для замощенія канавъ » »	10	20	—	200	—
» накладные расходы	—	—	—	60	—
С. Р.	—	—	—	2350	—
С. Р.	—	—	—	2350	—
Остается на 1 января 1896 года невыполненныхъ расходовъ по смѣтѣ 1895 г.	352 р.				
Назначено по смѣтѣ 1896.	2033 »				
	2385 р.				
На сезонныя работы по 60 руб. на версту.	—	—	—	1200	—
Транспортъ	—	—	—	1200	—

Счетъ ремонт

	Количество.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ . . .	—	—	—	1057	98
а) по зимнимъ работамъ:					
На постановку 10339 п. с. снѣговыхъ					
защитъ	491	р.	45	к.	
Содержаніе саннаго пути	234	»	45	»	
» постоянныхъ рабочихъ	14	»	—	»	
» устройство питомника для живыхъ					
защитъ	13	»	51	»	
	753	р.	06	к.	
б) по весеннимъ работамъ:					
На прокопку снѣговыхъ канавъ	41	р.	42	к.	
» открытіе трубъ	3	»	45	»	
» содержаніе полотна весною	8	»	70	»	
» уходъ за слабыми мѣстами	20	»	30	»	
	73	р.	87	к.	
в) по лѣтнимъ и осеннимъ работамъ:					
На счистку и уборка грязи	51	р.	05	к.	
На мелкія поправки канавъ и обочинъ	27	»	60	»	
Содержаніе постоянныхъ рабочихъ	152	»	40	»	
Итого	231	р.	05	»	
На углубленіе канавъ и планировку обочинъ . . п. с.	12350	—	—	521	09
» розсыпь щебня съ засыпкою пескомъ и					
укаткою	51 ⁴ / ₈	—	—	300	16
» розсыпь 21 ² / ₈ к. с. мелкимъ ремонтъ 97 р. 08 к.					
» » 30 ² / ₈ сплошнымъ утолщеніемъ 63 » 79 »					
» засыпку сплошной розсыпи пескомъ 78 » 54 »					
» укатку » » 60 » 75 »					
» перестройку шоссе на 6 верстѣ	50	—	—	263	65
» » » 16 »	25	—	—	125	48
Транспортъ	—	—	—	2268	36

ныхъ работъ.

	Количество.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ . . .	—	—	—	1200	—
На розсыпь щебня (см. 1895 г.) 27 к. с.					
» » (см. 1896 г.) 53 » »	80	6	—	480	—
» поставку песку для засыпки:					
(см. 1895 г.) 8 п. с.					
(см. 1896 г.) 12 » »	20	5	—	100	—
На перестройку шоссе на 6 верстѣ (см. 1896 г.) п. с.					
» » » 16 » (см. 1895 г.) » »	50	6	—	300	—
» » » 16 » (см. 1895 г.) » »	25	6	—	150	—
» замощеніе канавъ на 12 » кв. с.	150	—	60	90	—
Транспортъ	—	—	—	2320	—

Счетъ ремонт

	Количество	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	2268	36
На инструменты	—	—	—	69	67
Въ томъ числѣ:					
› покупку новыхъ	41	р.	12	к	
› исправленіе старыхъ	28	›	55	›	
С. Р.	—	—	—	2338	03
По счету невыполненныхъ расходовъ.					
На розсыпь щебня	42	к.	с.	252	—
› замошеніе канавъ на 12 верстѣ	150	кв.	с.	90	—
С. Р.	—	—	—	342	—
С. Р.	—	—	—	2680	03

Счетъ ремонта мостовъ и до

Израсходовано въ 1895 г. за счетъ смѣ-					
ты 1896 года	59	р.	15	к.	
Израсходовано въ 1896 году	382	›	24	›	
	441	р.	39	к.	
На устройство цементныхъ трубъ на 14, 16 и 17 вер-					
стахъ	13 ^{1/4}	п.	с.	353	90
› мелкій ремонтъ трубъ на 6 верстѣ	—	—	—	2	20
› » » » переѣздныхъ мостиковъ	—	—	—	16	50
Транспортъ	—	—	—	372	60

¹⁾ Работа по укладкѣ трубъ оплачена по смѣтѣ 1895 г.

ныхъ работъ.

	Количество	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	2320	—
На инструменты по 3 руб. на версту	—	—	—	65	—
С. Р.	—	—	—	2385	—
По учету смѣты:					
Расходовъ пришло меньше предполагаемаго на	—	—	—	295	03
С. Р.	—	—	—	2680	03
рожныхъ сооруженій. (Ст. III).					
Назначено по смѣтѣ 1896 года:					
На мелкій ремонтъ мостовъ	—	—	—	50	—
› перестройку переѣздныхъ мостиковъ	—	—	—	100	—
Транспортъ	—	—	—	150	—

Счетъ ремонта мостовъ и

	Количество.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ . . .	—	—	—	372	60
Напоправку и окраску сотенныхъ знаковъ . . . шт.	17	—	—	6	54
» охранныхъ тумбъ	—	—	—	62	25
С. Р. . .	—	—	—	441	39
С. Р. . .	—	—	—	441	39

Счетъ содержанія

Израсходовано въ 1896 году:

На содержаніе десятника — — — 361 32

Въ томъ числѣ:

На жалованье десятнику 355 р. — к.
» разѣзды и почтовые расходы. . . 6 » 32 »

По учету смѣты:

Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго на . . . — — — 38 68

С. Р. . . — — — 400 —

дорожныхъ сооруженій (Ст. III).

	Количество.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ . . .	—	—	—	150	—
На охранныя тумбы	—	—	—	100	—
С. Р. . .	—	—	—	250	—
По учету смѣты:					
Расходовъ причлось болѣе предполагаемаго на . . .	—	—	—	191	39
С. Р. . .	—	—	—	441	39

десятника. (Ст. IV).

Назначено по смѣтѣ 1896 года:

На содержаніе десятника — — — 400 —

С. Р. . . — — — 400 —

Счетъ содержанія переправы и

	Количество	Руб.	К.	Руб.	К.
Израсходовано въ 1896 году:					
На содержаніе переправы	—	—	—	1047	10
» устройство на мосту настила	—	—	—	329	30
» постройку парома	—	—	—	258	83
С. Р. . .	—	—	—	1635	23
По учету смѣты:					
Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго на	—	—	—	64	77
С. Р. . .	—	—	—	1700	—

Счетъ расходовъ подлежащихъ

По ст. II. Работы.

На выдачу разнымъ лицамъ въ счетъ поставки зашитъ.	—	—	—	338	—
--	---	---	---	-----	---

Общій счетъ расходовъ

Израсходовано въ 1895 году за счетъ смѣты 1896 г..	—	—	—	1309	09
Израсходовано въ 1896 году	—	—	—	5867	11
Остается на 1 января 1897 г. невыполненныхъ расходовъ	—	—	—	342	—
С. Р. . .	—	—	—	7518	20

наплавнаго моста (Ст. V).

	Количество	Руб.	К.	Руб.	К.
Назначено по смѣтѣ 1896 года:					
На содержаніе переправы	—	—	—	900	—
» устройство на мосту настила	—	—	—	500	—
» постройку парома	—	—	—	300	—
С. Р. . .	—	—	—	1700	—
По учету смѣты:					
Расходовъ причлось болѣе предполагаемаго на	—	—	—	1700	—
С. Р. . .	—	—	—	1700	—

отнесенію на 1897 г.

Подлежитъ отнесенію на 1897 годъ	—	—	—	338	—
--	---	---	---	-----	---

по Рузскому шоссе.

Оставалось на 1 января 1896 г. невыполненныхъ расходовъ по смѣтѣ 1895 года	—	—	—	352	—
Назначено по смѣтѣ 1896 года	—	—	—	6733	—
Подлежитъ отнесенію на 1897 годъ	—	—	—	338	—
По учету смѣты:					
Расходовъ причлось болѣе предполагаемаго на	—	—	—	95	20
С. Р. . .	—	—	—	7518	20

ВЕРЕЙСКОЕ ШОССЕ.

Общее протяженіе отъ ст. Шелковки до г. Вереи 26,6 вер.

Ст. I. Матеріалы.

Предположенная по смѣтѣ поставка 51 куб. с. щебня на сумму 1938 р. исполнена въ слѣдующемъ видѣ: поставлено щебня $48\frac{4}{8}$ куб. саж. на сумму 1590 р. 11 к., поставлено камня для мостовой $10\frac{4}{8}$ куб. саж. на сумму 267 р. 22 к. Изъ общаго количества заготовленнаго каменнаго матеріала незначительная часть, а именно $3\frac{5}{8}$ куб. с. щебня, набито изъ камня, купленнаго у крестьянъ на линіи по 24 и 25 р. за куб. с., остальное же количество щебня и шашки вывезены изъ мѣстныхъ карьеровъ: Усадковскаго, Верейскаго и Протвинскаго. За копку камня въ означенныхъ карьерахъ платилось отъ 8 р. 50 к. до 11 руб. за конусъ и за аренду карьера отъ 1 р. 58 к. до 4 р. за конусъ. Вывозка камня изъ карьеровъ обходилась сообразно разстоянію отъ 6 р. 80 к. до 22 р. 40 к. за куб. саж. За бойку щебня, какъ карьернаго, такъ и купленнаго на линіи, платилось по 10 руб. 50 коп., а за колку шашки 3 р. 25 к. за куб. с. А всего по ст. I израсходовано за счетъ смѣты текущаго года 1897 р. 98 к., и на версту шоссе этотъ расходъ опредѣлится въ 71 р. 35 к.

Ст. II. Работы.

Сезонныя работы. На сезонныя работы израсходовано въ отчетномъ году 1312 р. 82 к., что составитъ 49 р. 35 к. на версту, при чемъ около $\frac{3}{4}$ означеннаго расхода, а именно 36 р. 92 к. на версту, падаетъ на зимнія работы. Постановка зацѣтъ произведена частью мелкими подрядчиками по $3\frac{1}{2}$ и 5 к. съ пог. с., частью хозяйственнымъ способомъ, при чемъ за право брать лапникъ было уплачено кр. с. Женаткина 53 р. 25 к. за все количество лапника, вывезеннаго на протяженіи 3917 п. с. За вывозку лапника изъ лѣсу и постановку его въ валы платилось по 2 р. 25 к. со 100 п. с. Изъ общихъ расходовъ на зимнія работы на постановку и перестановку зацѣтъ приходится на версту расходъ по 22 р. 58 к. Весеннія работы, вмѣстѣ съ прокопкою снѣговыхъ кюветовъ обошлись въ 6 р. 30 к. на версту, а лѣтнія и осеннія въ 6 р. 13 к.

Розсыть щебня. Незначительное количество утолщій (390 п. с.), предположенныхъ по смѣтѣ текущаго года, отмѣнено, такъ какъ шоссе было достаточно упрочено мелкимъ ремонтомъ, при чемъ количество разсыпаннаго щебня почти соотвѣтствуетъ назначенному по смѣтѣ. Всего мелкимъ ремонтомъ разсыпано въ отчетномъ году $38\frac{5}{8}$ к. с. на сумму 233 р. 18 к., что составитъ на 1 куб. саж.—6 р. 03 к.

Перестройка шоссе. Изъ предположенныхъ по смѣтѣ перестроекъ шоссе на 25, 26 и 27 верстахъ, всего на протяженіи 225 п. с., исполнено только 125 п. с. на 26 вер., на что израсходовано 600 р. 22 к. Такимъ образомъ стоимость перестройки 1 п. с. опредѣляется въ 4 р. 81 к. Остальныя 100 п. с. перестройки на 25 и 27 вер. отложены до 1897 года, и ассигнованные на этотъ предметъ 600 руб. показаны по счету невыполненныхъ расходовъ. Всего по ст. II израсходовано за счетъ смѣты 1896 г. болѣе смѣтнаго назначенія на 261 р. 78 к.

Ст. III. Мосты и дорожныя сооруженія.

На ремонтъ Верейскаго моста и на содержаніе при немъ сторожа израсходовано въ отчетномъ году 572 руб. 90 к., вмѣсто предположенныхъ по смѣтѣ—300 руб. Такой перерасходъ объясняется болѣе усиленнымъ ремонтомъ настила и ледорѣзовъ моста, пришедшаго въ сильную ветхость и назначеннаго къ капитальной перестройкѣ въ 1897 г. Всего по ст. III израсходовано 806 руб. 80 к. вмѣсто ассигнованныхъ 606 р. 20 к.

Ст. IV. Десятники.

На содержаніе десятичника израсходовано въ 1896 г.—372 р. 27 к. вмѣсто ассигнованныхъ 400 р. и на версту шоссе составитъ 14 р.

Всего по ремонту Верейскаго шоссе израсходовано съ 1 января 1896 г. по 1 января 1897 г. 5153 р. 89 к. или на версту 189 р. 61 к. Для опредѣленія расхода по выполнению смѣты 1896 г. къ означенной суммѣ надлежитъ прибавить сумму расходовъ, произведенныхъ въ 1895 году за счетъ смѣты 1896 г., 1638 руб. 72 к., и исключить: 1) расходы, подлежащіе отнесенію на 1897 г., въ суммѣ 970 р. 78 к. и 2) сумму, перенесенную со счета смѣты 1895 г. на расходы въ 1896 г. по работамъ и поставкамъ, оставшимся не выполненными по смѣтѣ 1895 г., 6 р. 20 к. Такимъ образомъ, произведенный до 1 января 1897 г. расходъ по смѣтѣ 1896 г. составляетъ 5815 р. 63 к., а со включеніемъ расходовъ по смѣтѣ 1896 г., отнесенныхъ къ выполнению на 1897 годъ, въ суммѣ 600 р.,—весь расходъ по смѣтѣ 1896 г. опредѣлится 6415 руб. 63 коп. или на версту 241 р. 19 к.

Верейское Счетъ заготовки камен

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Израсходовано въ 1895 г. за сч. см. 1896 г.	536	р.	07	к.	
» въ 1896 году	1361	»	91	»	
1897 р. 98 к.					
На поставку щебня.					
Изъ камня, купленнаго на линіи к. с.	3 ⁵ / ₈	28	—	101	57
» » вывезеннаго изъ Усадковскаго, Протвинскаго и Верейскаго карьеровъ » »	44 ⁷ / ₈	33	17	1488	54
На заготовку камня для мостовой.					
Вывезеннаго изъ карьеровъ к. с.	2 ⁷ / ₈	25	93	74	55
Поставленнаго въ 1895 году » »	7 ⁵ / ₈	25	27	192	67
На приѣмку, мѣтку и перевозку камня	—	—	—	40	65
С. Р.	—	—	—	1897	98
По учету смѣты.					
Расходовъ причлось менѣе предполагаеннаго на	—	—	—	77	02
С. Р.	—	—	—	1975	—

Счетъ ремонтныхъ

Израсходовано въ 1895 г. за сч. см. 1896 г.	656	р.	03	к.	
» въ 1896 году	2088	»	75	»	
2744 р. 78 к.					
На сезонныя работы по 49 р. 35 к. на версту	—	—	—	1312	82
Транспортъ	—	—	—	1312	82

шоссе. наго матеріала. (Ст. I-я).

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Назначено по смѣтѣ 1896 года.					
На поставку щебня к. с.	51	38	—	1938	—
На накладные расходы					
С. Р.	—	—	—	37	—
С. Р.	—	—	—	1975	—
С. Р.	—	—	—	1975	—

работъ. (Ст. II-я).

Назначено по смѣтѣ 1896 года.					
На сезонныя работы по 65 р. на версту	—	—	—	1300	—
Транспортъ	—	—	—	1300	—

Счетъ ремонт

ныхъ работъ.

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	1312	82
Въ томъ числѣ:					
а) По зимнимъ работамъ:					
На постановку 13,277 п. с. снѣговыхъ защитъ				565	11
» перестановку и поправку защитъ				35	52
» содержаніе саянаго пути				381	50
Итого				982	13
б) По весеннимъ работамъ.					
На прокопку канавъ				80	39
» околку мостовъ и открытіе трубъ				22	—
» содержаніе весенняго полотна				57	65
» уходъ за слабыми мѣстами				7	65
Итого				167	69
в) По лѣтнимъ и осеннимъ работамъ.					
На счистку и уборку грязи				96	70
» содержаніе постоянныхъ рабочихъ				66	30
Итого				163	—
На углубленіе канавъ и планировку обочинъ	11138	—	—	447	78
» розсыпь щебня мелкимъ ремонтъ	38 ⁵ / ₈	—	—	233	18
» ямочный ремонтъ мостовыхъ	—	—	—	22	05
» перестройку шоссе на 26 верстѣ	125	—	—	600	22
Транспортъ	—	—	—	2616	05

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	1300	—
На розсыпь щебня	40	6	—	240	—
» поставку песка для засыпки розсыпи	6	8	—	48	—
» ямочный ремонтъ мостовыхъ	—	—	—	25	—
» перестройку шоссе на 25 верстѣ	50	6	—	300	—
» » » » 26 »	125	6	—	750	—
» » » » 27 »	50	6	—	300	—
Транспортъ	—	—	—	2963	—

Счетъ ремонт

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ.	—	—	—	2616	05
На замощеніе переѣздовъ	—	—	—	39	35
» инструменты	—	—	—	89	38
Въ томъ числѣ:					
На покупку новыхъ	39	р.	64	к.	
» ремонтъ старыхъ	49	»	74	»	
С. Р.	—	—	—	2744	78
По счету невыполненныхъ расходовъ.					
На перестройку шоссе на 25 и 27 вв. п. с.	100	—	6	—	600
С. Р.	—	—	—	3344	78

Счетъ ремонта мостовъ и

Израсходовано въ 1895 г. за сч. см. 1896 г. 446 р. 62 к.					
» въ 1896 году.	360	»	18	»	
	806	р.	80	к.	
На ремонтъ Верейскаго моста (настила и ледорѣзовъ).	—	—	—	534	30
» жалованье сторожу при мостѣ за 1896 годъ	—	—	—	38	60
» » » за декабрь 1895 г.	—	—	—	6	20
» мелкій ремонтъ трубъ на 8 и 20 в.	—	—	—	73	42
» постройку 2 рельс. переѣздныхъ мостиковъ на 1 и 19 в.	—	—	—	43	65
» постановку и окраску сотенныхъ знаковъ . . шт.	17	—	—	6	63
» » охранныхъ тумбъ.	—	—	—	104	—
С. Р.	—	—	—	806	80

ныхъ работъ.

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ.	—	—	—	2963	—
На замощеніе переѣздовъ кв. с.	30	—	150	—	45
» инструменты по 3 руб. на версту.	—	—	—	—	75
С. Р.	—	—	—	3083	—
По учету смѣты.					
Расходовъ причлось болѣе предполагаемаго на	—	—	—	261	78
С. Р.	—	—	—	3344	78

дорожныхъ сооружений. (Ст. III-я)

Оставалось на 1-е января 1896 г. невыполненныхъ расходовъ по смѣтѣ 1895 г.	6	р.	20	к.	
Назначено по смѣтѣ 1896 года.	600	»	—	»	
	606	р.	20	к.	
На ремонтъ Верейскаго моста	—	—	—	300	—
» доплату жалованья сторожу Верейскаго моста за декабрь 1895 годъ	—	—	—	6	20
» мелкій ремонтъ мостовъ	—	—	—	100	—
» ремонтъ и перестройку переѣздныхъ мостиковъ.	—	—	—	100	—
» постановку охранныхъ тумбъ.	—	—	—	100	—
С. Р.	—	—	—	606	20
По учету смѣты.					
Расходовъ причлось болѣе предполагаемаго на	—	—	—	200	60
С. Р.	—	—	—	806	80

Счетъ содержанія

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Израсходовано въ 1896 году.					
На содержаніе десятника	—	—	—	372	27
Въ томъ числѣ:					
На жалованье десятнику				360	р. — к.
» разѣзды и почтовые расходы . . .				12	» 27 »
По учету смѣты.					
Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго на . . .	—	—	—	27	73
С. Р. . .	—	—	—	400	—

Счетъ расходовъ, подлежащихъ

Израсходовано въ 1896 г. за счетъ смѣты 1897 года.					
По ст. I. Матеріалы.					
На заготовку щебня	8	33	15	265	22
» покупку камня для щебня	4 ² / ₈	—	—	104	75
» вывозку камня изъ Рождественскаго карьера . . .	5	—	—	65	10
Итого по ст. I 435 р. 07 к.					
По ст. II. Работы					
На постановку снѣговыхъ зашитъ	—	—	—	169	71
» выдачу разнымъ лицамъ въ счетъ поставки лапника . . .	—	—	—	260	—
» заготовку песка для перестройки на 25 верстѣ . .	2 ³ / ₈	—	—	14	50
Итого по ст. II 444 р. 21 к.					
По ст. III. Мосты.					
На заготовку бутоваго камня для Верейскаго моста . .	—	—	—	91	50
С. Р. . .	—	—	—	970	78

десятника. (Ст. IV-я).

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Назначено по смѣтѣ 1896 года.					
На содержаніе десятника	—	—	—	400	—
С. Р. . .	—	—	—	400	—
отнесенію на 1897 годъ.					
Подлежитъ отнесенію на 1897 годъ	—	—	—	970	78

Общій счетъ расходовъ по

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Израсходовано въ 1895 г. за счетъ смѣты 1896 года	—	—	—	1638	72
» въ 1896 году	—	—	—	5153	89
Остается на 1-е января 1897 годъ невыполненныхъ расходовъ по смѣтѣ 1896 года	—	—	—	600	—
С. Р. . .	—	—	—	7392	61

ремонту Верейскаго шоссе.

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Оставалось на 1-е января 1895 г. невыполненныхъ расходовъ по смѣтѣ 1895 года	—	—	—	6058	20
Назначено по смѣтѣ 1896 года	—	—	—	970	78
Подлежитъ отнесенію на 1897 годъ	—	—	—	—	—
По учету смѣты.					
Расходовъ причлось болѣе предполагаемаго на	—	—	—	357	63
С. Р. . .	—	—	—	7392	61

Весеннія работы обошлись въ 8 руб. 17 коп. на версту, а лѣтнія и осеннія по 15 р. 41 коп.

Розсыпь щебня.

Щебня розсыпано сплошною розсыпью 40 куб. саж. на сумму 254 р. 55 коп., при чемъ утолщено шоссе на протяженіи 1000 п. с. на слѣдующихъ верстахъ: 2, 3, 4 и 5 сот. 5-й версты, 1-я сот. 6-й версты, 5-я сот. 10-й вер. и 1, 2, 3 и 4-я сот. 11-й версты.

Стоимость розсыпи 1 куб. саж. 6 р. 36 к., въ томъ числѣ: розсыпь щебня въ полотно 2 р. 10 коп., заготовка песку и засыпка розсыпи 1 р. 62 коп. и укатка 2 р. 64 коп.

Кромѣ того розсыпано щебня мелкимъ ремонтомъ $3\frac{6}{8}$ куб. саж. на сумму 13 р. 90 коп., что составитъ на куб. саж. 3 р. 71 коп.

Всего по ст. II израсходовано болѣе смѣтнаго ассигнованія на 348 руб. 52 коп.

Ст. III. Мосты и дорожныя сооруженія.

Никакихъ капитальныхъ работъ по смѣтѣ не предполагалось. Расходъ же по мелкому ремонту мостовъ, переѣздныхъ мостиковъ, постановку тумбъ и проч. исполненъ въ предѣлахъ смѣтнаго назначенія.

Ст. IV. Десятники.

На содержаніе десятника въ отчетномъ году израсходовано изъ ассигнованныхъ 350 руб. — 300 руб. и на версту шоссе означеннаго расхода приходится по 19 р. 67 коп.

Ст. V. Содержаніе переправы.

Кромѣ расходовъ по содержанію переправы и ремонта моста по этой смѣтѣ израсходовано на покупку паромной избы 135 руб., что и вызвало незначительный перерасходъ по смѣтѣ.

Всего по Звенигородскому шоссе израсходовано съ 1 января 1896 г. по 1 января 1897 г. 3644 р. 33 к. или на версту 238 р. 97 к. Для опредѣленія расхода по выполненію смѣты 1896 г. къ означенной суммѣ надлежитъ прибавить сумму расходовъ, произведенныхъ въ 1895 г. за счетъ смѣты 1896 г. 1287 р. 89 к. и исключить: 1) расходъ, подлежащій отнесенію на 1897 г., въ суммѣ 765 р. 94 к., в) сумму, перенесенную со счета смѣты 1895 г. на расходы въ 1896 г., по работамъ и поставкамъ, оставшимся не выполненными по смѣтѣ 1895 г., 300 р. Такимъ образомъ весь расходъ по смѣтѣ 1896 г. опредѣлится въ суммѣ 3866 р. 28 к. или на версту 253 р. 53 к.

ЗВЕНИГОРОДСКОЕ ШОССЕ.

Общее протяженіе отъ ст. «Голицыно» до г. Звенигорода 15,25 вер.

Ст. I. Матеріалы.

Поставка каменнаго матеріала въ отчетномъ году произведена съ значительнымъ отступленіемъ отъ смѣтныхъ предположеній, хотя количество поставленнаго камня въ общемъ почти соотвѣтствуетъ смѣтному. Въмѣсто назначенныхъ по смѣтѣ 25 куб. саж. щебня заготовлено $11\frac{4}{8}$ куб. саж. щебня и $10\frac{3}{8}$ к. с. камня для мостовой. Такое отступленіе отъ смѣты было вызвано слѣдующимъ обстоятельствомъ: для выполненія смѣтнаго наряда часть камня была закуплена въ 1895 году на ст. «Сычики» и перевезена оттуда на ст. «Голицыно», при чемъ камень этотъ оказался настолько превосходнаго качества, что было признано болѣе цѣлесообразнымъ, вмѣсто разбивки въ щебень, расколоть его на шашку для мостовой, которой предположено въ будущемъ замѣнить шоссе на 1-й верстѣ около ст. «Голицыно». Такого камня было заготовлено 10 к. с., при чемъ за поставку его на ст. «Сычики» съ нагрузкою въ вагоны платилось по 18 руб. за куб. саж., перевозка на ст. «Голицыно» обходилась около 18 руб. на куб. саж. (2 вагона) и вывозка его со ст. «Голицыно» на линію по 5 руб. и колка по 3 руб. 25 к. за куб. саж. Средняя цѣна этого камня опредѣлилась въ 43 руб. 82 коп. за куб. саж. Остальное количество, т. е. $11\frac{4}{8}$ куб. саж. щебня и $\frac{3}{8}$ к. с. шашки заготовлены изъ камня, купленнаго у мѣстныхъ крестьянъ на линіи по 1 р. 50 коп. за аршинный ящикъ. За бойку камня платилось по 10 руб. за кубическую сажень, а за колку также 3 руб. 25 коп.

Ст. II. Работы.

Сезонныя работы.

Расходъ на сезонныя работы въ отчетномъ году опредѣлился въ 57 р. 24 коп. на версту, вмѣсто назначенныхъ по смѣтѣ 60 руб., при чемъ болѣе половины означеннаго расхода, а именно 33 руб. 66 коп. падаетъ на зимнія работы, въ томъ числѣ на одну постановку и поддержку зашить 18 руб. 18 коп. Лапникъ для зашить закупленъ въ рошѣ гр. Шереметьева по 1 руб. за 1000 шт.; заготовка его и вывозка на линію оплачивалась по 2 руб. за 1000 суковъ, а постановка зашить по 75 и 80 к. за 100 п. с.

Звенигород

Счетъ заготовки камен

	Количество.	Руб.	К.	Руб.	К.
Израсходовано въ 1895 году за счетъ смѣты 1896 г.	459	р.	20	к.	
Израсходовано въ 1896 г.	382	»	94	»	
	842	р.	14	к.	
На заготовку щебня изъ камня, купленнаго на линіи к. с.	11 ⁴ / ₈	31	16	358	34
» » камня для мостовой, купленнаго на линіи.	3 ³ / ₈	24	41	9	13
» заготовку камня для мостовой (заготовленъ въ 1895 г.)	10	43	82	438	20
» приемку и мѣтку каменнаго матеріала, перевозку, оправку и пр.	—	—	—	36	47
С. Р.	—	—	—	842	14
По учету смѣты.					
Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго на.	—	—	—	57	86
С. Р.	—	—	—	900	—

Счетъ ремонтныхъ

Израсходовано въ 1895 году за счетъ смѣты 1896 г.	569	р.	52	к.	
Израсходовано въ 1896 году.	1179	»	—	»	
	1748	р.	52	к.	
На сезонныя работы по 57 р. 24 к. на версту.	—	—	—	872	93
Транспортъ	—	—	—	872	93

ское шоссе.

наго матеріала (Ст. I).

	Количество.	Руб.	К.	Руб.	К.
Назначено по смѣтѣ 1896 г.:					
на поставку щебня к. с.	25	35	—	875	—
» накладные расходы	—	—	—	25	—
С. Р.	—	—	—	900	—
Оставалось на 1 января 1896 г. невыполненныхъ расходовъ по смѣтѣ 1895 г.	150	р.			
Назначено по смѣтѣ 1896 г.	1250	»			
	1400	р.			
На сезонныя работы по 60 р. на версту	—	—	—	900	—
Транспортъ	—	—	—	900	—

Счетъ ремонт

	Количество.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ . . .	—	—	—	872	93
Въ томъ числѣ:					
а) по зимнимъ работамъ.					
На постановку 6916 п. с. снѣгов. защитъ . . .	237	р.	53	к.	
» перестановку и поправку защитъ . . .	39	»	70	»	
» содержаніе санныго пути . . .	176	»	20	»	
» » постоянныхъ рабочихъ . . .	60	»	—	»	
Итого . . .	513	р.	43	к.	
б) по весеннимъ работамъ.					
На прокопку снѣговыхъ кюветовъ . . .	35	р.	95	к.	
» открытіе трубъ . . .	4	»	—	»	
» содержаніе весенняго полотна . . .	62	»	—	»	
» » постоянныхъ рабочихъ . . .	22	»	50	»	
Итого . . .	124	р.	45	к.	
в) по лѣтнимъ и осеннимъ работамъ.					
На счистку и уборку грязи . . .	66	р.	05	к.	
» мелкія поправки канавъ и обочинъ . . .	4	»	80	»	
» содержаніе постоянныхъ рабочихъ . . .	164	»	20	»	
Итого . . .	235	р.	05	к.	
На углубленіе канавъ и планировку обочинъ . . п. с.	4599	—	—	430	98
» розсыпь щебня съ засыпкою пескомъ и укаткою. к. с.	43 ⁶ / ₈	—	—	268	45
Въ томъ числѣ:					
» розсыпь 3 ⁶ / ₈ к. с. мелкимъ ремонтъ . . .	13	р.	90	к.	
» » » сплошнымъ утолще- ніемъ . . .	84	»	—	»	
» засыпку сплошныхъ розсыпей . . .	64	»	80	»	
» укатку » » . . .	105	»	75	»	
» сплошное перемощеніе мостовой на 2-й верстѣ . . . кв. с.	145 ₃₀	—	—	165	71
Транспортъ . . .	—	—	—	1738	07

ныхъ работъ.

	Количество.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ . . .	—	—	—	900	—
На розсыпь щебня . . . к. с.	40	6	—	240	—
» поставку песку для засыпки розсыпей . . . » »	10	8	—	80	—
На сплошное перемощеніе мостовой на 2-й верстѣ (см. 1895 г.) . . . кв. с.	150	1	—	150	—
Транспортъ . . .	—	—	—	1370	—

Счетъ ремонт

	Количество.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	1738	07
На инструменты	—	—	—	10	45
Въ томъ числѣ:					
На покупку новыхъ 8 р. 30 к.					
» ремонтъ старыхъ 2 » 15 »					
С. Р.	—	—	—	1748	52
С. Р.	—	—	—	1748	52

Счетъ ремонта мостовъ и

Израсходовано въ 1895 г. за счетъ смѣты					
1896 г. 124 р. 17 к.					
Израсходовано въ 1896 г. 81 » 01 »					
205 р. 18 к.					
На мелкій ремонтъ мостовъ	—	—	—	10	65
» окраску верстовыхъ столбовъ шт. 16	16	—	75	12	—
» постройку 7 рельсовыхъ переѣздныхъ мостиковъ	—	—	—	176	40
» мелкій ремонтъ мостиковъ	—	—	—	6	13
С. Р.	—	—	—	205	18
С. Р.	—	—	—	205	18

ныхъ работъ.

	Количество.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	1370	—
На инструменты по 2 р. на версту	—	—	—	30	—
С. Р.	—	—	—	1400	—
По учету смѣты.					
Расходовъ причлось болѣе предполагаемаго на	—	—	—	348	52
С. Р.	—	—	—	1748	52

дорожныхъ сооружений (Ст. III).

Назначено по смѣтѣ 1896 года:					
на мелкій ремонтъ мостовъ	—	—	—	50	—
» ремонтъ переѣздныхъ мостиковъ	—	—	—	25	—
» постановку охранныхъ тумбъ	—	—	—	25	—
С. Р.	—	—	—	100	—
По учету смѣты.					
Расходовъ причлось болѣе предполагаемаго на	—	—	—	105	18
С. Р.	—	—	—	205	18

Счетъ содержанія

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Израсходовано въ 1896 году:					
На содержаніе десятника	—	—	—	300	—
По учету смѣты.					
Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго на . . .	—	—	—	50	—
С. Р. . .	—	—	—	350	—

Счетъ содержанія переправы

Израсходовано въ 1895 г. за счетъ смѣты					
1896 г.	135	р.	—	к.	
Израсходовано въ 1896 г.	935	»	44	»	
	1070	р.	44	к.	
На содержаніе переправы и мелкій ремонтъ моста . .	—	—	—	785	44
» покупку паромной избы	—	—	—	135	—
» доплату подрядчику Куренкову за разборку моста и вывозку его на берегъ въ 1895 году.	—	—	—	150	—
С. Р. . .	—	—	—	1070	44
С. Р. . .	—	—	—	1070	44

десятника (Ст. IV).

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Назначено по смѣтѣ 1896 года:					
На содержаніе десятника	—	—	—	350	—
С. Р. . .	—	—	—	350	—

и наплавного моста (Ст. V).

Оставалось на 1 января 1896 г. невыполненныхъ расходовъ по смѣтѣ 1895 г.	150	р.			
Назначено по смѣтѣ 1896 г.	900	»			
	1050	р.			
На содержаніе переправы	—	—	—	900	—
» доплату подрядчику Куренкову за разборку моста въ 1895 г.	—	—	—	150	—
С. Р. . .	—	—	—	1050	—
По учету смѣты.					
Расходовъ причлось болѣе предполагаемаго на . . .	—	—	—	20	44
С. Р. . .	—	—	—	1070	44

Счетъ расходовъ, подлежа

	Количество	Руб.	К.	Руб.	К.
По ст. I. Матеріалы.					
На заготовку щебня к. с.	14	31	16	436	24
» покупку камня для щебня » »	11 ² / ₈	24	—	270	—
Итого по ст. I 706 р. 24 к.					
По ст. II. Работы.					
На постановку снѣговыхъ защитъ	—	—	—	59	70
С. Р.					
	—	—	—	765	94

Общій счетъ расходовъ по

Израсходовано въ 1895 г. за счетъ смѣты 1896 г.	—	—	—	1287	89
Израсходовано въ 1896 году	—	—	—	3644	33
С. Р.					
	—	—	—	4932	22

щихъ отнесенію на 1897 г.

	Количес.	Руб.	К.	Руб.	К.
Подлежитъ отнесенію на 1897 годъ					
	—	—	—	765	94

ремонту Звенигородскаго шоссе.

Оставалось на 1 января 1896 г. невыполненныхъ рас- ходовъ по смѣтѣ 1895 г.	—	—	—	300	—
Назначено по смѣтѣ 1896 г.	—	—	—	3500	—
Подлежитъ отнесенію на 1897 г.	—	—	—	765	94
По учету смѣты.					
Расходовъ причлось болѣе предполагаемаго на.	—	—	—	366	28
С. Р.					
	—	—	—	4932	22

Всего же, по сезонным работам израсходовано меньше сметного назначения на 161 р. 20 к.

Розсыпь щебня.

Все предполагаемые в отчетном году утолщения шоссе отложены до 1897 г., так как весной для поддержки шоссе пришлось разсыпать мелкою розсыпью $55\frac{1}{8}$ куб. саж., при чем вся ассигнованная сумма израсходована, и отложенные утолщения предполагается исполнить по смете 1897 г. Стоимость куб. саж. розсыпи мелким ремонтом составляет 8 р. 18 к.

Всего по ст. II израсходовано на 270 р. 55 к. меньше сметного назначения.

Ст. III. Мосты и дорожные сооружения.

Все предполагаемые по этой статье работы исполнены и расходы произведены в пределах сметных назначений с остатком в 91 руб. 99 коп.

Ст. IV. Десятники.

На содержание десятичника из ассигнованных 400 р. израсходовано 383 р. 78 к. и на версту шоссе этот расход падает в сумме 18 руб. 07 коп.

Всего по Нары-Оминскому шоссе с 1 января 1896 г. по 1 января 1897 г. израсходовано 5937 р. 74 к. или на версту 279 р. 68 к. Для определения расхода по выполнению сметы 1896 года к означенной сумме надлежит прибавить расходы за счет сметы 1896 года, произведенные в 1895 году, 750 руб. 38 к. и исключить: 1) расходы, подлежащие отнесению на 1897 г., в сумме 455 р. 41 к. и 2) сумму, перенесенную со счета сметы 1895 года на расходы в 1896 году, по работам и поставкам, оставшимся не выполненными по смете 1895 года, — 406 р. Таким образом, расход по смете 1896 г. определяется в 5826 р. 71 к. или на версту 269 р. 75 к.

НАРЫ-ОМИНСКОЕ ШОССЕ.

Общее протяжение от ст. Кубинки, до с. Нары-Оминского 21,23 вер.

Ст. I. Материалы.

Поставка щебня произведена в текущем году совершенно согласно с сметным предположением, при чем заготовлено $70\frac{2}{8}$ куб. саж. Кроме того, при заготовке щебня отсортировано и расколото камня для мостовой $5\frac{6}{8}$ к. с., принятых за $4\frac{7}{8}$ к. с.; этот камень впоследствии предполагается употребить на замощение проезжих мостов. Камень как для щебня, так и для шашки заготовлен исключительно покупкою на линии у крестьян и мелких подрядчиков по ценам от 28 р. до 37 р. за куб. саж. Бойка щебня оплачивалась по 11 р. 50 к., а колка шашки по 3 руб. 25 к. за куб. саж. Средняя стоимость щебня определилась значительно ниже сметных цен, а именно 39 р. 66 к. за куб. саж. Стоимость камня для мостовой 30 р. 90 коп. на куб. саж. Всего по ст. I израсходовано меньше сметного назначения на 218 р. 53 к.

Ст. II Работы.

Сезонные работы.

Расход на сезонные работы определился в текущем году в 39 р. 45 к. на версту, из коих: а) по зимним работам вместе с постановкою сугровых зацет 20 руб. 09 к. на версту. Постановка зацетов большею частью произведена мелкими подрядчиками по ценам от 3 до 4 к. с пог. саж. Затем часть лапника была куплена по 2 р. 25 к. за 1000 суков и часть вырублена и перевезена с обрза Можайского шоссе. За установку лапника в галы платилось от 65 к. за 100 пог. саж. Из общей суммы на зимние работы, расход на постановку зацетов с перестановкою составляет 10 р. 95 к. на версту. б) По весенним работам 7 руб. 10 коп. на версту и в) по летним и осенним работам 12 р. 26 к. на версту.

Нары-Омин

Счетъ заготовки камен

	Количество	Руб.	К.	Руб.	К.
Израсходовано въ 1895 году за счетъ смѣты 1896 года		702	р. 75	к.	
Израсходовано въ 1896 году		2278	» 72	»	
		2981	р. 47	к.	
На поставку щебня изъ камня, купленного на линіи к. с.	70 ² / ₈	39	66	2786	07
» поставку камня для мостовой	5 ⁶ / ₈	30	90	177	70
» при емку и мѣтку щебня, перевозку и пр.	—	—	—	17	70
С. Р.	—	—	—	2981	47
По учету смѣты.					
Расходовъ причлось менѣе предположнаго на	—	—	—	218	53
С.Р.	—	—	—	3200	—

Счетъ ремонтныхъ

Израсходовано въ 1895 году за счетъ смѣты 1896 года	47	р. 63	к.		
Израсходовано въ 1896 г.	1311	» 82	»		
	1359	р. 45	к.		
На сезонныя работы по 39 р. 45 к. на версту	—	—	—	838	80
Въ томъ числѣ:					
а) по зимнимъ работамъ:					
на постановку 6271 пог. саж. снѣговыхъ					
» защитить	183	р. 67	к.		
» перестановку защитить	48	» 75	»		
» содержаніе санныаго пути	193	» 15	»		
» закрытіе трубъ на зиму	2	» —	»		
Итого.	427	р. 57	к.		
Транспортъ.	—	—	—	838	80

ское шоссе.

наго матеріала. (Ст. I).

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Оставалось на 1 января 1896 года невыполненныхъ расходовъ по смѣтѣ 1895 г.		150	р.		
Назначено по смѣтѣ 1896 г.		3050	»		
		3200	р.		
На поставку щебня (см. 1895 г.). к. с.	3	50	—	150	—
» » (см. 1896 г.). » »	67	45	—	3015	—
» накладные расходы	—	—	—	35	—
С. Р.	—	—	—	3200	—
С. Р.	—	—	—	3200	—

работъ. (Ст. II).

Оставалось на 1 января 1896 года невыполненныхъ расходовъ по смѣтѣ 1895 г.	256	р.			
Назначено по смѣтѣ 1896 года	1374	»			
	1630	р.			
На сезонныя работы по 50 р. на версту	—	—	—	1100	—
Транспортъ.	—	—	—	1100	—

Счетъ ремонт

	Количество	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ . . .	—	—	—	838	80
б) по весеннимъ работамъ:					
на прокопку снѣговыхъ кюветовъ . .	69	р.	43	к.	
» околку мостовъ и открытіе трубъ .	35	»	70	»	
» уходъ за слабыми мѣстами . . .	38	»	20	»	
» содержаніе постоянныхъ рабочихъ .	7	»	50	»	
Итого . .	150	р.	83	к.	
в) по лѣтнимъ и осеннимъ работамъ:					
на счистку и уборку грязи	61	р.	50	к.	
» мелкія поправки канавъ и обочинъ .	9	»	40	»	
» » » полотна	60	»	50	»	
» содержаніе постоянныхъ рабочихъ .	129	»	—	»	
Итого . .	260	р.	40	к.	
На розсыпь щебня мелкимъ ремонтъ съ засыпкою пескомъ и укаткою	55 ¹ / ₈	—	—	451	25
На ямочный ремонтъ мостовыхъ	—	—	—	25	65
» инструменты	—	—	—	43	75
Въ томъ числѣ:					
на покупку новыхъ	17	р.	30	к.	
» ремонтъ старыхъ	26	»	45	»	
С. Р. . .	—	—	—	1359	45
По учету смѣты.					
Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго на . . .	—	—	—	270	55
С. Р. . .	—	—	—	1630	—

ныхъ работъ.

	Количество	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ . . .	—	—	—	1100	—
На розсыпь щебня (смѣта 1895 г.)	32	к.	с.		
» » » (смѣта 1896 г.)	28	»	»		
к. с.	60	6	—	360	—
» поставку песку (смѣта 1895 г.)	8	к.	с.		
» » » (смѣта 1896 г.)	7	»	»		
к. с.	15	8	—	120	—
» инструменты по 2 р. 50 к. на версту	—	—	—	50	—
С. Р. . .	—	—	—	1630	—
С. Р. . .	—	—	—	1630	—

Счетъ ремонта и перестройки мостовъ

	Количество.	Руб.	К.	Руб.	К.
Израсходовано въ 1896 году:					
на перестройку деревянныхъ мостовъ въ рельсовые трубы:					
на 19 вер. 4 сот. отверст. 1,33 саж.	—	—	—	271	69
» 20 » 5 » » 1,00 »	—	—	—	227	70
На перестройку деревяннаго моста на 23 вер. 1 сот. длиною 8 саж.	—	—	—	664	30
» мелкій ремонтъ мостовъ	—	—	—	141	05
» постройку 3-хъ новыхъ мостиковъ на 8 и 12 вер.	—	—	—	50	98
» ремонтъ переѣздныхъ мостиковъ	—	—	—	41	24
» постановку охранныхъ тумбъ. шт. 141	—	—	—	111	05
С. Р.	—	—	—	1508	01
По учету смѣты.					
Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго на.	—	—	—	91	99
С. Р.	—	—	—	1600	—

Счетъ содержанія

Израсходовано въ 1896 г. на содержаніе десятника.	—	—	—	383	78
Въ томъ числѣ:					
жалованье десятнику	—	—	—	360	р. — к.
разѣзды и почтовые расходы	—	—	—	23	» 78 »
По учету смѣты.					
Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго на.	—	—	—	16	22
С. Р.	—	—	—	400	—

и дорожныхъ сооружений (Ст. III).

	Количество.	Руб.	К.	Руб.	К.
Назначено по смѣтѣ 1896 года:					
на перестройку деревянныхъ мостовъ въ рельсовые трубы:					
на 19 вер. 4 сот. отверст. 1,33 саж.	—	—	—	300	—
» 20 » 5 » » 1,00 »	—	—	—	200	—
На перестройку деревяннаго моста на 22 вер. 1 соткѣ длиною 8 саж.	—	—	—	700	—
» мелкій ремонтъ мостовъ	—	—	—	150	—
» ремонтъ и перестройку переѣздныхъ мостиковъ	—	—	—	200	—
» постановку охранныхъ тумбъ	—	—	—	50	—
С. Р.	—	—	—	1600	—
По учету смѣты.					
Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго на.	—	—	—	—	—
С. Р.	—	—	—	1600	—

десятника (Ст. IV) .

Назначено по смѣтѣ 1896 г. на содержаніе десятника	—	—	—	400	—
По учету смѣты.					
Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго на.	—	—	—	—	—
С. Р.	—	—	—	400	—

Счетъ расходовъ, подлежащихъ

	Количество.	Руб.	К.	Руб.	К.
По ст. I. Матеріалы.					
На покупку камня для щебня к. с.	5 ⁶ / ₈	—	—	173	75
» вывозу камня изъ Чупряковского карьера. . . .	7 ¹ / ₈	—	—	96	53
Итого по ст. I				270	р. 28 к.
По ст. II. Работы.					
На заготовку снѣговыхъ зашитъ	—	—	—	133	13
» выдачу подрядчику Сидорину въ счетъ поставки лапника.	—	—	—	52	—
Итого по ст. II				185	р. 13 к.
Р. С.	—	—	—	455	41

Общій счетъ расходовъ по

Израсходовано въ 1895 году за счетъ смѣты 1896 г.	—	—	—	750	38
Израсходовано въ 1896 году.	—	—	—	5937	74
По учету смѣты.					
Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго на. . . .	—	—	—	597	29
С Р.	—	—	—	7285	41

отнесенію на 1897 годъ.

	Количество.	Руб.	К.	Руб.	К.
ремонтъ Нары-Томинаскаго шоссе.					
Оставалось на 1 января 1896 года невыполненныхъ расходовъ по смѣтѣ 1895 года	—	—	—	406	—
Назначено по смѣтѣ 1896 года	—	—	—	6424	—
Подлежитъ отнесенію на 1897 годъ	—	—	—	455	41
С. Р.					
	—	—	—	7285	41

Ст. III. Мосты и дорожные сооружения.

Получена передержка по ремонту моста № 2, длиной 8 саж., на 2 вер. 4 сот., такъ, какъ кромѣпредположеннаго по смѣтѣ исправленія нижняго строенія, потребовалось перебрать накатъ, перемѣненный лишь частью въ 1893 году.

По перемѣнѣ наката на рельсовой трубѣ № 6 на 1 сот. 9 вер., а также по мелкому ремонту получены остатки, уменьшившіе передержку по ст. III.

По учету всей смѣты полученъ остатокъ въ размѣрѣ 24 р. 21 к.

Всего по Богородскому шоссе съ 1 января 1896 г. по 1 января 1897 г. израсходовано 1613 р. 87 к. или на версту 118 р. 67 коп. Для опредѣленія расхода по выполненію смѣты 1896 г. къ означенной суммѣ надлежитъ прибавить расходы за счетъ смѣты 1896 г., произведенные въ 1895 г., 395 р. 62 к. и исключить: 1) расходы, подлежащіе отнесенію на 1897 г., въ суммѣ 73 р. 70 к. и 2) сумму, перенесенную со счета смѣты 1895 г. на расходы въ 1896 г., по работамъ и поставкамъ, оставшимся не выполненными по смѣтѣ 1895 г., — 1160 р. Такимъ образомъ расходъ по смѣтѣ 1897 г. опредѣляется въ 775 р. 79 к. или на версту 57 руб. 04 к.

БОГОРОДСКОЕ ШОССЕ.

Общее протяженіе 13,60 верстѣ.

Ст. I. Матеріалы.

Въ счетъ назначенныхъ по смѣтѣ 33 куб. саж. щебня поставлено щебня изъ камня Богородскаго и Ключниковскаго, купленнаго съ до-
ставкою на линію, по счету кучъ $19\frac{3}{8}$ куб. с., а за скидкою, сдѣлан-
ною при приемкѣ, $18\frac{1}{8}$ куб. с., и щебня изъ камня, заготовленнаго хо-
зяйственно въ Пушкинскомъ карьерѣ, по счету кучъ $12\frac{1}{8}$ куб. саж).
а за скидкою— $11\frac{4}{8}$ куб. саж., а всего поставлено за исключеніемъ ски-
докъ $29\frac{5}{8}$ куб. саж., а по счету кучъ $31\frac{4}{8}$ куб. саж. Сверхъ того,
собрано щебня изъ остатковъ, а также катающагося щебня $1\frac{4}{8}$ куб.
саж., со включеніемъ котораго записано по обороту каменнаго мате-
ріала на приходъ по счету кучъ 33 куб. с. Приобрѣтенный щебень, въ
количествѣ за скидками— $29\frac{5}{8}$ куб. с., обошелся 1067 р. 50 к., что на
1 куб. саж. составляетъ 36 руб. 04 к., т. е. на 4 рубля выше смѣты.
Передержка эта должна быть объяснена недостаточностью смѣтнаго
назначенія, сдѣланнаго послѣ продолжительнаго перерыва въ поставкѣ
каменнаго матеріала на Богородскомъ шоссе.

Сумма, ассигнованная на приобрѣтеніе 1 куб. саж. камня для мо-
стовой, снесена въ остатокъ, такъ какъ для произведеннаго ремонта
оказалось достаточнымъ остатковъ камня, бывшихъ на шоссе.

Ст. II. Работы.

Сезонныя работы произведены въ предѣлахъ смѣтнаго назначенія
и показаны по категоріямъ въ вѣдомости расходовъ. Розсыпь щебня
произведена въ количествѣ $9\frac{7}{8}$ к. с., изъ коихъ $3\frac{3}{8}$ к. с. мелкимъ ре-
монтомъ и $6\frac{4}{8}$ к. с. сплошной розсыпью, при чемъ утолщены на 6-й
вер. 1 и 2-я сот. всего 200 пог. саж. Стоимость произведенныхъ ра-
ботъ по розсыпи щебня также показана въ вѣдомости расходовъ.
Ямочный ремонтъ мостовыхъ произведенъ въ уменьшенномъ размѣрѣ.

По ст. II вообще полученъ остатокъ въ размѣрѣ 70 р. 78 к.

Богород Счетъ заготовки камен

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Израсходовано въ 95 г.		374	р.	87	к.
» » 96 г.		726	»	64	»
		1101	р.	51	к.
На поставку щебня:					
Изъ камня, купленного на линіи	18 ¹ / ₈	33	85	613	74
» » вывезеннаго изъ Пушкинскаго карьера » »	19 ³ / ₈	39	46	453	76
На приемку и мѣтку щебня, перевозку, оправку и пр.	11 ⁴ / ₈	—	—	34	01
	12 ¹ / ₈	—	—	—	—
С. Р.	—	—	—	1101	51
С. Р.	—	—	—	1101	51

Счетъ ремонтныхъ

Израсходовано въ 95 г. за сч. см. 96 г.	20	р.	75	к.
» » 96 г.	408	»	47	»
	429	р.	22	»
На сезонныя работы по 24 р. 14 к. на версту . . .	—	—	—	327 30
Транспортъ.	—	—	—	327 30

ское шоссе. наго матеріала. (Ст. I-я).

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Оставалось на 1-е января 96 г. невыполнен- ныхъ расходовъ по смѣтѣ 1895 г.		1100	р.		
На поставку щебня.	33	32	—	1056	—
» » камня для мостовой.	1	—	—	30	—
» накладные расходы	—	—	—	14	—
С. Р.	—	—	—	1100	—
По учету смѣты.					
Расходовъ пришло больше предполагаемаго на.	—	—	—	1	51
С. Р.	—	—	—	1101	51

работъ (Ст. II-я)

Оставалось на 1-е января 96 г. невыполнен- ныхъ расходовъ по см. 95 г.	60	р.				
Назначено по смѣтѣ 1896 г.	440	»				
	500	р.				
На сезонныя работы по 25 р. на версту	—	—	—	—	—	340
Транспортъ.	—	—	—	—	—	340

Счетъ ремонт

	Количество.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	327	30
Въ томъ числѣ:					
а) По зимнимъ работамъ:					
На постановку 2202 п. с. снѣгов. защитъ	77	р.	24	к.	
» перестановку защитъ	8	»	85	»	
» содержаніе саннаго пути	50	»	45	»	
» постоянныхъ рабочихъ	33	»	—	»	
Итого. 169 р. 54 к.					
б) По весеннимъ работамъ:					
На прокопку снѣговыхъ кюветовъ	14	р.	66	к.	
» содержаніе полотна весною	24	»	60	»	
» постоянныхъ рабочихъ	12	»	—	»	
Итого. 51 р. 26 к.					
в) По лѣтнимъ и осеннимъ работамъ:					
На содержаніе постоянныхъ рабочихъ	106	р.	50	к.	
» на розсыпь щебня съ засыпкою пескомъ и укаткою	9 ⁷ / ₈	—	—	78	42
» розсыпь 3 ³ / ₈ к. с. мелкимъ ремонтомъ	3	р.	90	к.	
» 6 ⁴ / ₈ » » сплошнымъ утолщен.	15	»	37	»	
» засыпку сплошныхъ утолщеній	19	»	95	»	
» укатку	39	»	20	»	
» ямочный ремонтъ мостовыхъ	—	—	—	19	—
» инструменты	—	—	—	4	50
Въ томъ числѣ:					
На покупку новыхъ	—	р.	40	к.	
» ремонтъ старыхъ	4	»	10	»	
С. Р.	—	—	—	429	22
По учету смѣты:					
Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго на.	—	—	—	70	78
С. Р.	—	—	—	500	—

ныхъ работъ.

	Количество.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	340	—
На розсыпь щебня	15	к.	с.	90	—
» поставку песку для засыпки 200 п. с.	—	—	—	10	—
» ямочный ремонтъ мостовыхъ (см. 95 г.)	—	—	—	60	—
С. Р.	—	—	—	500	—
С. Р.	—	—	—	500	—

Счетъ ремонта и перестройки мостовъ

	Количество.	Руб.	К.	Руб.	К.
Израсходовано въ 1896 г.:					
На исправленіе нижняго строенія и перемѣну наката у моста на 2 вер. 4 сот.	—	—	—	252	63
» перемѣну наката на рельсовомъ мосту на 9 вер. 1 сот.	—	—	—	43	67
» мелкій ремонтъ мостовъ	—	—	—	2	63
» постройку переѣзднаго мостика на 2 вер. 4 соткѣ.	—	—	—	33	48
» мелкій ремонтъ мостиковъ	—	—	—	8	70
С. Р.	—	—	—	341	11
С. Р.	—	—	—	341	11

Счетъ содержанія

Израсходовано въ 96 г.:					
На содержаніе десятника	—	—	—	63	95
Въ томъ числѣ:					
На жалованіе 63 р. — к.					
» разѣзды и почтовые расходы — » 95 »					
С. Р.	—	—	—	63	95

и дорожныхъ сооруженій. (Ст. III-я).

	Количество.	Руб.	К.	Руб.	К.
Назначено по см. 96 г.:					
На исправленіе нижняго строенія у моста на 2 вер. 4 соткѣ	—	—	—	160	—
» перемѣну наката на рельсов. мосту на 9 вер. 1 соткѣ.	—	—	—	80	—
» мелкій ремонтъ мостовъ, переѣздныхъ мостиковъ, охранныхъ тумбъ и дорожныхъ знаковъ	—	—	—	60	—
С. Р.	—	—	—	300	—
По учету смѣты:					
Расходовъ причлось болѣе предполагаемаго на	—	—	—	41	11
С. Р.	—	—	—	341	11

десятника. (Ст. IV-я).

Назначено по см. 96 г.:					
На содержаніе десятника	—	—	—	60	—
По учету смѣты:					
Расходовъ причлось болѣе предполагаемаго на	—	—	—	3	95
С. Р.	—	—	—	63	95

Счетъ расходовъ, подлежащихъ

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
<i>По ст. II. Работы:</i>					
На заготовку снѣговыхъ защитъ.	—	—	—	73	70
С. Р.	—	—	—	73	70

Общій счетъ расходовъ по

Израсходовано въ 95 г. за сч. см. 1896 г.	—	—	—	395	62
» » 96 г.	—	—	—	1613	87
По учету смѣты:					
Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго на	—	—	—	24	21
С. Р.	—	—	—	2033	70

отнесенію на 1897 годъ.

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
<i>Ст. II. Работы:</i>					
Подлежитъ отнесенію на 1897 г.	—	—	—	73	70

ремонту Богородскаго шоссе.

Оставалось на 1-е января 96 г. невыполненныхъ рас- ходовъ по см. 95 г.	—	—	—	1160	—
Назначено по см. 96 г.	—	—	—	800	—
Подлежитъ отнесенію на 1897 годъ	—	—	—	73	70
С. Р.	—	—	—	2033	70

нія и осеннія работы 4 р. 87 к., а всего 31 р. 10 к. На исправленіе 4344 п. с. обочинъ израсходовано 312 р. 80 к., т. е. болѣе смѣтнаго назначенія на 48 р. 80 к., при чемъ въ среднемъ одна пог. саж. обошлась въ 7,2 коп., тогда какъ по смѣтѣ предполагено было спланировать 2200 п. с. по 12 коп.

2) На розсыпь щебня израсходовано 324 руб. 08 коп. т. е. менѣе ассигнованія на 9 р. 72 коп., при чемъ мелкимъ ремонтомъ разсыпано 18 к. саж. на сумму 72 р. 85 к. и $26\frac{4}{8}$ к. с. сплошною розсыпью, на сумму 251 руб. 43 коп. Одна куб. саж. сплошной розсыпи съ пескомъ, выскѣками и укаткою обошлась въ 9 р. 49 коп. Въ частности цифра эта распределяется такимъ образомъ: а) на розсыпь съ кировкою 2 р. 46 к., б) на засыпку розсыпей 1 руб. 25 коп. и в) на укатку розсыпей 5 руб. 78 коп., а всего 9 р. 79 коп.

Утолщены: 2 вер. 4 и 5 сот.—200 п. с., 3 вер. 1 сот.—50 п. с., на 20 вер. 3 сот. и 30 саж. 4 сот.—130 п. с. и на вѣткѣ 59 саж. 2 сот., 3 и 4 сот.—259 п. с., а всего 639 пог. саж.

3) На содержаніе мостовыхъ израсходовано лишь 36 р. 40 к.; что же касается перемощенія ленточной мостовой по краямъ шоссе, на которое внесена была сумма въ 512 руб., то часть этихъ расходовъ, а именно 100 кв. с. на сумму 120 руб., была перенесена въ число невыполненныхъ работъ, часть перемощена при замѣнѣ шоссе мостовой на 20 вер. и на вѣткѣ, большая же часть отложена, такъ какъ мостовая временно исправлена мелкимъ, ямочнымъ ремонтомъ.

4) На капитальныя работы израсходовано 405 р. 21 к., т. е. менѣе ассигнованія на 279 р. 79 коп. Замѣна шоссе мостовой производилась одновременно съ перемощеніемъ на этихъ мѣстахъ ленточной мостовой. Произведены слѣдующія капитальныя работы:

а) Замѣна шоссе мостовой на 20 вер. 2 сот. на протяженіи 100 п. с., при ширинѣ въ 1,33 саж., съ перемощеніемъ ленточной мостовой на томъ же протяженіи, при ширинѣ въ 0,66 саж., а всего 200 кв. с. Общая стоимость всѣхъ работъ 155 р. 50 к., что составляетъ на 1 кв. саж. 78 коп.

б) Замѣна шоссе мостовой на вѣткѣ, а именно: 1 сот. 88 саж. и 2 сот. 53 саж., при ширинѣ въ 1,33 саж., съ перемощеніемъ ленточной мостовой на томъ же протяженіи, при ширинѣ въ 0,66 саж., а всего 289 кв. саж. Общая стоимость всѣхъ работъ 249 р. 71 к., что составитъ на 1 кв. с. 89 коп.

5) На инструменты израсходовано 27 р. 21 к., т. е. менѣе противъ ассигнованія на 12 р. 79 к., въ томъ числѣ на пріобрѣтеніе новыхъ инструментовъ 19 р. 86 коп. и на исправленіе старыхъ 7 р. 35 коп. Средній расходъ на версту составитъ 1 р. 33 к., вмѣсто назначенныхъ по смѣтѣ 2-хъ рублей.

Ст. III. Мосты и дорожныя сооруженія.

На ремонтъ дорожныхъ сооруженій было израсходовано болѣе ассигнованія на 390 р. 69 к., каковую передержку слѣдуетъ отнести всецѣло къ мостамъ: Левковскому на 5 вер. 2 сот., на сумму 185 р. 60 к., и Лепешкинскому, на 17 вер. 2 сот., на сумму 217 р. 80 к. На Левковскомъ мосту, по снятіи щебеночной одежды для исправленія назначеннаго по смѣтѣ нижняго строенія моста, оказалось необходимымъ перемѣнить также часть накатнаго пола, который сверху на половину оказался совершенно сгнившимъ. На Лепешкинскомъ мосту пришлось произвести непредвидѣнную работу по исправленію весеннихъ поврежденныхъ конусовъ съ забивкою шпунтового ряда и правой опоры моста.

Ст. IV. Десятники.

На содержаніе десятника израсходовано менѣе ассигнованія на 28 р. 38 коп.

Всего по ремонту Царевского шоссе израсходовано съ 1 января 1896 г. по 1 января 1897 г.—6300 р. 72 к. или на версту 308 р. 56 к. Для вывода расходовъ по смѣтѣ 1896 г. къ означенной суммѣ надлежитъ прибавить 531 р. 65 к., израсходованные въ 1895 году за счетъ смѣты 1896 г., и исключить: 1) расходы, подлежащіе отнесенію на 1897 г. въ суммѣ 922 р. 10 к., и 2) сумму, перенесенную со счета смѣты 1895 г. на расходы въ 1896 г. по работамъ и поставкамъ, оставшимся невыполненными по смѣтѣ 1895 г.—845 р. Такимъ образомъ произведенный по смѣтѣ 1896 г. расходъ составляетъ 5065 р. 27 к., а со включеніемъ оставшихся на 1 января 1897 г. невыполненныхъ расходовъ въ суммѣ 120 р.—5185 р. 27 к. или на версту 253 р. 93 к.

Счетъ ремонтныхъ

	Количество.	Руб.	К.	Руб.	К.
Израсходовано въ 1895 г. за счетъ смѣты 1896 г.		200	р. —	к.	
Израсходовано въ 1896 году		1540	» 99	»	
		1740	р. 99	к.	
На сезонныя работы по 31 р. 10 к. на версту. . . .	—	—	—	635	09
Въ томъ числѣ:					
а) По зимнимъ работамъ.					
На постановку 9456 п. с. снѣг. защитъ	354	р. 60	к.		
» перестановку защитъ	23	» 20	»		
» содержаніе саннаго пути.	74	» 45	»		
» » постоянныхъ рабочихъ.	2	» 50	»		
» закрытіе трубъ на зиму	6	» 40	»		
Итого.	461	р. 15	к.		
б) По весеннимъ работамъ.					
На прокопку снѣговыхъ кюветовъ	40	р. 91	к.		
» околку мостовъ и открытіе трубъ.	1	» 50	»		
» содержаніе весенняго полотна.	17	» —	»		
» » постоянныхъ рабочихъ.	15	» —	»		
Итого.	74	р. 41	к.		
в) По лѣтнимъ и осеннимъ работамъ.					
На счистку и уборку грязи	56	р. 03	к.		
» исправленіе размытыхъ обочинъ.	13	» 50	»		
» содержаніе постоянныхъ рабочихъ.	30	» —	»		
Итого.	99	р. 53	к.		
Транспортъ	—	—	—	635	09

работъ (Ст. II-я).

	Количество.	Руб.	К.	Руб.	К.
Оставалось на 1-е января 96 г. невыполнен- ныхъ расходовъ по смѣтѣ 95 г.		560	р.		
Назначено по смѣтѣ 1896 года		2460	»		
		3020	р.		
На сезонныя работы по 55 р. на версту.	—	—	—	1125	—
Транспортъ					

Счетъ ремонт

	Количество.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ . . .	—	—	—	635	09
На срѣзку и подсыпку обочинъ п. с.	4344	—	—	312	80
» розсыпь щебня съ засыпкою пескомъ и укаткою к. с.	44 ⁴ / ₈	—	—	324	28
Въ томъ числѣ:					
На розсыпь 18 к. с. мелкимъ ремонтъ . . . 72 р. 85 к.					
» 2 ⁴ / ₈ » » сплошн. утолщен. 65 » 18 »					
» засыпку сплошныхъ розсыпей 33 » — »					
» укатку » » 153 » 25 »					
На ямочный ремонтъ мостовыхъ	—	—	—	36	40
» замѣну шоссе мостовою на 20 вер. на про- тяженіи 100 п. с. = кв. с.	200	—	—	155	50
» замѣну шоссе мостовою на вѣткѣ на протя- женіи 141 п. с. = » »	282	—	—	249	71
На инструменты	—	—	—	27	21
Въ томъ числѣ:					
На покупку новыхъ 19 р. 86 к.					
» ремонтъ старыхъ 7 » 35 »					
С. Р. . .	—	—	—	1740	99
По счету невыполненныхъ расходовъ.					
На перемощеніе ленточной мостовой кв. с.	100	120	—	120	—
По учету смѣты.					
Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго на. . . .	—	—	—	1159	01
С. Р. . .	—	—	—	3020	—

ныхъ работъ

	Количество.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ . . .	—	—	—	1125	—
» исправленіе обочинъ п. с.	2200	—	12	264	—
» розсыпь щебня (см. 95 г.) 8 к. с.					
» » » (» 96 г.) 41 » »					
» поставку песку (см. 95 г.) 3 к. с.	49	6	—	294	—
» » » (» 96 г.) 7 » »					
» » » 10		4	—	40	—
На ремонтъ мостовыхъ	—	—	—	60	—
» перемощеніе ленточной мостовой 800 п. с. кв. с.	400	120	—	480	—
» подвозку камня к. с.	8	4	—	32	—
» замѣну шоссе мостовою на 20 вер. 100 п. с. и по вѣткѣ 150 п. с. = 400 кв. с.					
Поставка песку 40 к. с. × 4 р. 160 р.					
Планировка ящика 100 п. с. × 60 к. 60 »					
» » 150 п. с. × 50 к. 75 »					
Розсыпь песку 40 к. с. × 1 р. 25 к. 50 »					
Мощеніе съ расщебенкой 400 кв. с. × 60 к. 240 »					
Земляныя работы 100 »					
685 р.					
Въ томъ числѣ (см. 1895 г.)	—	—	—	500	—
(» 1896 г.)	—	—	—	185	—
На инструменты по 2 р. на верету	—	—	—	40	—
С. Р. . .	—	—	—	3020	—

Счетъ ремонта и перестройки мостовъ

	Количество.	Руб.	К.	Руб.	К.
Израсходовано въ 1896 году:					
На ремонтъ нижняго строенія, перемѣну наката и за- мощеніе откосовъ у моста на 5 в. 2 сот.	—	—	—	245	60
» перемѣну наката на рельсовой трубѣ на 7 верстѣ 2 соткѣ	—	—	—	132	30
» ремонтъ нижняго строенія и устройство шпунтового ряда у моста на 17 верстѣ.	—	—	—	217	80
» укрѣпленіе мостовъ для провоза тяжестей.	—	—	—	19	44
» постройку переѣзднаго мостика на 5 верстѣ.	—	—	—	15	40
» поправку сотенныхъ знаковъ	—	—	—	1	80
» постановку 60 охранныхъ тумбъ	—	—	—	28	35
				660	69
С. Р.	—	—	—	660	69

Счетъ содержанія

Израсходовано въ 1896 г. на содержаніе десятника. .	—	—	—	306	62
Въ томъ числѣ:					
На жалованье десятнику.	300	р.	—	к.	
» разѣзды и почтовые расходы	6	»	62	»	
По учету смѣты.					
Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго на. . . .	—	—	—	28	38
С. Р.	—	—	—	335	—

и дорожныхъ сооружений (Ст. III-я).

	Количество.	Руб.	К.	Руб.	К.
Назначено по смѣтѣ 1896 года:					
На ремонтъ нижняго строенія у моста на 5 вер. 2 сот.	—	—	—	—	60
» перемѣну наката на рельсовой трубѣ на 7 вер. 2 сот.	—	—	—	—	100
» мелкій ремонтъ мостовъ	—	—	—	—	50
» постройку 2-хъ новыхъ переѣздныхъ мостиковъ и ремонтъ старыхъ	—	—	—	—	60
С. Р.	—	—	—	270	—
По учету смѣты:					
Расходовъ причлось болѣе предполагаемаго на	—	—	—	—	390 69
С. Р.	—	—	—	660	69

десятника (Ст. IV).

Назначено по смѣтѣ 1896 года на содержаніе десятника.	—	—	—	335	—
С. Р.	—	—	—	335	—

Счетъ расходовъ, подлежащихъ отнесенію на 1897 годъ.

	Количеств.	Руб.	К.	Руб.	К.
<i>По ст. I. Матеріалы.</i>					
На покупку камня для щебня. к. с.	1 ⁵ / ₈	—	—	68	60
» выдачу въ счетъ бойки камня Петру Абросимову. .	—	—	—	160	—
» » » возки » Дементію Авдѣеву. .	—	—	—	350	—
<i>По ст. II. Работы.</i>					
На выдачу въ счетъ поставки лапника Сергѣю Лядову и Михаилу Коромыслову	—	—	—	289	44
<i>По ст. III. Мосты.</i>					
На забивку 1 куста свай у моста на 17 верстѣ . . .	—	—	—	54	06
С. Р. . .	—	—	—	922	10

Общій счетъ расходовъ по

Израсходовано въ 1895 г. за счетъ смѣты 1896 г. . .	—	—	—	531	65
» » 1896 году.	—	—	—	6300	72
Остается на 1 января 1897 года невыполненныхъ рас- ходовъ по смѣтѣ 1896 г.	—	—	—	120	—
<i>По учету смѣты.</i>					
Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго на. . . .	—	—	—	944	73
С. Р. . .	—	—	—	7897	10

отнесенію на 1897 годъ.

	Количеств.	Руб.	К.	Руб.	К.
<i>Ст. I. Матеріалы.</i>					
Подлежитъ отнесенію на 1897 годъ	—	—	—	922	10
<i>Ст. II. Работы.</i>					
<i>ремонтъ Царевского шоссе.</i>					
Оставалось на 1-е января 96 г. невыполненныхъ рас- ходовъ по смѣтѣ 95 г.	—	—	—	845	—
Назначено по смѣтѣ 1896 года	—	—	—	6130	—
Подлежитъ отнесенію на 1897 годъ.	—	—	—	922	10
С. Р. . .	—	—	—	7897	10

БОЛЬШЕВСКОЕ ШОССЕ.

Общее протяжение шоссе 4 вер.

Ст. I. Материалы.

Поставка каменного материала производилась хозяйственно, при чем выставлено $10\frac{2}{8}$ к. с., вместо 10 к. с., по цѣнѣ 50 р. 32 к., т. е. дешевле смѣты на 9 р. 68 к. Кроме этого получилось отсортированной шашки 0,188 куб. саж. по цѣнѣ 41 р. 32 к. Не считая суммы 112 р. 50 к., вырученной за проданный мягкій бракованный камень, по этой статьѣ получается остатокъ въ 87 р. 24 к.

Ст. II. Работы.

Въ общемъ на работы израсходовано 116 р. 34 к., т. е. менѣ ассигнованія на 228 р. 66 к. Въ отдѣльности расходъ распредѣляется такъ:

1) На *сезонныя работы* израсходовано 82 р. 14 к., т. е. менѣ на 67 р. 86 к., что составляетъ на версту шоссе 20 р. 53 к., а именно: а) на зимнія работы 18 р. 28 к., б) на весеннія работы 38 к., в) на лѣтнія и осеннія работы 1 р. 87 к., всего 20 р. 53 к.

Остатокъ получился главнымъ образомъ въ зимнихъ работахъ, вслѣдствіе дешево приобрѣтеннаго лапника.

На планировку обочинъ израсходовано лишь 5 р. 10 к., остальные работы на сумму 64 р. 90 к. частью произведены за счетъ сезонныхъ работъ, частью отложены вовсе.

На ямочный ремонтъ мостовыхъ израсходовано лишь 2 р. 70 к., т. е. менѣ смѣтнаго предположенія на 47 р. 30 к.

2) На *розсыть щебня* мелкимъ ремонтъ израсходовано 22 р. 40 к., при чемъ разсыпано всего 5 куб. саж.

Ст. III. Мосты и дорожныя сооруженія.

Ассигнованные на мелкій ремонтъ трубъ 50 р. остались не израсходованными.

Ст. IV Десятники.

На содержаніе десятниковъ израсходовано смѣтное назначеніе.

Всего по Большевскому шоссе съ 1 января 1896 г. по 1 января 1897 г. израсходовано 734 р. 93 к. или на версту 183 р. 73 к. Для опредѣленія расхода по выполнению смѣты 1896 г. изъ означенной суммы надлежитъ исключить: 1) расходы, подлежащіе отнесенію на 1897 г. въ суммѣ 25 р. 83 к., 2) поступившій возвратъ въ кассу управы 112 р. 50 к. Такимъ образомъ расходъ по смѣтѣ 1896 г. опредѣляется въ 596 р. 60 к. или на версту 149 р. 15 к.

Б о л ь ш е в Счетъ заготовки камен

	Количество.	Руб.	К.	Руб.	К.
Израсходовано въ 1896 году:					
На поставку щебня к. с.	10 ² / ₈	50	32	515	77
» » камня для мостовой » »	0 ¹ / ₁₈₈	41	32	7	79
» приемку и перевозку щебня	—	—	—	9	20
С. Р.	—	—	—	532	76
Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго на	—	—	—	199	74
С. Р.	—	—	—	732	50

Счетъ ремонтныхъ

Израсходовано въ 1896 году:					
На сезонныя работы по 20 р. 53 к. на версту	—	—	—	82	14
а) По зимнимъ работамъ.					
На постановку 1175 п. с. снѣговыхъ					
защитъ	52	р.	87	к.	
» перестановку защитъ	4	»	77	»	
» содержаніе саннаго пути	15	»	50	»	
Итого	73	р.	14	к.	
Транспортъ	—	—	—	82	14

с к о е ш о с с е. наго матеріала. (Ст I-я).

	Количество.	Руб.	К.	Руб.	К.
Назначено по смѣтѣ 1896 года:					
На поставку щебня к. с.	10	60	—	600	—
» накладные расходы	—	—	—	20	—
Поступило въ кассу Управы за проданный камень, оставшійся отъ постройки шоссе и собранный по резерву к. с.	7 ⁴ / ₈	15	—	112	50
С. Р.	—	—	—	732	50
С. Р.	—	—	—	732	50

работъ (Ст. II).

Назначено по смѣтѣ 1896 года:					
На сезонныя работы по 37 р. на версту	—	—	—	150	—
Транспортъ	—	—	—	150	—

Счетъ ремонт

	Количество.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	82	14
б) по весеннимъ работамъ.					
На открытіе трубъ 1 р. 50 к.					
в) по летнимъ и осеннимъ работамъ.					
На содержаніе постоянныхъ рабочихъ . . 7 р. 50 к.					
» розсыпь щебня мелкимъ ремонтомъ . . . к. с.	5	—	—	22	40
» ямочный ремонтъ мостовыхъ	—	—	—	2	70
» вспахиваніе и подсыпку обочинъ	—	—	—	5	10
» починку инструментовъ	—	—	—	4	—
С. Р.	—	—	—	116	34
По учету смѣты.					
Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго на.	—	—	—	228	66
С. Р.	—	—	—	345	—

Счетъ ремонта мостовъ и

По учету смѣты.					
Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго на.	—	—	—	50	—
С. Р.	—	—	—	50	—

ныхъ работъ.

	Количество.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	150	—
На розсыпь щебня к. с.					
» ямочный ремонтъ мостовыхъ	10	7	—	70	—
» планировку обочинъ	—	—	—	50	—
С. Р.	—	—	—	345	—
Назначено по смѣтѣ 1896 года:					
На мелкій ремонтъ мостовъ	—	—	—	50	—
С. Р.	—	—	—	50	—

Счетъ содержанія

	Количество.	Руб.	К.	Руб.	К.
Израсходовано въ 1896 году:					
На жалованье десятнику	—	—	—	60	—
Р. С.	—	—	—	60	—

Счетъ расходовъ, подлежащихъ

Израсходовано въ 1896 г. за счетъ смѣты 1897 г.

По ст. II. Работы.

На заготовку снѣговыхъ защитъ	—	—	—	25	83
С. Р.	—	—	—	25	83

Общій счетъ расходовъ, по

Израсходовано въ 1896 году.	—	—	—	734	93
По учету смѣты.					
Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго на	—	—	—	478	40
С. Р.	—	—	—	1213	33

десятника. (Ст. IV).

	Количество.	Руб.	К.	Руб.	К.
Назначено по смѣтѣ 1896 года:					
На жалованье десятнику	—	—	—	60	—
С. Р.	—	—	—	60	—

отнесенію на 1897 г.

Подлежитъ отнесенію на 1897 годъ.	—	—	—	25	83
ремонтъ Большевскаго шоссе.					
Назначено по смѣтѣ 1896 года	—	—	—	1075	—
Поступило возвратовъ въ кассу Управы.	—	—	—	112	50
Подлежитъ отнесенію на 1897 годъ.	—	—	—	25	83
С. Р.	—	—	—	1213	33

РОГАЧЕВСКОЕ ШОССЕ.

Общее протяженіе шоссе 33,60 версты.

Ст. I. Матеріалы.

Вся поставка каменнаго матеріала производилась хозяйственнымъ путемъ и обошлась дороже смѣты на 296 руб. 68 к., при чемъ выставлено новаго щебня $23\frac{4}{8}$ к. с., набито изъ брака отъ мостового камня $\frac{5}{8}$ к. с. и привезено выгрозотки съ Дмитровскаго шоссе $3\frac{3}{8}$ к. с. (т. е. всего $27\frac{6}{8}$ к. с., вмѣсто $30\frac{4}{8}$ к. с., шашки $4\frac{7}{8}$ к. с., вмѣсто 3 к. с.) Каменный матеріалъ возился преимущественно изъ карьеровъ: Озерецкаго и обошелся въ щебнѣ 51 р. 40 к. за куб. саж. и изъ Бабаевскаго и обошелся въ щебнѣ 35 р. 14 коп., въ шашкѣ 30 р. 30 к. Кромѣ этого $3\frac{5}{8}$ шашки изъ камня, купленнаго на линіи, обошлись 17 р. 56 коп. Выгрозотка съ 21 вер. Дмитровскаго шоссе на 1 вер. обошлась въ 22 р. 37 коп.

Ст. II. Работы.

Включая невыполненныя работы въ суммѣ 408 р. израсходовано по смѣтѣ отчетнаго года всего 3482 р. 48 к., т. е. болѣе противъ ассигнованія на 25 р. 48 к. Въ частности расходъ распределяется:

1. *Сезонныя работы* обошлись дороже смѣты на 271 р. 57 коп. или на версту шоссе 51 р. 39 к., вмѣсто назначенныхъ 45 руб., при чемъ средній расходъ на версту въ отдѣльности выражается такъ: а) на зимнія работы — 41 р. 21 к., б) на весеннія работы — 5 р. 93 коп., в) на лѣтнія и осеннія работы — 4 р. 25 к., итого 51 р. 39 коп. Планировка обочинъ сдавалась по смѣтной цѣнѣ, но количествомъ произведено болѣе на 115 саж. или на сумму 11 р. 50 коп. На одерновку канавъ израсходовано менѣе предполагаемаго на 143 р. 56 коп. по той причинѣ, что часть работъ, а именно 626 кв. с., осталась не выполненной.

2. *Розсыпь щебня* производилась только мелкимъ ремонтомъ, при чемъ разсыпано $10\frac{2}{8}$ к. с. исключительно постоянными рабочими (полѣтниками).

3. *Содержаніе мостовыхъ*. На ямочный ремонтъ израсходовано 165 р. 35 коп., т. е. менѣе предполагаемаго по смѣтѣ на 59 руб. 65 коп. Перемощеніе мостовыхъ произведено лишь частью на 24 верстѣ 5 сот. на протяженіи 54 п. с. шир. въ 1,50 с., при чемъ израсходовано 74 р. 47 к. или на 1 кв. саж. 92 к.

4. *Капитальныя работы*. Къ этимъ работамъ отнесено замощеніе обочинъ при вѣздахъ на шоссе съ проселочныхъ дорогъ. Работы эти произведены количествомъ въ предѣлахъ смѣты, но съ передержкою въ 67 р. 65 коп.

Ст. III. Мосты и дорожныя сооруженія.

На ремонтъ мостовъ и дорожныхъ сооруженій израсходовано всего 36 р. 15 к., т. е. менѣе противъ смѣты на 348 р. 85 к. по той причинѣ, что замощеніе лотка на 1 верстѣ и мелкій ремонтъ обошлись дешевле, а главнымъ образомъ вслѣдствіе не исполненной работы по устройству 10 новыхъ переѣздныхъ мостиковъ и ремонту старыхъ, которую оказалось возможнымъ отложить.

Ст. IV. Десятники.

На содержаніе десятника израсходовано менѣе ассигнованія на 147 руб.

Всего по Рогачевскому шоссе съ 1 января 1896 г. по 1 января 1897 г. израсходовано 4050 р. 04 к. или на версту 120 р. 54 к. Для опредѣленія расходовъ по выполненію смѣты 1896 г. къ означенной суммѣ надлежитъ прибавить расходы за счетъ смѣты 1896 г., произведенные въ 1895 г., 786 р. 52 к., и исключить: 1) расходы, подлежащіе отнесенію на 1897 г., въ суммѣ 21 р. 25 к., 2) сумму, перенесенную со счета смѣта 1895 г. на расходы въ 1896 г. по работамъ и поставкамъ, оставшимся не выполненными по смѣтѣ 1895 г., 243 р. Такимъ образомъ произведенный до 1 января 1896 года расходъ по смѣтѣ 1896 г. опредѣляется 4572 р. 31 к. Кромѣ того по смѣтѣ 1896 года осталось невыполненныхъ расходовъ на сумму 408 руб. со включеніемъ коей весь расходъ по смѣтѣ 1896 года составитъ 4980 р. 31 к. или на версту 148 р. 22 к.

Р о г а ч е в

Счетъ заготовки камен

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Израсходовано въ 1895 году за счетъ смѣты 1896 года.		211	р. 40	к.	
Израсходовано въ 1896 году		1140	» 28	»	
		1351	р. 68	к.	
На заготовку щебня:					
изъ камня, вывезеннаго изъ Озерцакаго карьера. к. с.	18	51	40	925	20
» » » Бабаиховскаго кар. » »	5 ⁴ / ₈	35	14	193	25
Набито изъ брака отъ стараго мостоваго камня. » »	3 ³ / ₈	6	80	4	30
Выгрозочено щебня.	3 ⁵ / ₈	—	—	81	09
На перевозку выгрозотки съ 9 вер. на 8 и 10 вер. Рогачевскаго шоссе.	27 ¹ / ₈	—	—	33	30
На заготовку камня для мостовой:					
Изъ купленнаго на линіи	3 ⁶ / ₈	17	56	65	85
» Бабаиховскаго карьера	1 ¹ / ₈	30	30	34	19
На приѣмку и сборку камня	—	—	—	14	50
С. Р.	—	—	—	1351	68
С. Р.	—	—	—	1351	68
Счетъ ремонтныхъ					
Израсходовано въ 1895 г. за счетъ смѣты 1896 года.		347	р. 75	к.	
Израсходовано въ 1896 году.		2726	» 73	»	
		3074	р. 48	к.	
На сезонныя работы по 51 р. 39 к. на версту . . .	—	—	—	1726	57
Транспортъ.	—	—	—	1726	57

с к о е ш о с с е .

наго матеріала. (Ст. I).

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Назначено по смѣтѣ 1896 года:					
на заготовку щебня. к. с.	30 ⁴ / ₈	30	—	915	—
» поставку камня для мостовой	3	30	—	90	—
» накладные расходы	—	—	—	50	—
С. Р.	—	—	—	1055	—
По учету смѣты.					
Расходовъ причлось болѣе предполагаемаго на . . .	—	—	—	296	68
С. Р.	—	—	—	1351	68
работъ (Ст. II).					
Оставалось на 1 января 1896 г. невыполненныхъ расходовъ по смѣтѣ 1895 года.		208	р.		
Назначено по смѣтѣ 1896 года		3249	»		
		3457	р.		
На сезонныя работы по 45 руб. на версту.	—	—	—	1455	—
Транспортъ.	—	—	—	1455	—

Счетъ ремонтъ

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ.....	—	—	—	1726	57
а) По зимнимъ работамъ.					
На постановку 20552 п. с. свѣго- выхъ зашитъ	1233	р.	12	к.	
» содержаніе саннаго пути.	103	»	46	»	
» содержаніе постоянныхъ рабочихъ.	48	»	—	»	
Итого.	1384	р.	58	к.	
б) По весеннимъ работамъ.					
на прокопку свѣговыхъ канавъ	142	р.	33	к.	
» околку моста	3	»	—	»	
» очистку полотна весною.	42	»	—	»	
» содержаніе постоянныхъ рабочихъ.. . . .	12	»	—	»	
Итого.	199	р.	33	к.	
в) по лѣтнимъ и осеннимъ работамъ:					
» содержаніе постоянныхъ рабочихъ.	142	р.	66	к.	
На планировку обочинъ { 1200 п. с. въ 1895 г. } п. с.	4615	—	10	461	50
{ 3415 » » „ 1896 » } п. с.	973	23	—	336	44
» одерновку канавъ.	—	—	—	—	—
» розсыпь щебня мелкимъ ремонтъ.	—	—	—	6	—
» ямочный ремонтъ мостовыхъ	—	—	—	165	35
» перемощеніе мостовой	—	—	—	74	47
» замощеніе обочинъ при вѣздахъ на шоссе. кв. с.	106	302	—	275	65
» инструменты	—	—	—	28	50
Въ томъ числѣ:					
На покупку новыхъ	10	р.	10	к.	
» исправленіе старыхъ	18	»	40	»	
Транспортъ.	—	—	—	3074	48

ныхъ работъ

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ.	—	—	—	1455	—
На планировку обочинъ п. с.	4500	—	10	450	—
» углубленіе канавъ съ одерновкою кв. с.	1600	—	30	480	—
» розсыпь щебня к. с.	19	6	—	114	—
» поставку песку »	6	5	—	30	—
» ямочный ремонтъ мостовыхъ	—	—	—	225	—
» перемощеніе мостовыхъ на 5, 6, 8, 15, 16, 17, 24, 28 и 31 верстахъ общюю сложностью. . . кв. с.	350	1	20	420	—
» замощеніе обочинъ при вѣздахъ на шоссе съ просел. дорогъ (смѣта 1895 г.).. . . . »	100	1	80	180	—
» подвозку камня к. с.	7	4	—	28	—
» инструменты	—	—	—	75	—
Транспортъ.	—	—	—	3457	—

Счетъ ремонт

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ.	—	—	—	3074	48
По счету невыполненныхъ расходовъ.					
На розсыпь щебня к. с.	18	6	—	108	—
» » песку » »	6	5	—	30	—
» перемощеніе мостовыхъ кв. с.	225	1	20	270	—
С. Р.	—	—	—	408	—
С. Р.	—	—	—	3482	48

Счетъ ремонта и перестройки мостовъ

Израсходовано въ 1895 году за счетъ смѣты 1896 г. 227 р. 37 к. ¹⁾					
Израсходовано въ 1896 году. 36 » 15 »					
На замощеніе лотка подъ рельсовую трубою на 1-й вер. 5 соткѣ.	—	—	—	6	30
» мелкій ремонтъ мостовъ	—	—	—	29	85
С. Р.	—	—	—	36	15
По учету смѣты.					
Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго на.	—	—	—	348	85
С. Р.	—	—	—	385	—

¹⁾ Въ 1897 г. перечислено на постройку Рогачевского шоссе.

ныхъ работъ.

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ.	—	—	—	3457	—
По учету смѣты:					
Расходовъ причлось болѣе предполагаемаго на.	—	—	—	25	48
С. Р.	—	—	—	3482	48

и дорожныхъ сооружеій (Ст. III).

Оставалось на 1-е января 1896 года невы-					
полненныхъ расходовъ по см. 1895 г. 35 р.					
Назначено по см. 1896 г. 350 »					
385 р.					
На замощеніе лотка подъ рельсовую трубою на 1 вер. 5 соткѣ.	—	—	—	35	—
» мелкій ремонтъ мостовъ	—	—	—	100	—
» устройство 10 новыхъ переѣздныхъ мостиковъ и ремонтъ старыхъ.	—	—	—	250	—
С. Р.	—	—	—	385	—

Счетъ содержанія

	Количество	Руб.	К.	Руб.	К.
Израсходовано въ 1896 г.:					
На содержаніе десятника	—	—	—	353	—
Въ томъ числѣ:					
на жалованье десятнику				350	р.
» канцелярскіе расходы				3	»
По учету смѣты.					
Расходоѵ причлось менѣе предполагаемаго на . . .	—	—	—	147	—
С. Р.	—	—	—	500	—

Счетъ расходовъ, подлежащихъ

Ст. II. Работы.

На заготовку песку для перемощенія на 25 вер. к. с.	5	4	25	21	25
С. Р.	—	—	—	21	25

Общій счетъ расходовъ по

Израсходовано въ 1895 г. за счетъ смѣты 1896 г. . .	—	—	—	786	3
Израсходовано въ 1896 году	—	—	—	4050	0
Остается на 1 января 1897 г. невыполненныхъ расхо-	—	—	—	408	—
довъ по смѣтѣ 1896 года.					
По учету смѣты.					
Расходоѵ причлось менѣе предполагаемаго на . . .	—	—	—	173	6
С. Р.	—	—	—	5418	2

десятника. (Ст. IV).

	Количество	Руб.	К.	Руб.	К.
Назначено по смѣтѣ 1896 года:					
на содержаніе десятника	—	—	—	500	—
С. Р.	—	—	—	500	—

отнесенію на 1897 годъ.

Подлежитъ отнесенію на 1897 годъ	—	—	—	21	25
--	---	---	---	----	----

ремонтѹ Рогачевскаго шоссе.

Оставалось на 1 января 1896 г. невыполненныхъ рас-	—	—	—	243	—
ходовъ по смѣтѣ 1895 года					
Назначено по смѣтѣ 1896 года.	—	—	—	5154	—
Подлежитъ отнесенію на 1897 годъ.	—	—	—	21	25
С. Р.	—	—	—	5418	2

(VI) (Стр. IV)

ПЕРЕРВИНСКОЕ ШОССЕ.

Общее протяжение—7,33 версть.

Ст. I. Матеріалы.

Въ число назначенныхъ по смѣтѣ 13⁴/₈ куб. саж. щебня поставлено 17⁴/₈ куб. саж. Камень для щебня (кремнистый известнякъ) заготовленъ хозяйственнымъ способомъ въ арендованномъ управой Саврасовскомъ карьерѣ, находящемся въ концѣ I перегона Каширскаго шоссе, откуда и вывезенъ зимой на лошадяхъ за разстояніе около 20 верствъ. Передержка по ст. I въ 118 р. 93 коп., не смотря на пониженіе заготовительной стоимости щебня (55 р. 37 к. вмѣсто смѣтныхъ 60 руб.), объясняется перепоставкой 4 куб. с. щебня.

Ст. II. Работы.

1) На сезонныя работы израсходовано—828 р. 60 к., т. е. болѣе ассигнованнаго на 328 р. 60 к. Передержка эта объясняется неблагопріятными атмосферическими условіями, особенно вредно отозвавшимися на содержаніи санныго пути и потребовавшими вторичнаго углубленія кюветовъ для пропуска воды весной.

Поверстный расходъ на сезонныя работы распредѣляется слѣдующимъ образомъ по отдѣльнымъ категоріямъ сезонныхъ работъ: а) зимнія съ постановкой зацѣпъ по единичной цѣнѣ 8 коп. съ 1 пог. саж., на версту—72 руб. 11 коп., б) весеннія съ прокопкой кюветовъ—13 руб. 08 коп., в) лѣтнія и осеннія—27 р. 85 коп., а весь поверстный расходъ на сезонныя работы составляетъ—113 руб. 04 коп. Кромѣ того, какъ видно изъ денежной вѣдомости, израсходовано 112 р. 26 коп. на углубленіе и прочистку заплывшихъ и размывшихъ кюветовъ въ песчаномъ грунтѣ.

2) На розсыпь 6⁴/₈ куб. с. щебня мелкимъ рементомъ израсходовано—48 р. Средняя стоимость 1 к. с.—7 р. 46 коп.

3) Ямочный ремонтъ, вслѣдствіе хорошаго состоянія мостовыхъ, произведенъ въ меньшемъ противъ назначеннаго по смѣтѣ размѣрѣ. Всего же по ст. II перерасходовано—309 р. 51 коп.

Ст. III. Мосты.

Произведена перестройка 3-хъ переѣздныхъ мостиковъ, при чемъ получилось сбереженіе—23 р. 85 коп.

Всего по Перервинскому шоссе израсходовано въ теченіи 1896 года 2508 р. 38 к. или на версту 342 р. 21 коп. Для опредѣленія расхода по смѣтѣ 1896 г. къ означенной суммѣ надлежитъ прибавить расходы, произведенные въ 1895 г. за счетъ смѣты 1896 г.,—162 р. 21 коп. и исключить 200 руб., израсходованные за счетъ смѣты 1897 г.; такимъ образомъ расходъ по смѣтѣ 1896 г. опредѣлится въ 2470 р. 59 к. или на версту 337 р. 05 к.

Перервин Счеть заготовки камен

	Количест.	Руб. К.	Руб. К.
Израсходовано въ 1896 году:			
На поставку щебня изъ Саврасовскаго карьера. к. с.	174/8	55 37	968 93
С. Р.	—	—	968 93

Счеть ремонтныхъ

Израсходовано въ 1895 году за счетъ смѣты 1896 года.	112 р. 26 к.		
Израсходовано въ 1896 году.	972 > 25 >		
	1084 р. 51 к.		
На сезонныя работы по 113 р. 04 к. на версту . . .	—	—	828 60
а) по зимнимъ работамъ:			
На постановку 2729 п. с. снѣговыхъ зашитъ	218 р. 32 к.		
» перестановку и поправку зашитъ.	43 > 03 >		
» содержаніе саннаго пути	263 > 20 >		
» закрытіе трубъ на зиму	4 > — >		
Итого.	528 р. 55 к.		
Транспортъ.	—	—	828 60

ское шоссе. наго матеріала. (Ст. I).

	Количест.	Руб. К.	Руб. К.
Назначено по смѣтѣ 1896 года:			
На поставку щебня. к. с.	134/8	60	810
» накладные расходы.	—	—	40
С. Р.	—	—	850
По учету смѣты.			
Расходовъ причлось болѣе предполагаемаго на.	—	—	118 93
С. Р.	—	—	968 93

работъ. (Ст. II).

Назначено по смѣтѣ 1896 года:			
На сезонныя работы по 70 р. на версту	—	—	500
Транспортъ.	—	—	500

Счетъ ремонт

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ . . .	—	—	—	828	60
б) по весеннимъ работамъ:					
на прокопку снѣговыхъ кюветовъ . . .	30	р.	69	к.	
» околку мостовъ и открытіе трубъ . . .	10	»	90	»	
» очистку полотна весною	36	»	—	»	
» уходъ за слабыми мѣстами	18	»	30	»	
Итого . .	95	р.	89	к.	
в) по лѣтнимъ и осеннимъ работамъ:					
на счистку и уборку грязи	67	р.	96	к.	
» мелкія поправки обочинъ	22	»	80	»	
» » » полотна	3	»	90	»	
» содержаніе постоянныхъ рабочихъ	109	»	50	»	
Итого . .	204	р.	16	к.	
На углубленіе канавъ	п. с.	1871	—	—	112 26
» розсыпь щебня мелкимъ ремонтомъ	к. с.	6 ⁴ / ₈	—	—	48 —
» ямочный ремонтъ мостовыхъ	—	—	—	—	56 50
» инструменты	—	—	—	—	39 15
Въ томъ числѣ:					
на покупку новыхъ	27	р.	60	к.	
» исправленіе старыхъ	11	»	55	»	
С. Р. . .	—	—	—	1084	51

ныхъ работъ.

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	500	—
На розсыпь щебня					
» ямочный ремонтъ мостовыхъ	15	куб. с.	6	—	90 —
» инструменты	—	—	—	—	160 —
С. Р. . .	—	—	—	775	—
По учету смѣты.					
Расходовъ причлось болѣе предполагаемаго на	—	—	—	309	51
С. Р. . .	—	—	—	1084	51

Счетъ ремонта мостовъ и

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Израсходовано въ 1895 г. за счетъ					
сметы 1896 г.	49	р.	95	к.	
Израсходовано въ 1896 г.	1	»	20	»	
	51	р.	15	к.	
На мелкій ремонтъ мостовъ	—	—	—	120	
» постройку 3 переѣздныхъ мостиковъ	—	—	—	49	95
С. Р.	—	—	—	51	15
По учету сметы:					
Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго на.	—	—	—	23	85
С. Р.	—	—	—	75	

Счетъ содержанія

Израсходовано въ 1896 году:					
На содержаніе десятника	—	—	—	366	
Въ томъ числѣ:					
На жалованье десятнику	360	р.			
» канцелярскіе расходы	6	»			
По учету сметы.					
Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго на	—	—	—	34	
С. Р.	—	—	—	400	

дорожныхъ сооружений (Ст. III).

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Назначено по сметѣ 1896 г.:					
на мелкій ремонтъ мостовъ	—	—	—	75	
С. Р.	—	—	—	75	
По учету сметы.					
Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго на	—	—	—	—	—
С. Р.	—	—	—	—	—

Назначено по сметѣ 1896 г.:					
на жалованье и разѣзды десятника	—	—	—	400	
С. Р.	—	—	—	400	

Счетъ расходовъ, подлежащихъ

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
На выдачу подрядчику Зоткину въ счетъ поставки лапника.....	—	—	—	200	—
С. Р.	—	—	—	200	—
Общій счетъ расходовъ					
Израсходовано въ 1895 г. за счетъ смѣты 1896 г. . .	—	—	—	162	21
Израсходовано въ 1896 году.	—	—	—	2508	38
С. Р.	—	—	—	2670	59

отнесенію на 1897 годъ.

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Подлежитъ отнесенію на 1897 годъ	—	—	—	200	—
по ремонту Перервинскаго шоссе.					
Назначено по смѣтѣ 1896 года	—	—	—	2100	—
Подлежитъ отнесенію на 1897 годъ	—	—	—	200	—
По учету смѣты.					
Расходовъ причлось болѣе предполагаемаго на.	—	—	—	370	59
С. Р.	—	—	—	2670	59

БРОННИЦКОЕ ШОССЕ.

Общее протяженіе 10,22 верстѣ.

Ст. I. Матеріалы.

Выполнена весьма близко къ смѣтѣ поставка щебня, при чемъ стоимость кубической сажени обошлась въ среднемъ около 50 р., т. е. на 5 р. ниже смѣты, вслѣдствіе чего отъ этой операціи получилось свыше 300 руб. сбереженія безъ пониженія качества камня. Камня для замощенія откосовъ выставлено смѣтное количество по цѣнѣ на 3 р. ниже смѣты. Камня для мостовой поставлено значительно меньше смѣтного, а именно—только $\frac{4}{8}$ куб. саж. изъ случайнаго источника, и единичная стоимость заготовки этого камня не можетъ быть признана нормальной. Въ общемъ по ст. I полученъ остатокъ въ 602 р. 84 к.

Ст. II. Работы.

Сезонныя работы обошлись дороже смѣтнаго назначенія и составили 110 р. 05 к. на вер., вмѣсто предполагаемыхъ 78 р. Причина этого перерасхода заключается, съ одной стороны, въ недостаточности смѣтнаго ассигнованія, выведеннаго на основаніи нѣсколькихъ ближайшихъ лѣтъ, когда защиты ставились въ неполномъ количествѣ, а, съ другой стороны—въ значительномъ расходѣ на содержаніе саннаго пути, вызваннымъ атмосферическими условіями и достигшимъ въ отчетномъ году 300 р. 20 к., т. е. почти 30 р. на версту. Единичная стоимость постановки и содержанія снѣговыхъ защитъ въ отчетномъ году составила лишь 9 коп. на 1 пог. саж. противъ 10 и 11 к., платившихся въпредшествовавшіе года. Расходы по производству весеннихъ и лѣтнихъ работъ не отклоняются отъ обычныхъ нормъ. Розсыпь щебня произведена близко къ смѣтному назначенію, а именно: сдѣлано вмѣсто 85 к. с. сплошныхъ и 5 к. с. мелкихъ розсыпей—75 к. с. первыхъ и 5 к. с. вторыхъ. Въ мѣстахъ, назначенныхъ къ утолщенію, сдѣланы слѣдующія перемѣны, обусловившіяся ближайшимъ осмотромъ полотна: отложены на

годъ утолщенія на 1 верстѣ 4 сот., на 2 вер. 50 саж. 4 сот. и вся 5 сотка и на 3 вер. 40 с. 2 сот. и вся 3 сотка, а всего отложено 390 п. с.; утолщено въ замѣнъ того на 10 вер. по 50 саж. 1 и 4 сот.—100 п. с. Всего же утолщено: на 3 вер. 4 и 5 сот.—200 п. с., на 4 вер. все протяженіе—500 п. с., на 5 в. все протяженіе—500 п. с., на 6 вер. 1 сот.—100 п. с., на 7 вер. 3, 4 и 5 сотки—300 п. с., на 10 вер. 50 саж. 1-й сот. 2 и 3 и 50 с. 4 сот.—300 п. с. Всего 1900 п. с. Стоимость розсыпей обошлась близко къ смѣтному предположенію и составила на 1 куб. с. всего израсходованнаго щебня 6 руб. 88 к., а на 1 куб. саж. собственно сплошныхъ розсыпей 7 р. 23 к., включая въ то число и стоимость песка для засыпки. Распределеніе расхода по розсыпямъ видно изъ вѣдомости расходовъ.

Ремонтъ мостовыхъ произведенъ въ размѣрѣ нѣсколько большемъ смѣтнаго назначенія, по причинѣ встрѣтившейся надобности въ небольшихъ поправкахъ откосовъ и подводныхъ частей дамбъ послѣ спада весеннихъ водъ. Въ общемъ по ст. II получилась передержка въ размѣрѣ 280 р. 99 к. по вышеуказанной причинѣ.

Ст. III. Мосты и дорожныя сооруженія.

Исполнена смѣтная работа по ремонту моста № 4 на 5 вер. 5 сот., исключая замощенія откосовъ, и произведена сверхсмѣтная работа на мосту № 2 на сумму 131 р. 41 коп. Въ общемъ по ст. III получена передержка въ размѣрѣ 72 р. 91 к.

По ст. IV. Десятники.

Полученъ небольшой остатокъ.

По ст. V. Переправы.

Кромѣ расхода по уплатѣ за содержаніе переправы, согласно контракта, произведенъ расходъ по постройкѣ 3-хъ новыхъ плотовъ и ремонту оставшейся части стараго моста, при чемъ полученъ довольно значительный остатокъ, частью отъ оказавшейся возможности приобрести лѣсъ для новыхъ плотовъ по весьма выгоднымъ цѣнамъ, частью вслѣдствіе уменьшенія предполагавшихся работъ. Въ общемъ по ст. V полученъ остатокъ въ размѣрѣ 469 р. 79 к.

Всего по Бронницкому шоссе съ 1 января 1896 г. по 1 января 1897 г.—8145 р. 47 к. или на версту 797 р. 01 к. Для опредѣленія расхода по выполненію смѣты 1896 г. къ означенной суммѣ надлежитъ прибавить расходы за счетъ смѣты 1896 г., произведенные въ 1895 г., 385 руб., и исключить расходы, подлежащіе отнесенію на 1897 г., въ суммѣ 365 р. 20 к. Такимъ образомъ расходъ по смѣтѣ 1896 г. опредѣлится въ 8165 р. 27 к. или на версту 797 р. 90 к.

Бронницкое Счетъ заготовки каменного

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Израсходовано въ 1895 году за счетъ смѣты 1896 года		255	р. — к.		
Израсходовано въ 1896 году		3042	» 16 »		
		3297	р. 16 к.		
На поставку щебня.					
Изъ камня, купленнаго на линіи	1 ⁵ / ₈	—	—	63	09
» » въ с. Рѣчицахъ	56 ³ / ₈	50	03	2820	69
» » вывезеннаго изъ Мининскаго карьера » »	51 ¹ / ₈	53	36	273	50
На разбивку обоя	4 ¹ / ₈	—	—	8	91
» поставку камня для мостовой	4 ¹ / ₈	29	94	14	97
» » » замощенія откосовъ	5	17	—	85	—
» приемку, мѣтку и перевозку щебня	—	—	—	31	—
С. Р.	—	—	—	3297	16
По учету смѣты расходовъ причлось менѣе предполо- женнаго на.				602	84
С. Р.	—	—	—	3900	—

Счетъ ремонтныхъ

Израсходовано въ 1895 году за счетъ смѣты 1896 года		130	р. — р.		
Израсходовано въ 1896 году		1750	» 99 »		
		1880	р. 99 к.		
На сезонныя работы по 110 р. 05 к. на версту . . .	10,22	110	05	1124	75
Транспортъ	—	—	—	1124	75

шоссе. материала. (Ст. I-я).

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Назначено по смѣтѣ 1896 года.					
На поставку щебня.	64	55	—	3520	—
На поставку камня для мостовой.	5	50	—	250	—
» » » исправленія откосовъ	5	20	—	100	—
» накладные расходы	—	—	—	30	—
С. Р.	—	—	—	3900	—
С. Р.	—	—	—	3900	—
работъ. (Ст. II-я).					
Назначено по смѣтѣ 1896 года.					
На сезонныя работы по 78 руб. на версту	—	—	—	800	—
Транспортъ	—	—	—	800	—

Счетъ ремонтныхъ работъ.

	Количество.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ . . .	—	—	—	1124	75
Въ томъ числѣ:					
а) По зимнимъ работамъ.					
На постановку 5955 п. е. снѣговыхъ					
защитъ	535	р.	95	к.	
» содержаніе саннаго пути	300	»	20	к.	
Итого	836	р.	15	к.	
б) По весеннимъ работамъ.					
На содержаніе весенняго полотна	78	р.	60	к.	
» » постоянныхъ рабочихъ	14	»	—	к.	
Итого	92	р.	60	к.	
в) По лѣтнимъ и осеннимъ работамъ.					
На содержаніе постоянныхъ рабочихъ	196	р.			
» планировку обочинъ п. с.	2580	—	—	106	—
» розсыпь щебня съ засыпкою пескомъ и укаткою к. с.	80	—	—	550	69
Въ томъ числѣ.					
На розсыпь 5 к. с. мелкимъ ремонтъ	8	р.	40	к.	
» » » сплошнымъ утол-					
щеніемъ	176	»	25	»	
» засыпку сплошныхъ розсыпей	123	»	85	»	
» укатку » »	242	»	19	»	
» исправленіе и замощеніе 37,8 кв. с.					
откосовъ у Бронницкой дамбы	—	—	—	33	08
» мелкій ремонтъ мостовыхъ	—	—	—	29	30
Транспортъ	—	—	—	1813	82

	Количество.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	800	—
На планировку обочинъ п. с.					
» розсыпь щебня к. с.	1500	—	—	100	—
» поставку песку » »	90	6	—	540	—
	12	5	—	60	—
На ремонтъ мостовыхъ					
Транспортъ	—	—	—	1570	—

Счетъ ремонтныхъ работъ.

	Количеств.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	1843	82
На перемощеніе 14,2 кв. с. мостовыхъ на обочинѣ . .	—	—	—	8	52
» » 16 п. с. мостовой на 2 веретѣ	—	—	—	19	20
» инструменты: (покупка новыхъ)	—	—	—	9	45
С. Р.	—	—	—	1880	99
С. Р.	—	—	—	1880	99

Счетъ ремонта мостовъ и дорожныхъ сооружений. (Ст. III-я).

Израсходовано въ 1896 году:

На исправленіе наката и ремонтъ нижняго строенія моста № 4 длин. 2 саж. на 5 сот. 5 вер.	—	—	—	127	60
» ремонтъ нижняго строенія у моста № 2 дл. 8 саж. на 2 сот. 2 вер.	—	—	—	131	41
» мелкій ремонтъ моста на 9 вер.	—	—	—	11	70
» постановку 8 охранныхъ тумбъ	—	—	—	2	20
С. Р.	—	—	—	272	91
С. Р.	—	—	—	272	91

Счетъ содержанія десятника. (Ст. IV-я).

Израсходовано въ 1896 году.

На содержаніе десятника	—	—	—	84	—
По учету смѣты	—	—	—	—	—
Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго на	—	—	—	16	—
С. Р.	—	—	—	100	—

Счетъ содержанія десятника.

	Количеств.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	570	—
На инструменты	—	—	—	30	—
С. Р.	—	—	—	1600	—
По учету смѣты	—	—	—	—	—
Расходовъ причлось болѣе предполагаемаго на	—	—	—	280	99
С. Р.	—	—	—	1880	99

Назначено по смѣтѣ 1896 года.

На перемѣну наката, исправленіе нижняго строенія и замощеніе откосовъ у моста на 5 вер. 5 сот. . . .	—	—	—	150	—
» мелкій ремонтъ мостовъ, охранныхъ тумбъ и дорожныхъ знаковъ	—	—	—	50	—
С. Р.	—	—	—	200	—
По учету смѣты	—	—	—	—	—
Расходовъ причлось болѣе предполагаемаго на	—	—	—	72	91
С. Р.	—	—	—	272	91

Назначено по смѣтѣ 1896 года.

На содержаніе десятника	—	—	—	100	—
С. Р.	—	—	—	100	—

Счетъ содержанія переправы и наплавного моста. (Ст. V-я).

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Израсходовано въ 1896 году.					
На содержаніе переправы	—	—	—	1509	56
» ремонтъ наплавного моста съ постройкою 3-хъ новыхъ плотовъ	—	—	—	1120	65
С. Р.	—	—	—	2630	21
По учету смѣты.					
Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго на . . .	—	—	—	469	79
С. Р.	—	—	—	3100	—

Счетъ расходовъ, подлежащихъ отнесенію на 1897 годъ.

Израсходовано въ 1896 году за счетъ смѣты 1897 г.					
По ст. II. Работы.					
На заготовку снѣговыхъ зашитъ	—	—	—	365	20
С. Р.	—	—	—	365	20

Общій счетъ расходовъ по ремонту Бронницкаго шоссе.

Израсходовано въ 1895 году за счетъ смѣты 1896 г.	—	—	—	385	—
» въ 1896 году	—	—	—	8145	47
По учету смѣты.					
Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго на . . .	—	—	—	734	73
С. Р.	—	—	—	9265	20

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Назначено по смѣтѣ 1896 года.					
На содержаніе переправы	—	—	—	1500	—
» ремонтъ наплавного моста съ возобновленіемъ частей плотовъ	—	—	—	1600	—
С. Р.	—	—	—	3100	—

Подлежитъ отнесенію на 1897 годъ	—	—	—	365	20
--	---	---	---	-----	----

Назначено по смѣтѣ 1896 года	—	—	—	8900	—
Подлежитъ отнесенію на 1897 годъ	—	—	—	365	20
С. Р.	—	—	—	9265	20

ПЕТРОВСКОЕ ШОССЕ.

Общее протяженіе отъ ст. Голицыно до с. Петровскаго 11,28 в.

Ст. I. Матеріалы.

По смѣтѣ отчетнаго года было предположено поставить 14 куб. саж. щебня на сумму 490 р.

За этотъ счетъ исполнено:

Выставлено щебня	12 ⁵ / ₈ к. с. на сумму	490 р. — к.
„ шапки	4 ⁷ / ₈ „ „ „ „	139 „ 71 „
Итого . . .		629 р. 71 к.

Большая часть каменнаго матеріала заготовлена изъ карьера „Красная горка“. Стоимость заготовки камня въ карьерѣ—40 руб. за хозяйственную сажень, равную по объему 2 к. саж., при чемъ за копку камня платилось по 30 руб., поземельныхъ 8 р. 75 коп. и мелкихъ не-окладныхъ расходовъ падало на одну хозяйственную саж. 1 р. 25 к. Вывозка камня изъ карьера на линію оплачивалась по 9 и 10 руб. за куб. саж., бойка его по 10 руб. и колка по 3 руб. 25 коп. Всего заготовлено изъ этого карьера щебня 11⁷/₈ к. с. по средней цѣнѣ 37 руб. 03 коп. и камня для мостовой 3²/₈ к. с. по 31 р. 85 к., ⁶/₈ к. с. щебня набито изъ камня, купленнаго на линіи по 20 р. за куб. саж. и 1⁵/₈ к. с. камня для мостовой куплены у подрядчика Ступина по 18 р. 30 к. и за колку его уплачено по 3 р. 50 к. за куб. саж.

Всего по ст. I израсходовано за счетъ смѣты 1896 г. 645 р. 84 коп., болѣе смѣтнаго назначенія на 95 руб. 84 коп.

Кромѣ того, по этой статьѣ израсходовано на поставку за счетъ смѣты 1897 г. 10 куб. саж. щебня—370 р. 15 к.

Ст. II. Работы.

Средній поверстный расходъ на сезонныя работы распределяется слѣдующимъ образомъ: а) на зимнія работы съ постановкою снѣговыхъ защитъ 19 р. 89 коп. Защиты поставлены хозяйственнымъ способомъ, при чемъ за лапникъ платилось по 5 р. за 1000 суковъ, а за постановку защитъ по 60 коп. за 100 пог. саж. Поверстный расходъ на по-

становку и поправку защитъ составляетъ 12 руб. 75 коп., б) на весеннія работы съ прокопкою снѣговыхъ кюветовъ 5 р. 01 к. на версту и в) на лѣтнія и осеннія работы 7 р. 32 к. на версту.

Розсыпь щебня.

Сплошнаго утолщенія шоссе въ отчетномъ году не предполагалось, на мелкій же ремонтъ изъ ассигнованныхъ 90 руб. израсходовано только 10 р. 20 к., при чемъ разсыпано 2²/₈ куб. саж. щебня, и, такимъ образомъ, расходъ на розсыпь 1 куб. саж. составитъ 4 р. 98 к.

Всего по ст. II израсходовано за счетъ смѣты 1896 г. 389 руб. 19 коп., т. е. на 340 р. 81 к. менѣе смѣтнаго назначенія. Средній поверстный расходъ по ст. II составляетъ 34 р. 50 к.

Ст. III. Мосты и дорожныя сооруженія.

Расходы по означенной статьѣ закончены съ остаткомъ въ 65 р. 55 коп.

На версту шоссе по ст. III приходится по 3 р. 14 к.

Ст. IV. Десятники.

Изъ ассигнованныхъ на жалованье десятинику 70 руб. израсходовано 60 р., что составитъ на версту 5 р. 32 к.

Всего по Петровскому шоссе съ 1 января 1896 г. по 1 января 1897 г. израсходовано 690 р. 89 к. или на версту 61 руб. 24 коп. Для опредѣленія расхода по выполненію смѣты 1896 г. къ означенной суммѣ надлежитъ прибавить расходы за счетъ смѣты 1896 г., произведенные въ 1895 г., 809 р. 84 к. и исключить: 1) расходы, подлежащіе отнесенію на 1897 г., въ суммѣ 370 р. 25 к. Такимъ образомъ расходъ по смѣтѣ 1896 г. опредѣлится въ 1130 р. 48 к. или на версту 100 р. 22 к.

Петровское шоссе.

Счет заготовки камен

	Колич.	Руб.	К.	Руб.	К.
Израсходовано въ 1895 г. за счетъ смѣты 1896 г.	514	р.	59	к.	
Израсходовано въ 1896 г.	131	р.	25	к.	
		645	р.	84	к.
На поставку щебня:					
Изъ камня, купленного на линіи	6/8	30	—	22	50
» » вывезеннаго изъ карьера «Красная горка» » »	11 7/8	39	37	467	50
На поставку камня для мостовой:					
Изъ карьера «Красная горка»	3 2/8	31	85	104	27
» камня купленного у подрядчика Ступина.	1 5/8	21	80	35	44
На приемку, мѣтку и развозку каменнаго матеріала.	—	—	—	16	13
С. Р.	—	—	—	645	84
С. Р.	—	—	—	645	84

Счетъ ремонт

Израсходовано въ 1896 г.:					
На сезонныя работы по 32 р. 22 к. на версту.	—	—	—	363	49
Транспортъ	—	—	—	363	49

наго матеріала. (Ст. I.)

	Колич.	Руб.	К.	Руб.	К.
Назначено по смѣтѣ 1896 г.:					
На поставку щебня	14	35	—	490	—
» накладные расходы	—	—	—	60	—
С. Р.	—	—	—	550	—
По учету смѣты расходовъ причлось болѣе предпо- ложеннаго на	—	—	—	95	84
С. Р.	—	—	—	645	84

ныхъ работъ. (Ст. II.)

Назначено по смѣтѣ 1896 г.:					
На сезонныя работы по 50 р. на версту	—	—	—	550	—
Транспортъ	—	—	—	550	—

Счетъ ремонтныхъ работъ.

	Колич.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ . . .	—	—	—	363	49
Въ томъ числѣ:					
а) по зимнимъ работамъ:					
На постановку 3416 п. с. снѣгов. защитъ . . .	126	р.	82	к.	
» перестановку защитъ	17	»	07	»	
» содержаніе саннаго пути	65	»	50	»	
» » постоянныхъ рабочихъ.	15	»	—	»	
Итого. . .	224	р.	39	к.	
б) по весеннимъ работамъ:					
На прокопку снѣговыхъ кюветовъ.	14	р.	75	к.	
» околку мостовъ и открытіе трубъ.	11	»	40	»	
» содержаніе весенняго полотна	22	»	85	»	
» » постоянныхъ рабочихъ.	7	»	50	»	
	56	р.	50	к.	
в) по лѣтнимъ и осеннимъ работамъ:					
На счистку и уборку грязи	28	р.	10	к.	
» содержаніе постоянныхъ рабочихъ.	54	»	50	»	
	82	р.	60	к.	
На розсыпь щебня мелкимъ ремонтомъ к. с.	2 ² / ₈	—	—	10	20
» ямочный ремонтъ мостовыхъ	—	—	—	13	80
» починку инструментовъ.	—	—	—	1	70
С. Р.	—	—	—	389	19
По учету смѣты					
Расходовъ пришлось менѣе предполагаемаго на.	—	—	—	340	81
С. Р.	—	—	—	730	—

	Колич.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ . . .	—	—	—	550	—
На розсыпь щебня к. с.	15	6	—	90	—
» ямочный ремонтъ мостовыхъ.	—	—	—	60	—
» инструменты по 2 р. 50 к. на версту	—	—	—	30	—
С. Р.	—	—	—	730	—
С. Р.	—	—	—	730	—

Счетъ ремонта мостовъ и

	Колич.	Руб.	К.	Руб.	К.
Израсходовано въ 1895 г. за счетъ смѣ- ты 1896 г.	25	р.	—	к.	
Израсходовано въ 1896 г.	10	»	45	»	
		35	р.	45	к.
На мелкій ремонтъ мостовъ	—	—	—	220	
» окраску сотенныхъ знамовъ	—	—	—	825	
» постановку охранныхъ тумбъ.	—	—	—	25	
				35	45
С. Р.	—	—	—	35	45
По учету смѣты:					
Расходоу причлось менѣе предполагаемаго на	—	—	—	64	55
				100	—
С. Р.	—	—	—	100	—

Счетъ содержанія

Израсходовано въ 1896 г.:					
На содержаніе десятника	—	—	—	60	
По учету смѣты					
Расходоу причлось менѣе предполагаемаго на.	—	—	—	10	
				70	
С. Р.	—	—	—	70	

Счетъ расходовъ, подлежащихъ

Израсходовано въ 1895 г.	270	р.	25	к.	
» » 1896 г.	100	»	—	»	
По ст. 1.					
На заготовку щебн. куб. с.	10	37	03	370	25

дорожныхъ сооруженій (Ст. III).

	Колич.	Руб.	К.	Руб.	К.
Назначено по смѣтѣ 1896 г.:					
На мелкій ремонтъ мостовъ	—	—	—	50	
» ремонтъ переѣздныхъ мостиковъ.	—	—	—	25	
» постановку охранныхъ тумбъ.	—	—	—	25	
				100	
С. Р.	—	—	—	100	
С. Р.	—	—	—	100	

десятника (ст. IV)

Назначено по смѣтѣ 1896 г.:					
На содержаніе десятника.	—	—	—	70	
С. Р.	—	—	—	70	

отнесенію на 1897 г.

Подлежитъ отнесенію на 1897 г.				370	25
--	--	--	--	-----	----

Общій счетъ расходовъ по

	Колич.	Руб.	К.	Руб.	К.
Израсходовано въ 1895 г. за счетъ смѣты 1896 г.	—	—	—	809	84
, , 1896 г.	—	—	—	690	89
По учету смѣты:					
Расходовъ причлось менѣе предполагаеннаго на. . . .	—	—	—	319	52
С. Р. . . .	—	—	—	1820	25

ремонту Петровского шоссе

	Колич.	Руб.	К.	Руб.	К.
Назначено по смѣтѣ 1896 г.	—	—	—	1450	—
Подлежитъ отнесенію на 1897 г.	—	—	—	370	25
С. Р.	—	—	—	1820	25

БОРИСОВСКОЕ ШОССЕ.

Общее протяженіе 3 версты.

Ст. І. Матеріали.

Въ число назначенныхъ по смѣтѣ 8 куб. саж. поставлено 8,90 куб. саж. кремнистаго известняка изъ Саврасовскаго карьера, находящагося въ концѣ I-го перегона Каширскаго шоссе, для замѣны мостовой шоссированныхъ обочинъ, выгрозотки же изъ полотна на приходъ не поступило, такъ какъ самая работа замощенія отложена до 1897 года. Цѣна на шашку 41 р. 77 к., ниже смѣтной, 60 рублей, чѣмъ и объясняется сбереженіе въ 108 р. 28 к.

Ст. II. Работы.

1) На сезонныя работы, вслѣдствіе большихъ заносовъ зимой, пере-
держано 133 р. 65 коп. Вся израсходованная сумма 373 руб. 65 коп.,
или 124 р. 55 коп. на версту, распредѣляется по отдѣльнымъ категоріямъ
сезонныхъ работъ слѣдующимъ образомъ: а) по зимнимъ—87 р. 36 к.,
б) по весеннимъ—21 р. 76 к. и в) по лѣтнимъ и осеннимъ 15 р. 43 к.

2) На ямочный ремонт мостовыхъ, прорѣзавшихся весной, израс-
ходовано 94 р. 60 коп., а замѣна 200 п. с. шоссированныхъ обочинъ
на 1 верстѣ мостовой перенесены, какъ упомянуто выше, по счету не
выполненныхъ расходовъ на 1897 г.

Всего по ст. II перерасходовано, вследствие передержки по сезон-
нымъ работамъ, 60 руб. 25 коп.

Ст. III. Мосты.

Израсходовано на исправленіе размытых конусовъ у моста въ селѣ Борисовѣ съ замощеніемъ конусовъ 57 р. 33 коп.

Всего же по Борисовскому шоссе израсходовано въ 1896 году 897 р. 30 коп. или на версту 299 р. 10 коп. и остается невыполненных расходовъ по смѣтѣ 1896 года 139 рублей, итого 1036 руб. 30 коп., болѣе противъ смѣтныхъ предположеній на 9 руб. 30 коп., или на версту 345 руб. 43 коп.

Б о р и с о в **Счетъ заготовки камен**

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Израсходовано въ 1896 году:					
На заготовку камня для мостовой изъ Саврасовскаго карьера. к. с.	8,90	41	77	371	72
По счету невыполненныхъ расходовъ:					
На выгрокотку щебня. к. с.	3 ⁴ / ₈	12	—	42	—
По учету смѣты.					
Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго.	—	—	—	108	28
С. Р.	—	—	—	522	—

Счетъ ремонтныхъ

Израсходовано въ 1896 году:					
На сезонныя работы по 124 р. 55 к. на версту . . .	—	—	—	373	65
Въ томъ числѣ:					
а) По зимнимъ работамъ.					
На постановку 2028 п. с. снѣговыхъ зашитъ	172	р.	38	к.	
» перестановку зашитъ	14	»	20	»	
» содержаніе саннаго пути.	75	»	50	»	
	262	р.	08	к.	
Транспортъ.	—	—	—	373	65

ское шоссе. **наго матеріала. (Ст. I).**

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Назначено по смѣтѣ 1896 года:					
На поставку камня для мостовой. к. с.	8	60	—	480	—
» выгрокотку щебня. » »	3 ⁴ / ₈	12	—	42	—
С. Р.	—	—	—	522	—

работъ. (Ст. II-я).

Назначено по смѣтѣ 1896 года:					
На сезонныя работы по 80 р. на версту.	—	—	—	240	—
Транспортъ.	—	—	—	240	—

Счетъ ремонт

	Количество.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	373	65
б) По весеннимъ работамъ.					
На прокопку снѣговыхъ канавъ	10	р.	92	к.	
» открытіе трубъ	4	»	—	»	
» очистку полотна весною	50	»	35	»	
				65	р. 27 к.
в) По лѣтнимъ и осеннимъ работамъ.					
На счистку грязи	23	р.	55	к.	
» поправку канавъ и обочинъ	22	»	75	»	
				46	р. 30 к.
» ямочный ремонтъ мостовыхъ	—	—	—	94	60
				468	25
По счету невыполненныхъ расходовъ.					
На замѣну шоссированной обочины мостовою:					
Поставка песку	4	к.	8	—	32
Розсыпь »	4	»	1	25	5
Мощеніе	100	кв.	60	—	60
					97
С. Р.	—	—	—	565	25

ныхъ работъ.

	Количество.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	240	—
На розсыпь щебня					
» ремонтъ мостовыхъ	3	к.	6	—	18
» замѣну шоссированной обочины мостовою . . кв. с.	100	—	—	—	150
					97
					505
По учету смѣты.					
Расходовъ причлось болѣе предполагаемаго на	—	—	—	60	25
С. Р.	—	—	—	565	25

Счетъ ремонта мостовъ и до

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Израсходовано въ 1896 году:					
На исправленіе откосовъ у моста на 3 верстѣ. . . .	—	—	—	57	33
С. Р.	—	—	—	57	33

Общій счетъ расходовъ по

Израсходовано въ 1896 году.	—	—	—	897	30
Остается на 1-е января 1897 г. невыполненныхъ расходовъ по смѣтѣ 1896 года.	—	—	—	139	—
С. Р.	—	—	—	1036	30

рожныхъ сооруженій. (Ст. III-я).

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
По учету смѣты.					
Расходовъ причлось болѣе предполагаемаго на. . . .	—	—	—	57	33
С. Р.	—	—	—	57	33

ремонту Борисовскаго шоссе.

Назначено по смѣтѣ 1896 года.	—	—	—	1027	—
По учету смѣты.					
Расходовъ причлось болѣе предполагаемаго на. . . .	—	—	—	9	30
С. Р.	—	—	—	1036	30

КАШИНСКОЕ ШОССЕ.

Общее протяженіе шоссе 8 вер.

Ст. I. Матеріалы.

Поставка каменнаго матеріала для щебня производилась хозяйственнымъ путемъ, посредствомъ приѣмки отъ мѣстныхъ крестьянъ на линіи, а такъ какъ подвозъ камня былъ весьма небольшой, то было выставлено лишь $7\frac{2}{3}$ куб. саж., которыя обошлись по 26 р. 72 к., вмѣсто назначеннаго по смѣтѣ количества въ 28 кб. с. по 35 р. Кромѣ сего, сверхъ ассигнованія получилаcя шашка, отсортированная при разбивкѣ камня въ щебень, $1\frac{4}{8}$ куб. саж., и расколото сборнаго съ обрѣза на 8 верстѣ — $\frac{2}{3}$ кб. с., всего $1\frac{6}{8}$ куб. саж. Такимъ образомъ, все назначенное по смѣтѣ количество щебня на сплошное утолщеніе 2 версты, т. е. 15 куб. саж, на сумму 525 р., осталось невыполненнымъ и перенесено на 1897 г.

Ст. II. Работы.

Принимая въ расчетъ невыполненный расходъ въ суммѣ 120 руб., всего на работы израсходовано 1025 р. или менѣе ассигнованія на 47 р. 79 коп. Въ частности расходъ этотъ распредѣляется такимъ образомъ.

1) *На сезонныя работы* израсходовано всего 794 р. 46 к., что на 1 вер. шоссе составляетъ 99 р. 31 к., вмѣсто предполагаемыхъ 60 руб. Такая существенная разница получилась въ зимнихъ работахъ, а именно въ поставкѣ снѣговой защиты, которую дешевле 9 коп. за пог. саж. приобрести не удалось; помимо сего, дороже обошлись также лѣтнія и осеннія работы. Въ отдѣльности средній расходъ на версту распредѣляется такъ: а) на зимнія работы..... 81 р. 38 коп.

б) » весеннія » 2 » 93 »

в) » лѣтнія и осеннія работы... 15 » — „

99 р. 31 коп.

Въ счетъ работъ, назначенныхъ на углубленіе канавъ съ дерновою, оказалось возможнымъ ограничиться расходомъ въ 48 р. 25 коп.

2) *На розсыпъ щебня* израсходовано всего 8 р. 75 коп., при чемъ розсыпано мелкимъ ремонтомъ $3\frac{2}{3}$ куб. саж.; часть этихъ работъ производилась также постояннымъ рабочимъ.

Сплошное утолщеніе въ суммѣ 120 руб., невыполненное за непоставкою каменнаго матеріала, перенесено въ смѣту 1897 г.

Ст. III. Мосты и дорожныя сооруженія.

Смѣтное назначеніе по этой статьѣ выполнено съ остаткомъ въ 108 р. 52 коп.

Ст. IV. Десятники.

На содержаніе десятичника израсходовано менѣе предполагаемаго на 132 рубля, по той причинѣ, что половинное содержаніе его въ суммѣ 120 р. отнесено за счетъ сезонныхъ работъ, такъ какъ онъ исполнялъ также должность и постоянного рабочаго.

Всего по Кашинскому шоссе съ 1 января 1896 г. по 1 января 1897 г. израсходовано 842 р. 18 к. или на версту 105 р. 27 коп. Для опредѣленія расхода по выполненію смѣты 1896 г. къ означенной суммѣ надлежитъ прибавить расходы за счетъ смѣты 1896 г. произведенные въ 1895 г., 552 р. 73 к., исключить 1) расходы, подлежащіе отнесенію на 1897 г., въ суммѣ 12 р. 30 к., 2) сумму, перенесенную со счета смѣты 1895 г. на расходы въ 1896 г., по работамъ и поставкамъ, оставшихся невыполненными по смѣтѣ 1895 г. 310 р. Такимъ образомъ расходъ по смѣтѣ 1896 г. опредѣляется въ 1072 р. 61 к. Кромѣ того, по смѣтѣ 1896 г. осталось невыполненныхъ расходовъ на сумму 645 р., со включеніемъ которыхъ весь смѣтный расходъ составитъ 1717 р. 61 к., или на версту 214 р. 70 коп.

Каши́нское Счетъ заготовки камен

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Израсходовано въ 1895 г. за сч. см. 1896 г. 493 р. 50 к.					
» » 1896 г.	127	»	42	»	
				620	р. 92 к.
Изъ этой суммы перечислено на построй- ку Кашинскаго шоссе.				370	р. — к.
Израсходовано на ремонтъ шоссе.				250	» 92 »
На поставку щебня изъ камня, купленнаго на линіи. к. с.	7 ² / ₈	26	72	193	75
» » камня для мостовой, купленнаго на линии.	1 ⁴ / ₈	20	95	31	42
» расколку сборнаго камня и свозку его	2 ² / ₈	—	—	23	25
» мѣтку щебня.	—	—	—	2	50
С. Р.	—	—	—	250	92
По счету невыполненныхъ расходовъ.					
На поставку щебня. к. с.	15	35	—	525	—
По учету смѣты.					
Расходовъ причлось менѣе предполагаеннаго на	—	—	—	34	08
С. Р.	—	—	—	810	—

Счетъ ремонтныхъ

Израсходовано въ 1896 году.

На сезонныя работы по 99 р. 31 к. на версту.	—	—	—	794	46
Транспортъ.	—	—	—	794	46

шоссе. наго матеріала. (Ст. I).

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Оставалось на 1 января 1896 г. невыпол- ненныхъ расходовъ по смѣтѣ 1895 г.				210	р.
Назначено по смѣтѣ 1896 г.				600	»
				810	р.
На поставку щебня (см. 1895 г.). к. с.					
» » » (см. 1896 г.).	6	35	—	210	—
	22	35	—	560	—
» накладные расходы	—	—	—	40	—
С. Р.	—	—	—	810	—
Назначено по смѣтѣ 1896 года:					
На сезонныя работы по 60 р. на версту.	—	—	—	480	—
Транспортъ.	—	—	—	480	—

работъ. (Ст. II).

Счетъ ремонт

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ.	—	—	—	794	46
Въ томъ числѣ:					
а) по зимнимъ работамъ:					
На постановку 6984 п. с. снѣговыхъ защитъ		600	р. 36	к.	
» содержаніе саннаго пути.		50	» 70	»	
Итого		651	р. 06	к.	
б) по весеннимъ работамъ:					
На прокопку снѣговыхъ кюветовъ.		21	р. —	к.	
» открытіе трубъ		2	» 40	»	
Итого.		23	р. 40	к.	
в) по лѣтнимъ и осеннимъ работамъ:					
На содержаніе постоянного рабочаго		120	р. ¹⁾		
На поправку канавъ и обочинъ	—	—	—	48	25
» розсыпь щебня мелкимъ ремонтомъ	3 ² / ₈	—	—	8	75
» инструменты	—	—	—	5	75
Въ томъ числѣ:					
На покупку новыхъ.	—	—	—	—	—
» исправленіе старыхъ.	—	—	—	—	—
С. Р.	—	—	—	857	21
Транспортъ.	—	—	—	857	21

1) Примѣчаніе. Постоянный рабочій на шоссе исполнялъ въ то же время и должность надсмотрщика, а потому половина его содержанія отнесена на счетъ сезонныхъ работъ, а другая половина на счетъ ст. IV.

ныхъ работъ.

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ.	—	—	—	480	—
На углубленіе канавъ съ одерновкою.	650	—	50	325	—
» розсыпь щебня.	15	6	—	90	—
» поставку песку	6	5	—	30	—
» ямочный ремонтъ мостовыхъ	—	—	—	75	—
» инструменты по 3 р. на версту.	—	—	—	25	—
С. Р.	—	—	—	1025	—
Транспортъ.	—	—	—	1025	—

Счетъ ремонтъ

	Количеств.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	857	21
По счету невыполненныхъ расходовъ:					
На розсыпь щебня к. с.	15	6	—	90	—
» поставку песку » »	6	5	—	30	—
				120	—
По учету смѣты.					
Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго на	—	—	—	47	79
С. Р.	—	—	—	1025	—

Счетъ ремонта мостовъ

Израсходовано въ 1895 году за счетъ смѣты 1896 года	59 р. 23 к.				
Израсходовано въ 1896 году	87 » 25 »				
	146 р. 48 к.				
На прокладку бетонной трубы	—	—	—	101	93
» удлиненіе деревяннаго лотка на 4 й верстѣ 2 сот.	—	—	—	35	70
» мелкій ремонтъ мостовъ	—	—	—	5	85
» поправку сотенныхъ знаковъ	—	—	—	3	—
С. Р.	—	—	—	146	48
По учету смѣты:					
Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго на	—	—	—	108	52
С. Р.	—	—	—	255	—

ныхъ работъ.

	Количество.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	1025	—
С. Р.	—	—	—	1025	—

и дорожныхъ сооружений (Ст. III).

Оставалось на 1-е января 1896 года невыполненныхъ расходовъ по смѣтѣ 1895 года	100 р.				
Назначено по смѣтѣ 1896 года	155 »				
	255 р.				
На прокладку бетонной трубы (см. 1895 г.)	—	—	—	100	—
» удлиненіе деревяннаго лотка на 4 верстѣ 2 сот.	—	—	—	75	—
» мелкій ремонтъ мостовъ	—	—	—	80	—
С. Р.	—	—	—	255	—
С. Р.	—	—	—	255	—

Счетъ содержанія

	Количеств.	Руб.	К.	Руб.	К.
Израсходовано въ 1896 г.:					
На содержаніе надсмотрщика	—	—	—	128	—
Въ томъ числѣ:					
На жалованье				120	р.
» развѣзды и канцелярскіе расходы				8	»
По учету смѣты.					
Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго на	—	—	—	132	—
С. Р.	—	—	—	260	—

Счетъ расходовъ, подлежащихъ

Израсходовано въ 1896 г. за сч. см. 1897 г.

По ст. I. Матеріалы.

На покупку камня для щебня	ящик.	4	120	4	80
» вывозку камня изъ Митькинскаго карьера	к. с.	$\frac{3}{8}$	12	—	7 50
С. Р.				12	30

Общій счетъ расходовъ по

Израсходовано въ 1895 г. за счетъ смѣты 1896 г.	—	1394	91	552	75
Израсходовано въ 1896 году	—			842	18
Остается на 1 января 1897 г. невыполненныхъ расходовъ по смѣтѣ 1896 г.	—	—	—	645	—
По учету смѣты.					
Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго на	—	—	—	322	39
С. Р.	—	—	—	2362	30

десятника (Ст. IV).

	Количеств.	Руб.	К.	Руб.	К.
Назначено по смѣтѣ 1896 г.:					
На жалованье и развѣзды десятника	—	—	—	260	—
С. Р.	—	—	—	260	—

отнесенію на 1897 г.

Подлежитъ отнесенію на 1897 г.	—	—	—	12	30
--	---	---	---	----	----

ремонтъ Кашинскаго шоссе.

Оставалось на 1 января 1896 года невыполненныхъ расходовъ по смѣтѣ 1895 года	—	—	—	310	—
Назначено по смѣтѣ 1896 г.	—	—	—	2040	—
Подлежитъ отнесенію на 1897 г.	—	—	—	12	30
С. Р.	—	—	—	2362	30

ИВАШКОВСКОЕ ШОССЕ.

Протяженіємъ вер.

Ст. 1. Матеріали.

Каменный материал по наряду отчетного года почти весь выставлен из Ботовскаго карьера, за исключеніемъ лишь 4 куб. саж., купленных на линіи. Такъ какъ карьерная заготовка этого камня оплачена ранѣе изъ суммъ по постройкѣ Ивашковскаго шоссе, а по настоящему отчету оплачены лишь вывозка на линію и разбивка камня, то стоимость 1 куб. саж. опредѣлилась вдвое ниже смѣтныхъ цѣнъ. Въ отчетномъ году было предположено выставить 40 куб. саж. щебня по 40 р. на сумму 1600 руб., въ томъ числѣ 3 куб. саж. на сумму 120 руб. за счетъ смѣты 1895 года. Поставлено же: 1) въ 1895 году за счетъ смѣты 1896 года $5\frac{1}{8}$ куб. саж. щебня по 15 р. 88 к. на сумму 81 р. 35 коп. и 2) въ 1896 году $38\frac{3}{8}$ куб. саж. на сумму 830 р. 06 к., а всего заготовлено щебня $43\frac{4}{8}$ куб. саж. по средней цѣнѣ 20 р. 93 к. на сумму 911 р. 41 коп. Кромѣ того на допоставку 4 куб. саж. неисполненныхъ въ текущемъ году, перенесено по счету невыполненныхъ расходовъ—165 р. Камня для мостовой предположено было заготовить 20 куб. саж. по 35 руб. на сумму 700 руб. Исполнено въ 1895 году за счетъ смѣты 1896 года $15\frac{6}{8}$ куб. саж. по 11 р. 49 к. на сумму 180 руб. 96 к. и въ 1896 г. $12\frac{2}{8}$ куб. саж. по 15 руб. 90 к. на сумму 194 руб. 78 коп., а всего камня для мостовой заготовлено 28 куб. саж. на сумму 375 р. 74 коп.

Всего по ст. I израсходовано въ текущемъ году 1336 р. 50 коп. и предстоит израсходовать за счетъ смѣты 1896 года—въ 1897 году—165 р., итого 1501 р. 50 коп., т. е. менѣе смѣтнаго назначенія на 838 р. 50 коп.

Ст. II. Работы.

На сезонныя работы въ отчетномъ году израсходовано 896 р. 38 к., т. е. менѣе назначеннаго по смѣтѣ на 303 р. 62 коп. Средній поверстный расходъ опредѣлился: а) по зимнимъ работамъ въ 37 руб. 64 к., б) по весеннимъ работамъ въ 3 р. 66 к. и в) по лѣтнимъ и осеннимъ въ 5 р. 38 коп., а общій по сезоннымъ работамъ—46 р. 68 к. на версту. На одерновку насыпей и канавъ было ассигновано въ отчетномъ

году 175 руб. Израсходовано же на одерновку и укрѣпленіе канавъ плетнями 71 р. 25 к. Кромѣ того по исправленію канавъ и обочинъ произведены въ отчетномъ году слѣдующіе, не предусмотрѣнные смѣтой, расходы на подсыпку обочинъ и углубленіе канавъ всего на протяжении 3515 пог. саж. 236 р. 05 коп., на засыпку глинистыхъ обочинъ пескомъ и хрящемъ—237 р. 38 к. Работа эта произведена во избѣжаніе разстройства полотна шоссе на первыхъ верстахъ отъ г. Волоколамска, такъ какъ пробѣгающими постоянно натаскивается съ обочинъ на полотно шоссе глинистая грязь, отчего щебеночный слой быстро разстраивается. На ямочный ремонтъ мостовыхъ израсходовано—148 р. 98 к., на замощеніе лотка на 14 верстѣ израсходовано—123 р. 80 к. Последняя работа не была предусмотрѣна смѣтой и произведена изъ общихъ остатковъ отъ суммъ, ассигнованныхъ на ремонтъ шоссе; производство этой работы вызвано необходимостью улучшить стокъ воды на базарной площади с. Яропольца. На розсыпь 40 куб. саж. щебня въ отчетномъ году было назначено 400 р., въ томъ числѣ 8 куб. саж. на сумму 80 руб. должны быть розсыпаны за счетъ смѣты 1895 года. По причинѣ поздней поставки щебня большая часть предположенныхъ утолщеній осталась неисполненной и перенесена для исполненія на 1897 годъ. Въ отчетномъ же году розсыпано всего $18\frac{3}{8}$ куб. саж. на сумму 103 р. 62 к., въ томъ числѣ $7\frac{3}{8}$ куб. саж. на сумму 21 р. 95 к. розсыпано мелкимъ ремонтъ. Стоимость 1 куб. саж. сплошной розсыпи 7 р. 42 к., а 1 куб. саж. мелкаго ремонта 2 р. 97 коп. Утолщено сплошною розсыпью: 55 пог. саж. 1 с., 17,35 пог. саж. 2-й, 94 пог. саж. 4-й и 24,33 пог. саж. 5 с. 3 вер., а всего 190,68 пог. саж.

По счету невыполненныхъ расходовъ перенесено на 1897 годъ на розсыпь 24 куб. саж.—240 руб. По той же самой причинѣ отложена до 1897 года перестройка шоссе на 18 верстѣ, и ассигнованная на этотъ предметъ сумма—165 руб. перенесена по счету невыполненныхъ расходовъ. Всего по ст. II израсходовано въ отчетномъ году—2250 р. 94 к., болѣе смѣтнаго назначенія на 250 руб. 94 к., вслѣдствіе производства большаго количества сверхсмѣтныхъ работъ.

Ст. III. Мосты и дорожныя сооруженія.

Назначенная по смѣтѣ отчетнаго года работа по укрѣпленію русла и откосовъ у моста черезъ рѣку Городню отложена до 1897 года и перенесена по счету невыполненныхъ расходовъ въ суммѣ 100 руб. Изъ остальныхъ 200 рублей, назначенныхъ по смѣтѣ на мелкій ремонтъ мостовъ, произведены слѣдующіе расходы: на устройство лотка подъ мостомъ черезъ р. Городню—172 р. 24 к., на мелкій ремонтъ остальныхъ мостовъ и устройство 2-хъ новыхъ переѣздныхъ мостиковъ—52 р. 25 к., на постановку 70 шт. охранныхъ тумбъ изъ стараго матеріала—7 р.

10 к., итого—231 р. 59 коп., на 31 р. 59 коп. болѣе смѣтнаго назначенія. Кромѣ того выдано подрядчику Чиклеву въ сч. работъ по смѣтѣ 1897 года—50 руб.

Ст. IV. Десятники.

Изъ назначенныхъ по смѣтѣ на жалованье и разъѣзды десятника 350 руб. израсходовано въ отчетномъ году 248 р. 15 к., и на версту шоссе этотъ расходъ падаетъ въ суммѣ 12 руб. 92 коп.

Всего по Ивашковскому шоссе съ 1 января 1896 г. по 1 января 1897 г. израсходовано 3503 р. 06 коп., или на версту 182 р. 45 коп. Для опредѣленія расхода по выполненію смѣты 1896 г. къ означенной суммѣ надлежитъ прибавить расходы за счетъ смѣты 1896 г., произведенные въ 1895 г., 555 р. 20 к., и исключить: 1) расходы, подлежащіе отнесенію на 1897 г. въ суммѣ 396 р. 08 к., 2) сумму, перенесенную со счета смѣты 1895 г. на расходы въ 1896 г., по работамъ и поставкамъ, оставшихся невыполненными по смѣтѣ 1895 г. 540 руб., Такимъ образомъ расходъ по смѣтѣ 1896 г. опредѣлится въ 3122 р. 18 к. Кромѣ того, по см. 1896 г. осталось невыполненныхъ расходовъ на сумму 670 руб. со включеніемъ коей, весь расходъ по смѣтѣ составитъ 3792 р. 78 к. или на версту р. к.

И в а ш к о в

Счетъ заготовки камен

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Израсходовано въ 1895 году за счетъ смѣты 1896 года		278	р.	81	к.
Израсходовано въ 1896 году		1057	»	69	»
		1336	р.	50	к.
На поставку щебня (заготовленнаго въ 1895 г.) к. с.	5 ¹ / ₈	15	88	81	35
» » изъ камня, купленнаго на линіи	4	23	50	94	—
» поставку щебня изъ Ботовскаго карьера 34 ³ / ₈ ¹⁾ , а за исключеніемъ не доплаченныхъ бойщикамъ 1 р. 88 к.	1) 34 ³ / ₈	21	64	736	06
На поставку камня для мостовой (заготовки 1895 г.)	15 ⁶ / ₈	11	49	180	96
Вывезеннаго изъ Ботовскаго карьера въ 1896 г.	1) 12 ² / ₈	15	90	194	78
На приемку и мѣтку камня, перевозку, оправку, розыскъ карьеровъ и проч.	—	—	—	49	35
С. Р.	—	—	—	1326	50
По счету невыполненныхъ расходовъ.					
На поставку щебня к. с.	4	40	—	160	—
» накладные расходы	—	—	—	5	—
С. Р.	—	—	—	165	—
По учету смѣты.					
Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго на	—	—	—	838	50
С. Р.	—	—	—	2340	—

1) Стоимость заготовки камня въ карьерѣ оплачена изъ суммъ по постройкѣ Ивашковскаго шоссе.

с к о е ш о с с е .

наго матеріала. (Ст. I).

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Оставалось на 1-е января 1896 года невыполненныхъ расходовъ по смѣтѣ 1895 г.		120	р.		
Назначено по смѣтѣ 1896 г.		2220	»		
		2340	р.		
На поставку щебня (см. 1895 г.) к. с.	3	40	—	120	—
» » (см. 1896 г.) » »	37	40	—	1480	—
» поставку камня для мостовой	20	35	—	700	—
» накладные расходы	—	—	—	40	—
С. Р.	—	—	—	2340	—
С. Р.	—	—	—	2340	—

Счетъ ремонтныхъ

	Количество.	Руб.	К.	Руб.	К.
Израсходовано въ 1895 году за счетъ смѣты 1896 года.	236	р.	39	к.	
Израсходовано въ 1896 году.	1609	»	55	»	
	1845	р.	94	к.	
На сезонныя работы по 46 р. 68 к. на версту. . . .	—	—	—	896	38
Въ томъ числѣ:					
а) по зимнимъ работамъ:					
На постановку 13094 п. с. снѣговыхъ зашить	463	р.	43	к.	
» перестановку и поправку зашить.	74	»	40	»	
» содержаніе санныго пути	81	»	40	»	
» » постоянныхъ рабочихъ.	12	»	—	»	
» посадку живыхъ зашить.	91	»	45	»	
Итого.	722	р.	68	к.	
б) по весеннимъ работамъ:					
На проконку снѣговыхъ канавъ.	22	р.	50	к.	
» околку мостовъ и открытіе трубъ.	22	»	45	»	
» очистку полотна весною.	3	»	48	»	
» уходъ за слабыми мѣстами.	8	»	97	»	
» содержаніе постоянныхъ рабочихъ.	13	»	—	»	
Итого.	70	р.	40	к.	
в) по лѣтнимъ и осеннимъ работамъ:					
На счистку и уборку грязи.	26	р.	60	к.	
» мелкія поправки канавъ и обочинъ.	17	»	70	»	
» содержаніе постоянныхъ рабочихъ.	59	»	—	»	
Итого.	103	р.	30	к.	
На исправленіе, укрѣпленіе плетнями и одерновку канавъ	—	—	—	71	25
Транспортъ.	—	—	—	967	63

работъ. (Ст. II).

	Количество.	Руб.	К.	Руб.	К.
Оставалось на 1 января 1896 года невыполненныхъ расходовъ по смѣтѣ 1895 г.	420	р.			
Назначено по смѣтѣ 1896 года.	1580	»			
	2000	р.			
На сезонныя работы по 60 р. на версту	—	—	—	1200	—
На постановку 13094 п. с. снѣговыхъ зашить	463	р.	43	к.	
» перестановку и поправку зашить.	74	»	40	»	
» содержаніе санныго пути	81	»	40	»	
» » постоянныхъ рабочихъ.	12	»	—	»	
» посадку живыхъ зашить.	91	»	45	»	
Итого.	722	р.	68	к.	
б) по весеннимъ работамъ:					
На проконку снѣговыхъ канавъ.	22	р.	50	к.	
» околку мостовъ и открытіе трубъ.	22	»	45	»	
» очистку полотна весною.	3	»	48	»	
» уходъ за слабыми мѣстами.	8	»	97	»	
» содержаніе постоянныхъ рабочихъ.	13	»	—	»	
Итого.	70	р.	40	к.	
в) по лѣтнимъ и осеннимъ работамъ:					
На счистку и уборку грязи.	26	р.	60	к.	
» мелкія поправки канавъ и обочинъ.	17	»	70	»	
» содержаніе постоянныхъ рабочихъ.	59	»	—	»	
Итого.	103	р.	30	к.	
На исправленіе, укрѣпленіе плетнями и одерновку канавъ	—	—	—	71	25
Транспортъ.	—	—	—	967	63

Счетъ ремонт

	Количесг.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ.	—	—	—	967	63
На засыпку глинистыхъ обочинъ пескомъ и хрящемъ.	—	—	—	237	38
» подсыпку обочинъ и углубленіе канавъ . . п. с.	3515	—	—	236	05
» устройство мошеного лотка на 14 верстѣ	—	—	—	123	80
» розсыпь щебня съ засыпкою пескомъ и укаткою	—	—	—	103	62
Въ томъ числѣ:					
На розсыпь 7 ³ / ₈ к. с. мелкимъ ремонтомъ 21 р. 95 к.					
» 11 » » сплошнымъ утол-					
» щеніемъ				22	—
» засыпку сплошной розсыпи				10	25
» укатку »				49	42
» ямочный ремонтъ мостовыхъ.	—	—	—	148	98
На инструменты	—	—	—	28	48
Въ томъ числѣ:					
На покупку новыхъ.				13	р. 93 к.
» исправленіе старыхъ				6	» 05 »
» устройство помѣщенія для инструм.				8	» 50 »
С. Р.	—	—	—	1845	94
По счету невыполненныхъ расходовъ:					
На розсыпь щебня. к. с.	24	—	—	144	—
» поставку песку. » »	12	8	—	96	—
» перестройку шоссе на 18 вер. п. с.	25	6	—	150	—
» земляныя работы к. с.	10	150	—	15	—
С. Р.	—	—	—	405	—
С. Р.	—	—	—	2250	94

ныхъ работъ.

	Количество	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ.	—	—	—	1375	—
На розсыпь щебня (см. 1895 г.) 8 к. с.					
» » » (см. 1896 г.) 32 » »	40	6	—	240	—
На поставку песку (см. 1895 г.) 4 к. с.					
» » » (см. 1896 г.) 16 » »	20	8	—	160	—
На перестройку шоссе на 18 вер. п. с.	25	6	—	150	—
» земляныя работы при перестройкѣ к. с.	10	150	—	15	—
» инструменты	—	—	—	60	—
С. Р.	—	—	—	2000	—
По учету смѣты:					
Расходовъ причлось болѣе предполагаеннаго на	—	—	—	250	94
С. Р.	—	—	—	2250	94

Счетъ ремонта мостовъ и

	Количество	Руб.	К.	Руб.	К.
Израсходовано въ 1895 году за счетъ смѣты 1896 года.	40 р. — к.				
Израсходовано въ 1896 году	191 » 59 »				
	231 р. 59 к.				
На устройство лотка подъ мостомъ черезъ р. Городню.	—	—	—	172	24
» мелкій ремонтъ мостовъ.	—	—	—	28	20
» устройство 2 переѣздныхъ мостиковъ.	—	—	—	24	05
» постановку охранныхъ тумбъ шт.	70	—	—	7	10
С. Р.	—	—	—	231	59
По счету невыполненныхъ расходовъ:					
На укрѣпленіе русла и конусовъ у моста черезъ рѣку Городню.	—	—	—	100	—
С. Р.	—	—	—	331	59

Счетъ содержанія

Израсходовано въ 1896 году:					
На содержаніе десятника	—	—	—	248	15
Въ томъ числѣ:					
На жалованье десятнику	228 р. — к.				
» разѣзды и почтовые расходы.	20 » 15 »				
По учету смѣты.					
Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго на	—	—	—	101	85
Р. С.	—	—	—	350	—

дорожныхъ сооруженій (Ст. III).

	Количество	Руб.	К.	Рубли.	К.
Назначено по смѣтѣ 1896 года:					
На укрѣпленіе русла и конусовъ у моста черезъ рѣку Городню	—	—	—	100	—
» мелкій ремонтъ мостовъ.	—	—	—	200	—
С. Р.	—	—	—	300	—
По учету смѣты:					
Расходовъ причлось болѣе предполагаемаго на	—	—	—	31	59
С. Р.	—	—	—	331	59

десятника (Ст. IV).

Назначено по смѣтѣ 1896 года:					
На жалованье десятнику и почтовые расходы	—	—	—	350	—
С. Р.	—	—	—	350	—

Счетъ расходовъ, подлежащихъ

	Количеств.	Руб.	К.	Рубли.	К.
Израсходовано въ 1896 г. за счетъ смѣты 1897 г.					
<i>По ст. II. Работы.</i>					
На заготовку снѣговыхъ зашитъ	—	—	—	346	08
<i>По ст. III. Мосты.</i>					
На выдачу подрядчику Чиклѣву въ счетъ работы . .	—	—	—	50	—
С. Р. . .	—	—	—	396	08

Общій счетъ расходовъ по

Израсходовано въ 1895 году за счетъ смѣты 1896 г.	—	—	—	555	20
Израсходовано въ 1896 году	—	—	—	3503	06
Остается на 1-е января 1897 г. невыполненныхъ расходовъ по смѣтѣ 1896 года	—	—	—	670	—
<i>По учету смѣты.</i>					
Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго на . . .	—	—	—	657	82
С. Р. . .	—	—	—	5386	08

отнесенію на 1897 годъ.

	Количеств.	Руб.	К.	Рубли.	К.
Подлежитъ отнесенію на 1897 годъ.					
	—	—	—	396	08
ремонту Ивашковского шоссе.					
Оставалось на 1 января 1896 года невыполненныхъ расходовъ по смѣтѣ 1895 года	—	—	—	540	—
Назначено по смѣтѣ 1896 г.	—	—	—	4450	—
Подлежитъ отнесенію на 1897 годъ.	—	—	—	396	08
С. Р. . .	—	—	—	5386	08

КАСИМОВСКОЕ ШОССЕ.

Общее протяженіе шоссе 31,77 вер., раздѣляется на 2 перегона: I—отъ Рязанскаго шоссе у дер. Панки до д. Хрипани—17 вер. и II перегонъ отъ д. Хрипани до конца шоссе за с. Гжель 14,77 вер.

Ст. I. Матеріалы.

Заготовки $19\frac{7}{8}$ к. с. камня, купленнаго на линіи, 6 к. с., вывезеннаго изъ Мининскаго карьера, и $5\frac{7}{8}$ к. с. изъ Марусинскаго и Машковскаго карьеровъ произведены были въ 1895 г., какъ о томъ сказано въ отчетѣ того года. Въ счетъ же 45 к. с., назначенныхъ по смѣтѣ 1896 г., поставлено лишь $7\frac{6}{8}$ к. с. Недопоставка произошла по случаю неблагоприятной зимы, не позволившей выполнить смѣтные назначенія по Касимовскому шоссе—послѣ вывозки изъ Мининскаго карьера всего необходимаго количества для Бронницкаго и двухъ перегоновъ Рязанскаго, какъ это было предположено. Камень для моста изъ Кошеровскаго карьера былъ вывезенъ также въ 1895 г. и употребленъ въ дѣло въ томъ же году, какъ объ этомъ упомянуто въ отчетѣ того же года.

Ст. II. Работы.

Сезонныя работы составили 72 р. 54 к. на версту, что превышаетъ смѣтное назначеніе, 56 р. на версту, на 16 р. 54 к. и что обусловило по этимъ работамъ передержку въ 505 р. 62 к. Необходимо, однако, замѣтить, что въ виду непродолжительнаго существованія шоссе (оно построено въ 1892—1895 г.) для смѣтнаго назначенія не имѣлось основаній, выведенныхъ на основаніи показаній опыта ремонта шоссе за предыдущіе годы. Распределеніе расходовъ по отдѣльнымъ категоріямъ сезонныхъ работъ показано въ вѣдомости, изъ которой видно, что $\frac{2}{3}$ расходовъ падаютъ на зимнія работы и что постановка 13671 п. с. снѣговыхъ защитъ съ поддержкою обошлась 1066 р. 65 коп., что на пог. саж. составляетъ 7,8 коп., цѣна эта нѣсколько менѣе цѣны 9 к., по которой въ предшествовавшемъ году ставились на этомъ шоссе защиты подрядчикомъ Жуковымъ. Исправленіе боковыхъ и отводныхъ

канавъ и частью обочинъ потребовалось производить для приведенія въ порядокъ осыпающихся откосовъ, по причинѣ сильно песчанаго грунта во многихъ мѣстахъ шоссе. Розсыпь щебня произведена въ меньшемъ размѣрѣ по причинѣ недопоставки щебня, указаннаго въ ст. I. Замощенія обочинъ не производилось въ 1896 г.

Ст. III. Мосты и дорожныя сооруженія.

Произведена сверхсмѣтная работа по загрузкѣ камнемъ откосовъ Красковскаго моста на р. Пехоркѣ, размытыхъ весенней водой 1896 г., что обошлось 302 р. По ремонту Гжельскаго моста на 32 вер., а также по мелкому ремонту остальныхъ мостовъ и трубъ и замощенію въ послѣднихъ руслъ получены остатки, съ избыткомъ покрывшіе сверхсмѣтный расходъ.

Ст. IV. Десятники.

Расходъ близокъ къ смѣтному назначенію. По учету всей смѣты получены остатки въ размѣрѣ 521 р.

Всего по Касимовскому шоссе съ 1 января 1896 г. по 1 января 1897 г. израсходовано 1887 р. 64 к. или на версту 59 р. 42 к. Для опредѣленія расхода по выполненію смѣты 1896 г. къ означенной суммѣ надлежитъ прибавить расходы за счетъ смѣты 1896 г., произведенные въ 1895 г., 4706 р. 29 к. и исключить: 1) расходы, подлежащіе отнесенію на 1897 г., въ суммѣ 809 р. 93 к., 2) сумму, перенесенную со счета смѣты 1895 г. на расходы въ 1896 г. по работамъ и поставкамъ, оставшихся не выполненными по смѣтѣ 1895 г., 305 р. Такимъ образомъ расходъ по смѣтѣ 1896 г. опредѣляется въ 5479 р. или на версту 172 р. 45 к.

Касимов Счетъ заготовки камен

	Количест.	Руб.	К.	Рубли.	К.
Израсходовано въ 1895 году за счетъ сметы 1896 года.	4114	р.	80	к.	
Израсходовано въ 1896 году.	194	»	12	»	
	4308	р.	92	к.	
Изъ означенной суммы въ 1896 году отнесено на счетъ постройки Касимовскаго шоссе 2246 р. 50 к., осталь- ные 2062 р. 42 к. израсходованы по ремонту шоссе.					
На поставку щебня.					
Изъ камня, купленного на линии (заготовка 1895 г.) к. с.	19 ⁷ / ₈	36	76	730	50
» Мининскаго карьера (заготовка 1895 г.).	6	33	80	202	80
» Марусинскаго и Машковскаго карьеровъ (заго- товка 1895 г.).	5 ⁷ / ₈	26	76	156	75
» камня, купленного на линии (заготовка 1896 г.) » »	6 ³ / ₈	43	20	275	45
» Мининскаго карьера (заготовка 1896 г.).	1 ³ / ₈	44	76	61	55
На заготовку камня для мостовой изъ Кошеровскаго карьера (заготовка 1895 г.) к. с.	30 ¹ / ₂₀	—	—	582	—
» расколку обоя	1 ³ / ₅₅	4	50	6	97
» приемку, мѣтку и перевозку щебня.	—	—	—	41	40
» доплату подрядчику Федору Миронову за бойку щебня въ 1895 году	—	—	—	5	—
С. Р.	—	—	—	2062	42
По учету сметы.					
Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго на.	—	—	—	342	58
С. Р.	—	—	—	2405	—

ское шоссе. наго матеріала. (Ст. 1).

	Количест.	Руб.	К.	Рубли.	К.
Оставалось на 1 января 1896 года не- выполненныхъ расходовъ по сметѣ 1895 года	5	р.			
Назначено по сметѣ 1896 года	2400	»			
	2405	р.			
На поставку щебня. к. с.	45	40	—	1800	—
» вывозку камня изъ Кошеровскаго карьера и рас- колку его на шашку для замощенія канавъ и обо- чинъ к. с.	30	15	—	450	—
» подвозку обоя для замощенія переѣздовъ и на- кладные расходы.	—	—	—	150	—
» доплату бойщику Федору Миронову за бойку щебня въ 1895 году	—	—	—	5	—
С. Р.	—	—	—	2405	—
С. Р.	—	—	—	2405	—

Счетъ ремонтныхъ

	Количест.	Руб.	К.	Рубли.	К.
Израсходовано въ 1895 году за счетъ смѣты 1896 года.		550	р.	—	к.
Израсходовано въ 1896 году.		2143	»	49	»
		2693	р.	49	к.
На сезонныя работы по 72 р. 54 к. на версту. . . .	31,77	72	54	2305	62
Въ томъ числѣ:					
а) по зимнимъ работамъ.					
На постановку 13671 п. с. снѣговыхъ защитъ		956	р.	97	к.
» загребку снѣговыхъ валовъ		27	»	40	»
» перестановку защитъ		109	»	68	»
» содержаніе саннаго пути.		378	»	90	»
» постоянныхъ рабочихъ.		46	»	67	»
Итого.		1519	р.	62	к.
б) по весеннимъ работамъ.					
На прокопку снѣговыхъ кюветовъ		62	р.	40	к.
» открытіе трубъ.		2	»	—	»
» очистку полотна весною.		123	»	85	»
» содержаніе постоянныхъ рабочихъ.		20	»	—	»
Итого.		208	р.	25	к.
в) по лѣтнимъ и осеннимъ работамъ:					
На счистку и уборку грязи		157	р.	—	к.
» мелкія поправки канавъ и обочинъ.		25	»	20	»
» содержаніе полотна и обрѣзовъ		88	»	55	»
» » постоянныхъ рабочихъ.		307	»	—	»
Итого.		577	р.	75	к.
» углубленіе боковыхъ и прокопку отводныхъ канавъ	4047	—	6	242	82
» срѣзку обочинъ.	20	—	6	1	20
Транспортъ.	—	—	—	2549	64

работъ (Ст. II).

	Количество	Руб.	К.	Руб.	К.
Назначено по смѣтѣ 1896 года:					
На сезонныя работы по 56 р. на версту.	—	—	—	1800	—
Счетъ ремонтныхъ работъ					
На исправленіе канавъ и одерновку откосовъ	—	—	—	200	—
» планировку обочинъ.	—	—	—	100	—
Транспортъ.	—	—	—	2100	—

Счетъ ремонт

	Количест.	Руб.	К.	Рубли.	К.
Транспортъ	—	—	—	2549	64
На розсыпь щебня мелкимъ ремонтъ к. с.	23 ⁶ / ₈	4	—	94	90
» инструменты	—	—	—	48	95
Въ томъ числѣ:					
На покупку новыхъ	13	р.	85	к.	
» исправленіе старыхъ	35	»	10	»	
С. Р.	—	—	—	2693	49
По учету смѣты.					
Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго на	—	—	—	106	51
С. Р.	—	—	—	2800	—

Счетъ ремонта мостовъ и дорож

Израсходовано въ 1895 году за счетъ смѣты 1896 года	41	р.	49	к.	
Израсходовано въ 1896 году	439	»	60	»	
Итого	481	р.	09	к.	
На ремонтъ нижняго строенія у деревяннаго моста черезъ рѣку Гжелку	—	—	—	172	89
» загрузку бутовымъ камнемъ береговъ у Красковскаго моста	—	—	—	302	—
» мелкій ремонтъ мостовъ	—	—	—	6	20
С. Р.	—	—	—	481	09
По учету смѣты.					
Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго на	—	—	—	18	91
С. Р.	—	—	—	500	—

ныхъ работъ.

	Количест.	Руб.	К.	Рубли.	К.
Транспортъ	—	—	—	2100	—
На розсыпь щебня к. с.	40	—	—	300	—
» замощеніе обочинъ въ деревняхъ и выѣздовъ кв. с.	200	1	50	300	—
» инструменты по 3 р. на версту	—	—	—	100	—
С. Р.	—	—	—	2800	—
С. Р.	—	—	—	2800	—
Оставалось на 1 января 1896 года невыполненныхъ расходовъ по см. 1895 г.	300	р.			
Назначено по смѣтѣ 1896 года	200	»			
Итого	500	р.			
На ремонтъ нижняго строенія у деревяннаго моста черезъ рѣку Гжелку (см. 1895 г.)	—	—	—	300	—
На мелкій ремонтъ мостовъ и трубъ по всему шоссе и замощеніе руслъ	—	—	—	200	—
С. Р.	—	—	—	500	—
С. Р.	—	—	—	500	—

Счетъ содержанія

	Количест.	Руб.	К.	Рубли.	К.
Израсходовано въ 1896 году:					
На содержаніе десятника	—	—	—	547	—
Въ томъ числѣ:					
На жалованье десятнику				540	р.
» канцелярскіе расходы				7	»
По учету смѣты.					
Расходоѡъ причлось менѣе предполагаемаго на . . .	—	—	—	53	—
С. Р.	—	—	—	600	—

Счетъ расходовъ, подлежащихъ

Израсходовано въ 1896 году за счетъ смѣты 1897 г.					
По ст. I. Матеріалы.					
На заготовку небитаго камня изъ Кошеровскаго карьера	к. с.	5 ⁶ / ₈	16 52	95	05
» заготовку небитаго камня изъ Мининскаго карьера	40 кучъ.	—	—	94	23
По ст. II. Работы.					
На заготовку снѣговыхъ зашитъ	—	—	—	620	65
С. Р.	—	—	—	809	93

десятника. (Ст. IV-я).

	Количест.	Руб.	К.	Рубли.	К.
Назначено по смѣтѣ 1896 года:					
На содержаніе десятника	—	—	—	600	—
отнесенію на 1897 годъ.					
С. Р.	—	—	—	600	—
Подлежитъ отнесенію на 1897 годъ.					
	—	—	—	809	93

Общій счетъ расходовъ по ре

	Количес.	Руб.	К.	Рубли.	К.
Израсходовано въ 1895 году за счетъ смѣты 1896 года.	—	—	—	4706	29
Израсходовано въ 1896 году.	—	—	—	1887	64
По учету смѣты.					
Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго на . . .	—	—	—	521	—
С. Р. . .	—	—	—	7114	93

монтау Касимовскаго шоссе.

	Количес.	Руб.	К.	Рубли.	К.
Оставалось на 1 января 1896 года невыполненныхъ расходовъ по смѣтѣ 1895 года.	—	—	—	305	—
Назначено по смѣтѣ 1896 года.	—	—	—	6000	—
Подлежитъ отнесенію на 1897 годъ.	—	—	—	809	93
С. Р. . .	—	—	—	7114	93

Ст. IV. Десятники.

Израсходовано на выдачу жалованія десятнику 60 р. Ассигнованія на этот предмет также не было.

Всего по Очаковскому шоссе съ 1 января 1896 г. по 1 января 1897 г. израсходовано 866 р. 13 к. или на версту 320 р. 75 к. Для опредѣленія расхода по выполнению смѣты 1896 г. къ означенной суммѣ надлежитъ прибавить расходы за счетъ смѣты 1896 г., произведенные въ 1895 г., 171 р., и исключить расходы, подлежащіе отнесенію на 1897 г., въ суммѣ 187 р. Такимъ образомъ расходъ по смѣтѣ 1896 г. опредѣляется въ 850 р. 13 к. или на версту 314 р. 86 к. Кромѣ того по смѣтѣ 1896 г. осталось невыполненныхъ расходовъ на сумму 1830 руб., со включеніемъ которой весь расходъ по смѣтѣ составитъ 4096 р. 14 к.

ОЧАКОВСКОЕ ШОССЕ.

Общее протяженіе 2,70 версты.

Ст. I. Матеріалы.

Изъ числа заготовленнаго каменнаго матеріала только $\frac{5}{8}$ к. с. щебня и $\frac{3}{8}$ к. с. камня для мостовой заготовлены въ отчетномъ году изъ камня, купленнаго у крестьянъ на линіи, по 1 р. 90 к. за аршинный ящикъ, за разбивку камня въ щебень платилось 10 руб., а за колку 3 р. 25 к. за куб. саж. Остальные $6\frac{2}{8}$ к. саж. щебня и 5,50 к. с. бѣлой шашки остались отъ постройки Очаковского шоссе и перечислены на ремонтъ въ отчетномъ году.

Ст. II. Работы.

На сезонныя работы израсходовано въ отчетномъ году 252 р. 72 к., т. е. болѣе смѣтнаго назначенія на 102 р. 72 к.

Поверстный расходъ распределяется: а) по зимнимъ работамъ—50 р. 85 к., по весеннимъ работамъ—34 р. 92 коп., по лѣтнимъ и осеннимъ—7 р. 83 к.

Общій расходъ по сезоннымъ работамъ на версту шоссе составляетъ 93 р. 60 коп.

На розсыпь $2\frac{1}{8}$ к. с. щебня мелкимъ ремонтомъ израсходовано 12 р. 75 коп., вмѣсто предположенныхъ 30 руб. Стоимость 1 куб. саж. розсыпи—6 р., а поверстный расходъ на розсыпь щебня составляетъ 4 р. 72 к.

Назначенное по смѣтѣ ассигнованіе въ 120 р. на ямочный ремонтъ мостовыхъ осталось не израсходованнымъ, такъ какъ ремонта мостовыхъ не потребовалось.

Всего по ст. II израсходовано 265 р. 47 к., на 54 р. 63 к. менѣе смѣтнаго назначенія.

Ст. III. Мосты и дорожныя сооруженія.

Израсходовано на мелкій ремонтъ моста на 2-й верстѣ 12 р. Особаго ассигнованія по ст. III въ отчетномъ году не было.

О ч а к о в Счетъ заготовки камен

	Количество.	Руб.	К.	Руб.	К.
Израсходовано въ 1895 году за счетъ смѣты 1896 года	171 р.	—	к.		
Израсходовано въ 1896 году	341 »	66 »			
	512 р.	66 к.			
На поставку щебня:					
Изъ камня, купленнаго на линіи	5/8	44	20	27	65
Оставшагося отъ постройки шоссе	6 2/8	40	—	250	—
На поставку камня для мостовой изъ купленнаго на линіи	3/8	37	55	14	01
Бѣлаго, оставшагося отъ постройки шоссе	5 1/50	40	—	220	—
На приемку камня	—	—	—	1	—
С. Р.	—	—	—	512	66

Счетъ ремонтныхъ

Израсходовано въ 1896 году:					
На сезонныя работы по 93 р. 60 к. на версту	—	—	—	252	72
Транспортъ	—	—	—	252	72

ское шоссе. наго матеріала. (Ст. I-я).

	Количество.	Руб.	К.	Руб.	К.
Назначено по смѣтѣ 1896 года:					
На поставку щебня к. с.	7	45	—	315	—
» накладные расходы	—	—	—	—	35
С. Р.	—	—	—	350	—
По учету смѣты:					
Расходовъ причлось болѣе предполагаемаго	—	—	—	162	66
С. Р.	—	—	—	512	66

работъ. (Ст. II-я).

Назначено по смѣтѣ 1896 г.:					
На сезонныя работы по 65 р. на версту	—	—	—	150	—
Транспортъ	—	—	—	150	—

Счетъ ремонт

	Количество	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	252	72
* Въ томъ числѣ:					
а) По зимнимъ работамъ:					
На постановку 1250 п. с. снѣговыхъ зашить	79	р.	37	к.	
» перестановку зашить	6	»	25	»	
» содержаніе саннаго пути	51	»	70	»	
Итого	137	р.	32	к.	
б) По весеннимъ работамъ:					
На прокопку снѣговыхъ кюветовъ	37	р.	10	к.	
» содержаніе весенняго полотна	57	»	20	»	
Итого	94	р.	30	к.	
в) По лѣтнимъ и осеннимъ работамъ:					
На мелкія поправки канавъ и обочинъ	6	р.	50	к.	
» » » полотна	14	»	60	»	
Итого	21	р.	10	к.	
На розсыпь щебня мелкимъ ремонтомъ	2 ¹ / ₈	—	—	12	75
С. Р.	—	—	—	265	47
По учету смѣты:					
Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго на	—	—	—	34	53
С. Р.	—	—	—	300	—

ныхъ работъ.

	Количество	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	150	—
По учету смѣты:					
На розсыпь щебня	5	6	—	30	—
» ямочный ремонтъ мостовыхъ	—	—	—	120	—
С. Р.	—	—	—	300	—
С. Р.	—	—	—	300	—

Счетъ ремонта мостовъ и до

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Израсходовано въ 1896 году:					
На мелкій ремонтъ моста на 2 верстъ	—	—	—	12	—
С. Р.	—	—	—	12	—

Счетъ содержанія

Израсходовано въ 1896 году:					
На жалованье десятнику	—	—	—	60	—
С. Р.	—	—	—	60	—

Счетъ расходовъ, подлежащихъ

Израсходовано въ 1896 г. за счетъ смѣты 1897 г.					
<i>По ст. I. Матеріалы.</i>					
На заготовку щебня к. с.	4	44	20	176	80
<i>По ст. II. Работы.</i>					
На поставку снѣговыхъ защитъ	—	—	—	10	20
С. Р.	—	—	—	187	—

рожныхъ сооруженій (Ст. III-я).

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
По учету смѣты.					
Расходовъ причлось болѣе предполагаеннаго на . . .	—	—	—	12	—
С. Р.	—	—	—	12	—

десятника (Ст. IV-я).

По учету смѣты.					
Расходовъ причлось болѣе предположеннаго на. . . .	—	—	—	60	—
С. Р.	—	—	—	60	—

отнесенію на 1897 годъ.

Подлежитъ отнесенію на 1897 г.	—	—	—	187	—
--	---	---	---	-----	---

Общій счетъ расходовъ по

	Количеств.	Руб.	К.	Руб.	К.
Израсходовано въ 1895 г. за счетъ смѣты 1896 года.	—	—	—	171	—
Израсходовано въ 1896 г.	—	—	—	866	13
С. Р. . .	—	—	—	1037	13

Счетъ расходовъ, подлежащихъ отнесенію на 1897 г.

Израсходовано въ 1896 г. за счетъ смѣты 1897 г.					
По ст. I. Матеріалы.					
На заготовку и обшивку				44	20
По ст. II. Работы.					
На установку сигнальных устройств					
С. Р. . .					

ремонту Очаковского шоссе.

	Количеств.	Руб.	К.	Руб.	К.
Назначено по смѣтѣ 1896 г.	—	—	—	650	—
Подлежитъ отнесенію на 1897 г.	—	—	—	187	—
По учету смѣты:					
Расходовъ причлось болѣе предполагаемаго на	—	—	—	200	13
С. Р. . .	—	—	—	1037	13

БОРОВСКОЕ ШОССЕ.

Общее протяженіе 6,21 версты.

Ст. I. Матеріалы.

Количество поставленнаго щебня ($30\frac{4}{8}$ куб. с.) изъ камня, заготовленнаго хозяйственнымъ способомъ въ Коньковскомъ карьерѣ, и шашки (1 куб. с.), отобранной изъ кучъ при разбивкѣ этого камня въ щебень, а равно и стоимость щебня согласны со смѣтнымъ назначеніемъ, стоимость же шашки нѣсколько ниже смѣтной (43 р. 85 коп., вмѣсто 60 руб.). Для ремонта Боровскаго шоссе употреблено, кромѣ того, $3\frac{3}{8}$ куб. с. щебня, набитаго изъ ошелобковъ и брака при замощеніи мостовой на 5 верстѣ Калужскаго шоссе по деревнѣ Семеновской, чѣмъ и объясняется передержка по ст. I въ 76 р. 81 к.

Ст. II. Работы.

На сезонныя работы израсходовано—1024 р. 87 к., болѣе противъ ассигнованнаго на 549 р. 87 к. Увеличеніе общаго расхода по сезоннымъ работамъ обусловливается неблагоприятными атмосферическими условіями отчетнаго года, вызвавшими передержку по зимнимъ работамъ, собственно по содержанію саннаго пути, такъ какъ поставленныя зсщиты оказались недостаточными для предохраненія шоссе отъ заносовъ, въ особенности въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ находящіеся по бокамъ шоссе земляные валы еще не были сръзаны. Неблагопріятное вліяніе заносовъ отразилось и на весеннихъ работахъ, потребовавъ усиленныхъ работъ по сколкѣ ледяной коры съ полотна, въ особенности на вновь отстроенныхъ участкахъ шоссе, какъ еще не вполнѣ окрѣпшихъ, въ предупрежденіе колеи и прорѣзовъ на нихъ.

Поверстный расходъ по сезоннымъ работамъ распредѣляется слѣдующимъ образомъ: а) по зимнимъ — 100 р. 25 к., б) по весеннимъ — 41 р. 71 к., в) по лѣтнимъ и осеннимъ — 23 руб. 07 коп., а весь поверстный расходъ на сезонныя работы — 165 р. 03 к. Кромѣ того, согласно смѣтному назначенію, спланировано и одерновано 131 п. с. размытыхъ канавъ на 6 вер. и сръзано 322 п. с. вала на 1 верстѣ шоссе, подвергавшейся особенно сильнымъ заносамъ. 2) Мелкимъ ремонтомъ

разсыпано 16 куб. с., съ расходомъ 126 р. 50 к., т. е. по 7 р. 90 к. съ куб. саж. розсыпи. 3) Не предусмотрѣнный смѣтой ямочный ремонтъ мостовыхъ произведенъ, какъ видно изъ денежной вѣдомости, по выясненію весеннихъ поврежденій шоссе, въ самыхъ ограниченныхъ размѣрахъ. Всего по ст. II перерасходовано 565 р. 31 к., главнымъ образомъ вслѣдствіе передержки по сезоннымъ работамъ.

Ст. III Мосты.

Построены, согласно смѣтному назначенію, два лотка на 3 верстѣ и кромѣ того произведено укрѣпленіе въ плетневыхъ клѣткахъ размытыхъ весной конусовъ моста № 2 на 6 верстѣ, съ расходомъ 67 руб. и исправленіе размыва трубы № 1 на 1 верстѣ, съ расходомъ 9 руб., этими расходами и объясняется передержка въ 44 р. 38 к.

Ст. IV. Десятники.

Какъ видно изъ денежной вѣдомости, изъ ассигнованныхъ 150 р. израсходовано лишь 45 р. на разѣзды десятника Калужскаго шоссе, которому былъ порученъ надзоръ за Боровскимъ шоссе безъ особаго за то вознагражденія.

Всего по Боровскому шоссе съ 1 января 1896 года по 1 января 1897 г. израсходовано 3096 р. 07 к. или на версту 498 р. 56 к. Для опредѣленія расхода по выполненію смѣты 1896 г. къ означенной суммѣ надлежитъ прибавить расходы за счетъ смѣты 1896 г., произведенные въ 1895 г., 891 р. 68 к., и исключить расходы, подлежащіе отнесенію на 1897 г. въ суммѣ 246 р. 25 коп. Такимъ образомъ расходъ по смѣтѣ 1896 г. опредѣляется въ 3741 р. 50 к. или на версту 602 р. 49 к.

Боров

Счетъ заготовки камен

	Колич.	Руб. К.	Руб. К.
Израсходовано въ 1895 году за счетъ смѣ- ты 1896 года	444 р. 75 к.		
Израсходовано въ 1896 году	1242 » 06 »		
	1686 р. 81 к.		
На поставку щебня изъ камня, вывезеннаго изъ Конь- ковского карьера	304 ⁴ / ₈	50 35	1535 71
» перевозку и разбивку бруса, выломаннаго изъ старой мостовой на Калужскомъ шоссе » »	3 ³ / ₈	30 59	104 25
» поставку камня для мостовой	1	—	43 85
» приѣмку щебня	—	—	3 —
			1686 81
С. Р.	—	—	1686 81

Счетъ ремонт

Израсходовано въ 1895 году за счетъ смѣ- ты 1896 года	150 р. — к.		
Израсходовано въ 1896 году	1415 » 31 »		
	1565 р. 31 к.		
На сезонныя работы по 165 р. 03 к. на версту . . .	—	—	1024 87
Транспортъ	—	—	1024 87

ское шоссе.

наго матеріала (Ст. I).

	Колич.	Руб. К.	Руб. К.
Назначено по смѣтѣ 1896 года:			
На поставку щебня	31	50 —	1550 —
» » камня для мостовой	1	—	60 —
			1610 —
По учету смѣты:			
Расходовъ причлось болѣе предполагаемаго	—	—	76 81
С. Р.	—	—	1686 81

ныхъ работъ (Ст. II).

Назначено по смѣтѣ 1896 года:			
На сезонныя работы по 75 руб. на версту	—	—	475 —
Транспортъ	—	—	475 —

Счетъ ремонт

	Колич.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ.....	—	—	—	1024	87
Въ томъ числѣ:					
а) по зимнимъ работамъ:					
На постановку 4825 п. с. снѣговыхъ за-					
щитъ.	269	р.	55	к.	
» перестановку и поправку зашитъ.	47	»	52	»	
» содержаніе саянаго пути	260	»	50	»	
» постоянныхъ рабочихъ	45	»	—	»	
	622	р.	57	к.	
б) по весеннимъ работамъ:					
На прокопку снѣговыхъ кюветовъ.	50	»	05	»	
» открытіе трубъ	2	»	50	»	
» очистку полотна весною	189	»	50	»	
» уходъ за слабыми мѣстами.	2	»	—	»	
» содержаніе постоянныхъ рабочихъ.	15	»	—	»	
	259	р.	05	к.	
в) по лѣтнимъ и осеннимъ работамъ:					
На счистку и уборку грязи	30	»	25	»	
» поправку обочинъ.	3	»	50	»	
На содержаніе постоянныхъ рабочихъ.	109	р.	50	к.	
	143	р.	25	к.	
» исправленіе и одерновку канавъ. кв. с.	212	—	—	116	43
» срѣзку валовъ на протяженіи 322 п. с. на 1-й вер.	199,2	—	130	258	96
» розсыпь щебня мелкимъ ремонтомъ.	16	—	—	126	50
» ямочный ремонтъ мостовыхъ	—	—	—	22	80
» инструменты.	—	—	—	15	75
Въ томъ числѣ:					
на покупку новыхъ	7	р.	50	к.	
» исправленіе старыхъ.	8	»	25	»	
				1565	31
С. Р.	—	—	—	1565	31

ныхъ работъ.

	Колич.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ.....	—	—	—	475	—
Въ томъ числѣ:					
а) по зимнимъ работамъ:					
На постановку 4825 п. с. снѣговыхъ за-					
щитъ.	269	р.	55	к.	
» перестановку и поправку зашитъ.	47	»	52	»	
» содержаніе саянаго пути	260	»	50	»	
» постоянныхъ рабочихъ	45	»	—	»	
	622	р.	57	к.	
б) по весеннимъ работамъ:					
На прокопку снѣговыхъ кюветовъ.	50	»	05	»	
» открытіе трубъ	2	»	50	»	
» очистку полотна весною	189	»	50	»	
» уходъ за слабыми мѣстами.	2	»	—	»	
» содержаніе постоянныхъ рабочихъ.	15	»	—	»	
	259	р.	05	к.	
в) по лѣтнимъ и осеннимъ работамъ:					
На счистку и уборку грязи	30	»	25	»	
» поправку обочинъ.	3	»	50	»	
На содержаніе постоянныхъ рабочихъ.	109	р.	50	к.	
	143	р.	25	к.	
» исправленіе и одерновку канавъ. кв. с.	212	—	—	116	43
» срѣзку валовъ на протяженіи 322 п. с. на 1-й вер.	199,2	—	130	258	96
» розсыпь щебня мелкимъ ремонтомъ.	16	—	—	126	50
» ямочный ремонтъ мостовыхъ	—	—	—	22	80
» инструменты.	—	—	—	15	75
Въ томъ числѣ:					
на покупку новыхъ	7	р.	50	к.	
» исправленіе старыхъ.	8	»	25	»	
				1565	31
С. Р.	—	—	—	1565	31

Счетъ ремонта мостовъ и

	Колич.	Руб.	К.	Руб.	К.
Израсходовано въ 1895 году за счетъ					
сметы 1896 года		296	р.	93	к.
Израсходовано въ 1896 году		147	»	45	»
		444	р.	38	к.
На постройку 2-хъ лотковъ на 3 вер. 1 и 5 сот. и					
исправленіе ихъ послѣ весеннихъ поврежденій . .	—	—	—	368	38
» мелкій ремонтъ мостовъ	—	—	—	76	—
				444	38
С. Р.	—	—	—	444	38

Счетъ содержанія

Израсходовано въ 1896 году:					
На разъѣзды десятника	—	—	—	45	—
По учету сметы:					
Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго	—	—	—	105	—
С. Р.	—	—	—	150	—

Счетъ расходовъ, подлежащихъ

Израсходовано въ 1896 году за счетъ сметы 1897 года:					
По ст. I. Матеріалы:					
На покупку камня для щебня к. с.	28	—	—	21	—
» возку камня изъ Коньковского карьера	13 ² / ₈	17	—	225	25
С. Р.	—	—	—	246	25

дорожныхъ сооружений (Ст. III).

	Колич.	Руб.	К.	Руб.	К.
Назначено по сметѣ 1896 г.:					
На постройку 2-хъ лотковъ	—	—	—	400	—
По учету сметы:					
Расходовъ причлось болѣе предполагаемаго на	—	—	—	44	38
С. Р.	—	—	—	444	38

десятника (Ст. IV).

Назначено по сметѣ 1896 г.:					
На жалованье десятнику	—	—	—	150	—
С. Р.	—	—	—	150	—

отнесенію на 1897 годъ.

Подлежитъ отнесенію на 1897 годъ	—	—	—	246	25
--	---	---	---	-----	----

Общій счетъ расходовъ по

	Колич.	Руб.	К.	Руб.	К.
Израсходовано въ 1895 году за счетъ смѣты 1896 г.	—	—	—	891	68
Израсходовано въ 1896 году	—	—	—	3096	07
С. Р.	—	—	—	3987	75

Счетъ расходовъ по

Израсходовано въ 1896 году за счетъ смѣты 1897 г.	—	—	—	—	—
По сметѣ	—	—	—	—	—
Расходовъ причлось болѣе предполагаемаго	—	—	—	—	—
С. Р.	—	—	—	—	—

Счетъ расходовъ по

Израсходовано въ 1896 году за счетъ смѣты 1897 г.	—	—	—	—	—
По сметѣ	—	—	—	—	—
Расходовъ причлось болѣе предполагаемаго	—	—	—	—	—
С. Р.	—	—	—	—	—

ремонту Боровскаго шоссе.

	Колич.	Руб.	К.	Руб.	К.
Назначено по смѣтѣ 1896 года	—	—	—	3160	—
Подлежитъ отнесенію на 1897 годъ	—	—	—	246	25
По учету смѣты:					
Расходовъ причлось болѣе предполагаемаго на	—	—	—	581	50
С. Р.	—	—	—	3987	75

ПУШКИНСКОЕ ШОССЕ.

Общее протяженіе шоссе 2,60 версты.

Ст. I. Матеріалы.

Вся поставка каменнаго матеріала для мостовой производилась подрядчикомъ П. Владимировымъ и обошлась съ расколкою въ шашку по 52 р. за куб. саж., т. е. дешевле смѣтной цѣны на 8 р., при чемъ вмѣсто 47 куб. саж. выставлено 54,3 куб. саж. Въ общемъ по этой статьѣ получился остатокъ въ 26 р. 30 к.

Ст. II. Работы.

Всего израсходовано по этой статьѣ менѣе ассигнованія на 104 р. 91 к. Въ частности расходы объясняются такъ:

1) *На сезонныя работы* израсходовано 94 р. 15 к., т. е. дешевле смѣты на 105 р. 85 коп., вслѣдствіе того, что часть этихъ работъ, а именно сколка ухабовъ и очистка полотна отъ грязи весною, производилась полѣтникомъ П. перегона Ярославскаго шоссе. Средній расходъ на версту получается въ 36 р. 21 к., а именно: а) на зимнія работы 4 р. 71 к., б) на весеннія работы 3 р. 16 к. и в) на осеннія и зимнія работы 28 р. 34 к. Всего 36 р. 21 к.

На углубленіе канавъ и планировку обочинъ израсходовано менѣе смѣты на 67 р. 98 к., частью по той причинѣ, что работъ этихъ произведено было менѣе на 131 п. с., частью же потому, что мѣстами производилось одно лишь углубленіе канавъ безъ планировки обочинъ.

2) *На перемощеніе мостовой* израсходовано 1150 р. 59 к., т. е. болѣе на 400 р. 59 к., при чемъ перемощено болѣе на 269 кв. саж. Сверхсмѣтное количество работъ произведено частью изъ суммъ, назначенныхъ на шоширование обочинъ, на которое ассигновано было 300 р., а израсходовано лишь 15 руб. 25 к., такъ какъ большую часть этихъ работъ возможно было отложить. На ямочный ремонтъ мостовыхъ израсходовано смѣтное назначеніе.

Перемощено: на 1 вер. 2 сот. при шир. 2,50 саж. 48,6 п. с.; на 3 сот. при шир. 2,50 с. 59,4 п. с.; то же при шир. 1,50 с. 33 п. с.; на 4 сот. при шир. 1,50 с. 80,7 п. с.; на 5 сот. при шир. 1,50 с. 100 п. с. Всего на 1-й верстѣ 321,7 п. с. На 2-й вер. 1 сот. при шир. 1,50 с.

100 п. с.; на 2 сот. при шир. 1,50 с. 100 п. с., на 3 сот. при шир. 1,50 с. 85 п. с. Всего на 2-й верстѣ 285 п. с.

Одна кв. саж. перемощенія обошлась въ среднемъ по 1 р. 13 к.

3) *На замощеніе вновь* при уширеніи каменной одежды израсходовано 1053 р. 03 к., т. е. болѣе ассигнованія на 46 р. 97 к., при чемъ замощено было менѣе на 86,2 кв. саж., что составляетъ въ среднемъ на 1 кв. саж. замощенія 2 р. 11 к., вмѣсто назначенныхъ 1 р. 88 к. Дороже смѣты обошлись земляныя работы, такъ какъ мѣстами потребовалось произвести выбоюку земли съ тачечной отвозкой ея, на которую израсходовано 82 р. 77 к.

Замощено вновь: на 1-й верстѣ 3 сот. при шир. 1 с. 33 п. с.; на 4 сот. при шир. 1 с. 80,8 п. с.; на 5 сот. при шир. 1 с. 100 п. с. Всего на 1-й верстѣ 213,8 п. с. На 2-й верстѣ 1 сот. при шир. 1 саж. 100 п. с.; на 2 сот. при шир. 1 с. 100 п. с.; на 3 сот. при шир. 1 с. 85 п. с. Всего на 2-й верстѣ 285 п. с.

4) *На покупку инструментовъ* израсходовано 2 р. 05 коп. вмѣсто назначенныхъ по смѣтѣ 15 руб., такъ какъ при работахъ пользовались инструментами съ Ярославскаго шоссе.

Ст. III. Мосты и дорожныя сооруженія.

Въ общемъ по этой статьѣ израсходовано болѣе на 377 р. 30 к., каковая передержка всецѣло относится къ перестройкѣ Серебрянскаго моста на 1 вер. 2 сот. Предположенная смѣтою постройка желѣзнаго моста, длиною въ 5,50 саж., на сумму 2420 руб. Собраніемъ утверждена не была. Взамѣнъ онаго ассигновано было 700 р. на устройство, таковой же длины, деревяннаго моста. Между тѣмъ при устройствѣ послѣдняго, съ деревянными опорами, задаваясь тѣмъ же для пропуска водъ отверстіемъ, пришлось длину его нѣсколько увеличить, а кромѣ того произвести расходъ на устройство въѣздовъ на мостъ съ укрѣпленіемъ конусовъ въ суммѣ 200 р., каковой расходъ въ ассигнованные 700 р. не входилъ.

Ст. IV. Десятники.

На содержаніе десятника израсходовано 60 руб., т. е. менѣе смѣтнаго назначенія на 5 руб.

Всего по Пушкинскому шоссе съ 1 января 1896 г. по 1 января 1897 г. израсходовано 6371 р. 09 к. или на версту 2442 р. 34 к., за исключеніемъ суммы, перенесенной со счета смѣты 1895 г. на расходы въ 1896 г. по работамъ и поставкамъ, оставшимся не выполненными по смѣтѣ 1895 г., 300 р., расходъ по смѣтѣ 1896 г. опредѣляется въ 6071 р. 09 к. или на версту 2335 р. 03 к.

Пушкин

Счет заготовки камен

	Количеств.	Руб.	К.	Руб.	К.
Израсходовано въ 1896 году:					
На поставку камня для мостовой к. с.	54 ₃₃	52	—	2823	60
» покупку извести для мѣтки камня.	—	—	—	—	10
С. Р.	—	—	—	2823	70
По учету смѣты.					
Расходъ причлось менѣе предполагаемаго на.	—	—	—	26	30
С. Р.	—	—	—	2850	—

Счетъ ремонт

Израсходовано въ 1896 году:					
На сезонныя работы по 36 р. 20 к. на версту.	—	—	—	94	15
Въ томъ числѣ:					
а) по зимнимъ работамъ:					
На постановку 155 п. с. снѣговыхъ защитъ	7	р. 75	к.		
» содержаніе саннаго пути.	4	» 50	»		
Итого.	12	р. 25	к.		
Транспортъ.	—	—	—	94	15

ское шоссе.

наго матеріала (Ст. Г-я).

	Количеств.	Руб.	К.	Руб.	К.
Назначено по смѣтѣ 1896 года:					
На поставку камня для мостовой к. с.	47	60	—	2820	—
» накладные расходы.	—	—	—	30	—
С. Р.	—	—	—	2850	—
С. Р.	—	—	—	2850	—
Оставалось на 1-е января 1896 г. невыпол-					
ненныхъ расходъ по смѣтѣ 1895 г.				300	руб.
Назначено по смѣтѣ 1896 г.				2185	»
				2485	руб.
На сезонныя работы по 75 р. на версту.	—	—	—	200	—
Транспортъ.	—	—	—	200	—

Счетъ ремонтъ

	Количество	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	94	15
б) по весеннимъ работамъ:					
На прокопку сѣговыхъ кюветовъ	5 р. 70 к.				
» очистку полотна весною	2 » 50 »				
Итого	8 р. 20 к.				
в) по лѣтнимъ и осеннимъ работамъ:					
На счистку и уборку грязи	24 р. 70 к.				
» мелкія поправки канавъ и обочинъ	4 » — »				
» содержаніе постоянныхъ рабочихъ	45 » — »				
Итого	73 р. 70 к.				
На углубленіе канавъ безъ подсыпки обочинъ 1 2 п. с.	469	—	—	52	02
» » » съ подсыпкой обочинъ 277 » »					
» подсыпку обочинъ безъ углубленія канавъ 40 » »					
» перемощеніе мостовой на 1 и 2 верстахъ на протяженіи 607 п. с. кв. с.					
» новое замощеніе на 1 и 2 верстахъ на протяженіи п. с.	1019	—	—	1150	59
	498 ^s	—	—	1053	03
» шоссированіе обочинъ	—	—	—	15	25
» ямочный ремонтъ мостовыхъ	—	—	—	13	—
» покупку инструментовъ	—	—	—	2	05
С. Р.	—	—	—	2380	09
По учету смѣты:					
Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго на	—	—	—	104	91
С. Р.	—	—	—	2485	—

НЫХЪ работъ.

		Количество	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ		—	—	—	200	—
На углубленіе канавъ и планировку обочинъ . . п. с.		600	—	20	120	—
» перемощеніе мостовой съ пескомъ 500 п. с. кв. с.		750	1	—	750	—
» новое замощеніе 585 п. с. при ширинѣ полотна въ 1 саж.:						
поставка песку 58 к. с. × 9 р. — к. = 522 р. — к.						
розсыпь » 58 » × 1 » 25 » = 72 » 50 »						
планировка 585 п. с. × — » 20 » = 117 » — »						
мощеніе 585 кв. с. × — » 60 » = 351 » — »						
земляныя работы 37 » 50 »						
		—	—	—	1100	—
» шоссированіе обочинъ (см. 95 г.)		—	—	—	300	—
» инструменты		—	—	—	15	—
С. Р.		—	—	—	2485	—
С. Р.		—	—	—	2485	—

Счетъ ремонта и перестройки мостовъ

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Израсходовано въ 1896 году:					
На перестройку деревяннаго моста черезъ р. Серебрянку, длиною 5,50 саж.	—	—	—	1079	33
» постройку переѣздныхъ мостиковъ.	—	—	—	23	30
» мелкій ремонтъ трубы на 1 верстѣ.	—	—	—	2	27
» постановку охранныхъ тумбъ на 1 верстѣ.	—	—	—	2	40
С. Р.	—	—	—	1107	30
С. Р.	—	—	—	1107	30

Счетъ содержанія

Израсходовано въ 1896 году:					
На выдачу жалованья десятнику	—	—	—	60	—
По учету смѣты:					
Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго на.	—	—	—	5	—
С. Р.	—	—	—	65	—

Общій счетъ расходовъ по

Израсходовано въ 1896 году.	—	—	—	6371	09
С. Р.	—	—	—	6371	09

и дорожныхъ сооружений. (Ст. III-я).

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Назначено по смѣтѣ 1896 года:					
На перестройку деревяннаго моста съ досчатымъ поломъ черезъ р. Серебрянку, длиною 5,50 саж.	—	—	—	700	—
» устройство переѣзднаго мостика и мелкій ремонтъ мостовъ и трубъ.	—	—	—	30	—
С. Р.	—	—	—	730	—
По учету смѣты:					
Расходовъ причлось болѣе предполагаемаго на.	—	—	—	377	30
С. Р.	—	—	—	1107	30

десятника. (Ст. IV-я).

Назначено по смѣтѣ 1896 года:					
На жалованье и разъѣзды десятника	—	—	—	65	—
С. Р.	—	—	—	65	—

ремонту Пушкинскаго шоссе.

Оставалось на 1-е января 1896 г. невыполненныхъ расходовъ по смѣтѣ 1895 года	—	—	—	300	—
Назначено по смѣтѣ 1896 года.	—	—	—	5830	—
По учету смѣты:					
Расходовъ причлось болѣе предполагаемаго на.	—	—	—	241	09
С. Р.	—	—	—	6371	09

САДОВНИЧЕСКАЯ ВѢТКА.

САДОВНИЧЕСКАЯ ВѢТКА.

Общее протяженіе 1,77 версты.

Ст. І. М а т е р і а л ы.

Расходы по ст. I согласны со смѣтнымъ назначеніемъ, при чемъ поставлено 9,26 куб. саж. шашки и $4\frac{7}{8}$ куб. саж. щебня выгнано изъ полотна при замѣнѣ мостовой 60 п. с. при концѣ шоссе. Небольшая экономія въ 9 р. 91 к. объясняется пониженіемъ заготовительной стоимости камня, который вывезенъ хозяйственнымъ способомъ изъ Саврасовскаго карьера съ расходомъ по 54 руб. съ куба, замѣнѣ смѣтныхъ 60 руб.

Ст. II. Работы.

- 1) На сезонныя работы израсходовано 49 р. 60 к. или по 28 р. 02 коп. съ вереты. Поверстный расходъ распределяется: а) по зимнимъ 8 р. 42 к.; б) по весеннимъ 14 р. 07 к. и в) по лѣтнимъ и осеннимъ 5 руб. 53 коп.
- 2) Ямочный ремонтъ мостовыхъ и замѣна 60 п. с. шоссе мостовой при выѣздѣ съ вѣтки на грунтовую дорогу произведены согласно смѣтному назначенію.

Въ общемъ по ст. II получился остатокъ въ 38 руб. 40 коп.

Ст. III. М о с т ы.

Перемѣна наката на деревянной трубѣ на 1 вер. произведена согласно смѣтному назначенію, перемѣну же наката на рельсовой трубѣ на 2 верстѣ оказалось возможнымъ отложить до 1897 года.

Всего же по содержанию Садовнической вѣтки израсходовано въ 1895 г. за счетъ смѣты 1896 г. 53 руб. 15 коп. и въ 1896 г. 880 руб. 69 коп., всего 933 руб. 84 коп. или на версту 527 р. 60 к., и остается невыполненныхъ расходовъ по смѣтѣ 1896 г. 80 руб., итого 1013 руб. 84 коп., противъ ассигнованія менѣе на 62 р. 16 коп., или на версту 572 р. 79 коп.

Садовниче Счетъ заготовки камен

	Количеств.	Руб.	К.	Рубли.	К.
Израсходовано въ 1896 году.					
На поставку камня для мостовой изъ Саврасовскаго карьера к. с.	9 ²⁶ / ₈	54	—	499	93
» выгрозотку и перевозку щебня » »	4 ⁷ / ₈	—	—	43	16
» перевозку ошелобокъ » »	—	—	—	24	50
С. Р.	—	—	—	567	59
По учету смѣты.					
Расходовъ причлось менѣе предположеннаго на. . . .	—	—	—	9	91
С. Р.	—	—	—	577	50

Счетъ ремонтныхъ

Израсходовано въ 1896 году.					
На сезонныя работы по 28 р. 02 к. на версту. . . .	—	—	—	49	60
Въ томъ числѣ:					
а) по зимнимъ работамъ:					
На постановку 40 пог. с. снѣговыхъ защитъ 3 р. 40 к.	—	—	—	—	—
» содержаніе саннаго пути 11 » 50 »	—	—	—	—	—
Итого. 14 р. 90 к.	—	—	—	—	—
Транспортъ	—	—	—	49	60

ская вѣтка. наго матеріала (Ст. I).

	Количеств.	Руб.	К.	Рубли.	К.
Назначено по смѣтѣ 1896 г.					
На поставку камня для мостовой к. с.	9	60	—	540	—
» выгрозотку щебня. » »	5	7	50	37	50
С. Р.	—	—	—	577	50
С. Р.	—	—	—	577	50

работъ (Ст. II).

Назначено по смѣтѣ 1896 г.					
На сезонныя работы по 30 р. на версту	—	—	—	50	—
Транспортъ	—	—	—	50	—

Счетъ ремонт

	Количест.	Руб.	К.	Рубли.	К.
Транспортъ	—	—	—	49	60
б) по весеннимъ работамъ:					
На прокопку снѣговыхъ канавъ	6 р.	30к			
» открытіе трубъ	3 »	— »			
» очистку полотна весною	15 »	60 »			
Итого	24 р.	90 к.			
в) по лѣтнимъ и осеннимъ работамъ:					
На счистку и уборку грязи	9 р.	80 к.			
» ямочный ремонтъ мостовыхъ	—	—	—	51	15
» замѣну шоссе мостовою на протяженіи 60 п. с. кв. с.	120	—	—	212	35
С. Р.	—	—	—	313	10
По учету смѣты:					
Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго на	—	—	—	38	40
С. Р.	—	—	—	351	50

Счетъ ремонта мостовъ и до

Израсходовано въ 1895 году за счетъ смѣты 1896 года.

На перемѣну наката на деревянной трубѣ на 1 вер. 1 сот.	—	—	—	53	15
Итого	—	—	—	—	—
Транспортъ	—	—	—	53	15

ныхъ работъ.

	Количест.	Руб.	К.	Рубли.	К.
Транспортъ	—	—	—	50	—
На ямочный ремонтъ мостовыхъ					
» замѣну шоссе мостовою на 2 вер. 4 сот.:					
поставка песку 14 к. с. $\times$ 8 р. — к. = 112 р. — к.					
Розсыпь » 14 » $\times$ 1 » 25 » = 17 » 50 »					
Мощеніе 120 кв. с. $\times$ — » 60 » = 72 » — »					
Итого	—	—	—	100	—
С. Р.	—	—	—	351	50
С. Р.	—	—	—	351	50
На перемѣну наката на деревянной трубѣ на 1 вер. 1 соткѣ					
Тоже на рельсовой трубѣ на 2 вер. 2 сот.	—	—	—	67	—
Итого	—	—	—	80	—
Транспортъ	—	—	—	147	—

Счетъ ремонта мостовъ

	Количеств.	Руб. К.	Руб. К.
Транспортъ.....	—	—	53 15
По счету невыполненныхъ расходовъ:			
На перемѣну наката на рельс. трубъ на 2 вер. 2 сот.	—	—	80 —
По учету смѣты:			
Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго на . . .	—	—	13 85
С. Г. . .	—	—	147 —

Общій счетъ расходовъ по ре

Израсходовано въ 1895 г. за счетъ смѣты 1896 г. . .	—	—	53 15
Израсходовано въ 1896 году.	—	—	880 69
Остается на 1 янв. 1897 г. невыполненныхъ расхо-	—	—	80 —
довъ по смѣтѣ 1896 года.	—	—	—
По учету смѣты:			
Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго на. . . .	—	—	62 16
С. Р. . .	—	—	1076 —

и дорожныхъ сооружений.

	Количеств.	Руб. К.	Руб. К.
Транспортъ.	—	—	147 —
По учету смѣты:			
Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго на. . . .	—	—	—
С. Р. . .	—	—	147 —

мону Садовнической вѣтки.

Назначено по смѣтѣ 1896 года	—	—	1076 —
По учету смѣты:			
Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго на. . . .	—	—	—
С. Р. . .	—	—	1076 —

Мытищен **Счет заготовки камен**

	Количеств.	Руб.	К.	Руб.	К.
Израсходовано въ 1896 году:					
На поставку камня для мостовой Б. С.	4,18	52	92	221	21
» » щебня » »	$\frac{4}{8}$	62	32	31	66
С. Р.	—	—	—	252	87
С. Р.	—	—	—	252	87

Счет ремонтныхъ

Израсходовано въ 1896 году:					
На сезонныя работы	—	—	—	29	85
Въ томъ числѣ:					
а) по зимнимъ работамъ:					
На постановку 105 п. с. снѣговыхъ за- щить	6	р.	60	к.	
» содержание саннаго пути	5	»	75	»	
	12	р.	35	к.	
Транспортъ	—	—	—	29	85

ская вѣтка. **наго матеріала. (Ст. I-я).**

	Количеств.	Руб.	К.	Руб.	К.
Назначено по смѣтѣ 1896 года:					
На поставку камня для мостовой К. С.	4	60	—	240	—
» накладные расходы	—	—	—	10	—
С. Р.	—	—	—	250	—
По учету смѣты.					
Расходовъ пришло больше предложеннаго на	—	—	—	2	87
С. Р.	—	—	—	252	87
работъ. (Ст. II).					
Назначено по смѣтѣ 1896 года:					
На сезонныя работы	—	—	—	50	—
Транспортъ	—	—	—	50	—

Счетъ ремонт

	Количество	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	29	85
б) по весеннимъ работамъ:					
На прокопку снѣговыхъ кюветовъ 3 р.					
в) по лѣтнимъ и осеннимъ работамъ:					
На счистку грязи 7 р. — к.					
» содержаніе постоянныхъ рабочихъ. 7 » 50 »					
14 р. 50 к.					
На ямочный ремонтъ мостовой	—	—	—	—	90
» сплошное перемощеніе мостовой кв. с.	230	—	—	178	60
С. Р. . . .	—	—	—	209	35
По счету невыполненныхъ расходовъ:					
На планировку обочинъ и прочистку канавъ . . п. с.	300	—	20	60	—
По учету смѣты:					
Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго на	—	—	—	85	65
С. Р. . . .	—	—	—	355	—

ныхъ работъ.

	Количество	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	50	—
На планировку обочинъ съ прочисткою канавъ. п. с.	300	—	20	60	—
» сплошное перемощеніе мостовой кв. с.	240	—	1	240	—
» инструменты	—	—	—	5	—
С. Р. . . .	—	—	—	355	—
С. Р. . . .	—	—	—	355	—

Счетъ расходовъ, подлежащихъ

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Израсходовано въ 1896 г. за счетъ смѣты 1897 г.					
На заготовку снѣговыхъ зашитъ	—	—	—	2	20
Общій счетъ расходовъ по ремонту					
Израсходовано въ 1896 году	—	—	—	464	42
Остается на 1 января 1897 года невыполненныхъ расходовъ по смѣтѣ 1896 года	—	—	—	60	—
По учету смѣты.					
Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго на	—	—	—	82	78
С. Р. . . .	—	—	—	607	20

отнесенію на 1897 годъ.

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Подлежитъ отнесенію на 1897 годъ.	—	—	—	2	20
Мытищенской вѣтки.					
Назначено по смѣтѣ 1896 года	—	—	—	605	—
Подлежитъ отнесенію на 1897 годъ.	—	—	—	2	20
С. Р. . . .	—	—	—	607	20

Ст. I. Матеріали.

Ст. II. Работы.

По ст. II произведена околка Яузского моста и кроме того произведен ремонт каменной одежды на сумму 29 р. 20 коп.

Ст. III. Мосты и дорожные сооружения.

По ст. III произведена починка трогуаровъ и периль моста съ

Всего же по содержанию вѣтки, благодаря экономіи по вѣтмъ

статьямъ смѣты, израсходовано 70 р. 68 коп., менѣе предполагаемаго на 289 р. 32 коп.

Богородская БТКА. Счетъ заготовки каменнаго материала. (Ст. I-я).

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
По учету смѣты:					
Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго на . . .	—	—	—	150	—
С. Р. . .	—	—	—	150	—

Счетъ ремонтныхъ работъ (Ст. II-я).

Израсходовано въ 1896 году:					
На околку Юзекаго моста	—	—	—	6	—
» розсыпь щебня мелкимъ ремонтъ	—	—	—	1	—
» ямочный ремонтъ мостовыхъ	—	—	—	28	20
С. Р. . .	—	—	—	35	20
По учету смѣты:					
Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго на . . .	—	—	—	124	80
С. Р. . .	—	—	—	160	—

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Назначено по смѣтѣ 1896 года:					
На поставку щебня к. с.	1	—	—	75	—
» » камня для мостовой » »	1	—	—	75	—
С. Р. . .	—	—	—	150	—
С. Р. . .	—	—	—	150	—
На сезонныя работы по 80 р. на верету	—	—	—	56	—
» ямочный ремонтъ мостовыхъ	—	—	—	104	—
С. Р. . .	—	—	—	160	—
С. Р. . .	—	—	—	160	—

Счетъ ремонта мостовъ и

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Израсходовано въ 1896 году:					
На мелкій ремонтъ моста	—	—	—	32	42
По учету смѣты:					
Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго на . . .	—	—	—	17	58
С. Р. . .	—	—	—	50	—

Счетъ содержанія

Израсходовано въ 1896 году:					
На разъѣзды десятника	—	—	—	3	06
С. Р. . .	—	—	—	3	06

Общій счетъ расходовъ по

Израсходовано въ 1896 году	—	—	—	70	68
По учету смѣты:					
Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго на . . .	—	—	—	289	32
С. Р. . .	—	—	—	360	—

дорожныхъ сооруже́ній (Ст. III-я).

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Назначено по смѣтѣ 1896 года:					
На мелкій ремонтъ мостовъ	—	—	—	50	—
С. Р. . .	—	—	—	50	—
По учету смѣты:					
Расходовъ причлось болѣе предполагаемаго на . . .	—	—	—	3	06
С. Р. . .	—	—	—	3	06
ремонтъ Богородской вѣтки.					
Назначено по смѣтѣ 1896 года	—	—	—	360	—
С. Р. . .	—	—	—	360	—

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ВѢТКА.

Въ 1896 г. произведены на Люберецкой вѣткѣ капитальныя работы по замѣнѣ на всемъ протяженіи 167 п. саж. щебеночнаго слоя мостовою, внесенныя въ смѣту 1895 г. и отложенныя на годъ по заданію камня.

Произведенная работа намѣчена была для устранения разбиванія и скорого изнашиванія полотна по причинѣ быстрой ѣзды по вѣткѣ, служащей подъѣздомъ къ станціи того же наименованія, и, имѣя въ виду, что песчаниковый камень, бывшій до послѣдняго времени почти исключительнымъ ремонтнымъ матеріаломъ Люберецкаго района, обладаетъ бóльшей прочностью въ видѣ шашки для мостовой, чѣмъ раздробленный въ щебень. Отъ исполненной смѣты по производству означенной капитальной работы и производству сезонныхъ работъ на Люберецкой вѣткѣ полученъ остатокъ въ размѣрѣ 165 р. 11 коп., обусловленный, съ одной стороны, поставкой нѣсколько меньшаго количества камня, а именно 22,76 куб. саж. вмѣсто 25 куб. саж., а также остатками отъ работъ, обусловившимися уменьшеніемъ ширины мостовой съ 2 на 1½ саж., и меньшей стоимостью песка, который оказалось возможнымъ брать съ обрѣза съ затратою около 1 р. 30 коп. на куб. саж., вмѣсто предполагавшейся цѣны 4 руб.

Выгрохоченный из шоссе щебень в количестве 12³/₈ куб. саж. перевезенъ на ближайшія версты II перегона Рязанскаго шоссе, а расходъ по выбивкѣ его изъ шоссе, перегрохотка и перевозка отнесены на счетъ заготовки выгрохоченнаго щебня по упомянутому шоссе.

Люберецкая **Счетъ заготовки каменного**

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Израсходовано въ 1895 году за счетъ смѣты 1896 г.		395	р. 96	к.	
Израсходовано въ 1896 году		469	» 68	»	
		865	р. 64	к.	
На поставку камня для мостовой	22,76	38	—	865	64
По учету смѣты:					
Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго на		—	—	84	36
С. Р. . . .	—	—	—	950	—

Счетъ ремонтныхъ

Израсходовано въ 1896 году:					
На сезонныя работы	—	—	—	19	10
Въ томъ числѣ:					
а) По зимнимъ работамъ.					
На содержаніе саннаго пути		10	р. 80	к.	
б) По весеннимъ работамъ.					
На очистку полотна весною		8	р. 30	к.	
Транспортъ	—	—	—	19	10

вѣтка. **материала. (Ст. I-я).**

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Оставалось на 1-е января 1896 г. невыполненныхъ расходовъ по смѣтѣ 1895 г.					
На поставку камня для мостовой	25	38	—	950	—
С. Р. . . .	—	—	—	950	—

работъ. (Ст. II-я).

Оставалось на 1-е января 1896 г.					
Невыполненныхъ расходовъ по смѣтѣ 1895 г.		400	р.		
Назначено по смѣтѣ 1896 г.		50	»		
		450	р.		
На сезонныя работы	—	—	—	50	—
Транспортъ	—	—	—	50	—

Счетъ ремонт

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	19	10
На замѣну шоссе мостовою на протяж. 167,7 п. с. кв. с. 251,55	—	—	—	350	15
С. Р. . . .	—	—	—	369	25
По учету смѣты:					
Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго на	—	—	—	80	75
С. Р. . . .	—	—	—	450	—

Общій счетъ расходовъ по

Израсходовано въ 1895 году за счетъ смѣты 1896 года	—	—	—	395	96
Израсходовано въ 1896 году	—	—	—	838	93
По учету смѣты:					
Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго на	—	—	—	165	11
С. Р. . . .	—	—	—	1400	—

ныхъ работъ.

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	50	—
На замѣну шоссе мостовою (см. 1895 г.).					
» планировку ящика 167 п. с. × 20 к. 35 р.	—	—	—	—	—
» поставку песку 30 к. с. × 4 р. 120 »	—	—	—	—	—
» мощеніе съ расщебенкой 334 кв. с. × 60 в. 200 »	—	—	—	—	—
» разныя работы 45 »	—	—	—	400	—
С. Р. . . .	—	—	—	450	—
С. Р. . . .	—	—	—	450	—
Оставалось на 1-е января 1896 г. невыполненныхъ расходовъ по смѣтѣ 1895 года	—	—	—	1350	—
Назначено по смѣтѣ 1896 года	—	—	—	50	—
С. Р. . . .	—	—	—	1400	—

Дьяковская

Счетъ заготовки каменного

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Израсходовано въ 1896 году:					
На поставку камня для мостовой к. с.	1	—	—	47	29
По учету смѣты:					
Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго на	—	—	—	12	71
С. Р. . .	—	—	—	60	—

Счетъ ремонтныхъ

Израсходовано въ 1896 году:					
На сезонныя работы	—	—	—	6	35
Въ томъ числѣ:					
а) По зимнимъ работамъ.					
На постановку 30 п. с. снѣговыхъ зашить 2 р. 55 к.					
б) По весеннимъ работамъ.					
На прокопку снѣговыхъ кюветовъ и открытіе трубъ. 3 р. 80 в.					
» ямочный ремонтъ мостовыхъ	—	—	—	10	45
				16	80
По учету смѣты:					
Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго на	—	—	—	148	20
С. Р. . .	—	—	—	165	—

Вѣтка.

матеріала (Ст. I-я).

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Назначено по смѣтѣ 1896 года.					
На поставку камня для мостовой. к. с.	1	—	—	60	—
С. Р. . .	—	—	—	60	—

работъ. (Ст. II-я).

Назначено по смѣтѣ 1896 года.					
На сезонныя работы по 60 руб. на верету	—	—	—	65	—
На ямочный ремонтъ мостовыхъ	—	—	—	100	—
				165	—
С. Р. . .	—	—	—	165	—

Счетъ расходовъ, подлежащихъ

	Количеств.	Руб.	К.	Руб.	К.
Израсходовано въ 1896 году за счетъ смѣты 1897 года.					
По ст. III. Мосты.					
На постройку лотка	—	—	—	214	67

Общій счетъ расходовъ

Израсходовано въ 1896 году	—	—	—	278	76
По учету смѣты					
Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго на	—	—	—	160	91
C. P.	—	—	—	439	67

отнесенію на 1897 годъ.

	Количеств.	Руб.	К.	Руб.	К.
Подлежитъ отнесенію на 1897 годъ	—	—	—	214	67

ремонту Дьяковской вѣтки.

Назначено по смѣтѣ 1896 года	—	—	—	225	—
Подлежитъ отнесенію на 1897 годъ	—	—	—	214	67
C. P.	—	—	—	439	67

Видъ работъ	Единица измѣренія	Количество	Цена за единицу	Сумма
Подсыпка земли къ обочинамъ дамбы, съ постановкой тумбъ, и перестилку части мостовой послѣ окончательной осадки дамбы, гдѣ, какъ показалъ опытъ перваго года, откосы эти повреждались весенними водами и ливнями, и 25 руб. 18 коп. на устройство, въ видахъ предохраненія дамбы отъ поврежденій, двухъ водоспускныхъ лотковъ по всей высотѣ откоса, мощеныхъ мостовой въ плетневыхъ клѣткахъ на мху.	саж.	315	140 р. 85 коп.	44175 р. 85 коп.
Всего по Дьяковскому спуску израсходовано съ 1 января 1896 г. по 1 января 1897 г.				349 р. 90 коп.

Дьяковский спускъ

ДЪЯКОВСКИЙ СПУСКЪ.

Общее протяженіе 0,4 версты.

Ст. I. Матеріалы.

Назначенная по смѣтѣ 1 куб. саж. пашки для ремонта мостовой на спускѣ съ Дьяковского шоссе къ Москвѣ-рѣкѣ заготовлена хозяйственнымъ способомъ въ Саврасовскомъ карьерѣ по той же цѣнѣ, что и на Дьяковской вѣткѣ, т. е. по 47 р. 29 к., вмѣсто смѣтныхъ 60 р., чѣмъ и объясняется экономія по ст. I въ 12 р. 71 коп.

Ст. II. Работы.

Расхода на сезонныя работы не было. Взамѣнъ того израсходовано 140 р. 85 коп. на подсыпку земли къ обочинамъ дамбы, съ постановкой тумбъ, и перестилку части мостовой послѣ окончательной осадки дамбы, 136 руб. 58 коп. на одерновку 315 кв. саж. откосовъ дамбы, гдѣ, какъ показалъ опытъ перваго года, откосы эти повреждались весенними водами и ливнями, и 25 руб. 18 коп. на устройство, въ видахъ предохраненія дамбы отъ поврежденій, двухъ водоспускныхъ лотковъ по всей высотѣ откоса, мощеныхъ мостовой въ плетневыхъ клѣткахъ на мху.

Работами этими и обусловливается передержка по ст. II въ 153 р. 61 коп.

Всего по Дьяковскому спуску израсходовано съ 1 января 1896 г. по 1 января 1897 г. 349 р. 90 коп. или на версту 874 р. 75 коп.

Дьяковскій спускъ. **Счетъ заготовки каменнаго матеріала. (Ст. I-я).**

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Израсходовано въ 1896 году.					
На поставку камня для мостовой небитаго. . . к. с.	1	—	—	47	29
По учету смѣты:					
Расходъ причлось менѣе предполагаемаго на . . .	—	—	—	12	71
С. Р. . .	—	—	—	60	—

Счетъ ремонтныхъ

Израсходовано въ 1896 году:					
На исправленіе и подсыпку обочинъ	—	—	—	103	45
» замощеніе лотковъ на мху кв. с.	12 ⁴⁸	—	—	25	18
» укрѣпленіе и одерновку откосовъ » »	314 ⁷¹	—	—	136	58
» ямочный ремонтъ мостовой	—	—	—	37	40
С. Р. . .	—	—	—	302	61
С. Р. . .	—	—	—	302	61

Общій счетъ расходовъ по

Израсходовано въ 1896 году	—	—	—	349	90
С. Р. . .	—	—	—	349	90

матеріала. (Ст. I-я).

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Назначено по смѣтѣ 1896 года.					
На поставку камня для мостовой. к. с.	1	—	—	60	—
С. Р. . .	—	—	—	60	—

работъ. (Ст. II-я).

Назначено по смѣтѣ 1896 года.					
На сезонныя работы по 60 р. на версту	—	—	—	24	—
На одерновку откосовъ кв. с.	250	—	50	125	—
С. Р. . .	—	—	—	149	—
По учету смѣты:					
Расходъ причлось болѣе предполагаемаго на	—	—	—	153	61
С. Р. . .	—	—	—	302	61

ремонту Дьяковского спуска.

Назначено по смѣтѣ 1896 года	—	—	—	209	—
По учету смѣты:					
Расходъ причлось болѣе предполагаемаго на	—	—	—	140	90
С. Р. . .	—	—	—	349	90

Ст. IV. Десятники.

На разъѣзды десятника изъ ассигнованныхъ по смѣтѣ 50 руб. израсходовано въ отчетномъ году 44 р. 67 коп., т. е. на 5 р. 33 коп. менѣе.

Всего по Можайскому грунтовому тракту съ 1 января 1896 г. по 1 января 1897 г. израсходовано 4244 р. 91 к. Для опредѣленія расходовъ по выполненію смѣты 1896 г. къ означенной суммѣ надлежитъ прибавить расходы за счетъ смѣты 1896 г., произведенные въ 1895 г., — 318 р. 92 к., и исключить: 1) расходы, подлежащіе отнесенію на 1897 г. въ суммѣ 2097 р. 69 к. и 2) сумму, перенесенную со счета смѣты 1895 г. на расходы въ 1896 г. по работамъ и поставкамъ, оставшихся невыполненными по смѣтѣ 1895 г. — 200 р. Такимъ образомъ расходъ по смѣтѣ 1896 г. опредѣляется въ 2266 р. 14 к. Кромѣ того по смѣтѣ 1896 г. осталось невыполненныхъ расходовъ на сумму 1830 руб., со включеніемъ которой весь расходъ по смѣтѣ составитъ 4096 р. 14 к.

МОЖАЙСКИЙ ГРУНТОВЫЙ ТРАКТЪ.

Ст. I. Матеріалы.

Предположенную въ отчетномъ году поставку камня для мостовой въ количествѣ 40 куб. саж. не оказалось возможнымъ исполнить, вслѣдствіе того, что со стороны мѣстныхъ крестьянъ не было до осени рѣшительно никакого подвоза аршиннаго камня, а между тѣмъ покупка аршинника есть единственный способъ заготовки каменнаго матеріала на трактѣ, такъ какъ разработка собственныхъ карьеровъ не имѣла бы основаній въ виду незначительной потребности каменнаго матеріала для тракта и отсутствія удобныхъ путей для подвоза.

За счетъ ассигнованной на заготовку камня суммы 1200 руб. израсходовано въ отчетномъ году лишь—1) на расколку $\frac{1}{8}$ к. с. обоя—1 руб. 75 коп. и 2) на разбивку 3 к. с. оцелобковъ, оставшихся отъ 1895 г.—30 руб., а недостающій для замощенія камень въ количествѣ 36 куб. с. на сумму 1080 р. перенесенъ на 1897 годъ по счету не выполненныхъ расходовъ.

Ст. II. Работы.

На исправленіе полотна и откосовъ и счистку грязи съ замощенныхъ мѣстъ тракта израсходовано—174 руб. 62 коп., вмѣсто ассигнованныхъ 100 руб. Предположенное по смѣтѣ замощеніе тракта на протяженіи 400 п. с. исполнено въ отчетномъ году только на половину за г. Можайскомъ. Замощеніе же 200 п. с. между д. Кожуховой и г. Можайскомъ осталось неисполненнымъ вслѣдствіе недопоставки камня по причинамъ, изложеннымъ выше, и перенесено для исполненія на 1897 годъ въ суммѣ 750 руб.

Ст. III. Мосты и дорожныя сооруженія.

Всѣ смѣтныя предположенія по этой статьѣ въ отчетномъ году исполнены, при чемъ перестроено деревянныхъ трубъ въ рельсовыя 3, отверстіемъ по 0,75 саж., и 5 отверстіемъ 0,50 с.; исправлена каменная труба подъ городомъ Можайскомъ и построены вновь 3 деревянныхъ трубочки.

Можайскій грун

Счетъ заготовки камен

	Количество.	Руб. К.	Руб. К.
Израсходовано въ 1896 году:			
На расколку сборнаго камня. к. с.	4/8	3 50	1 75
» разбивку оцелобокъ оставшихся отъ заготовки 1895 г. » »	3	10 —	30 —
» сборку и перевозку щебня и шашки.	—	— —	99 20
» развѣзды десятника по розыску камня	—	— —	5 —
С. Р.	—	— —	135 95
По счету невыполненныхъ расходовъ:			
На поставку камня для мостовой. к. с.	36	30 —	1080 —
По учету смѣты.			
Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго	—	— —	34 05
С. Р.	—	— —	1250 —

Счетъ ремонтныхъ

Израсходовано въ 1895 году за счетъ смѣты 1896 года.	251 р. 30 к.		
Израсходовано въ 1896 году.	698 » 25 »		
	949 р. 55 к.		
На счистку грязи и исправленіе полотна и откосовъ.	—	— —	174 62
» замощеніе за г. Можайскомъ и шоссированіе.	—	— —	774 93
Транспортъ.	—	— —	949 55

Товый трактъ.

наго матеріала. (Ст. I).

	Количество.	Руб. К.	Руб. К.
Назначено по смѣтѣ 1896 года:			
На поставку камня для мостовой к. с.	40	30 —	1200 —
» накладные расходы.	—	— —	50 —
С. Р.	—	— —	1250 —
С. Р.	—	— —	1250 —

работъ. (Ст. II).

Назначено по смѣтѣ 1896 года:			
На исправленіе полотна по всему тракту	—	— —	100 —
» замощеніе 200 п. с. за г. Можайскомъ и 200 п. с. между д. Кожуховой и Можайскомъ = 400 п. с. земляныя работы. 400 к. с. × 1 р. 25 к. = 500 р.			
поставка песку. . . 60 » × 8 » — » = 480 »			
планировка . . . 400 п. с. × — » 40 » = 160 »			
мощеніе. 680 кв. с. × — » 60 » = 360 »	—	— —	1500 —
Транспортъ	—	— —	1600 —

Счетъ ремонт

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	949	55
По счету невыполненныхъ расходовъ:					
На замощеніе 200 п. с. между дер. Кожуховой и г. Можайскомъ:					
земляныя работы	к. с.	200	125	250	—
поставка песку	» »	30	8	240	—
планировка ящика	п. с.	200	—	40	80
мощеніе	кв. с.	300	—	60	180
С. Р. . . .	—	—	—	750	—
С. Р. . . .	—	—	—	1699	55

Счетъ ремонта и перестройки мостовъ

Израсходовано въ 1895 году за счетъ смѣты 1896 г. 67 р. 62 к.					
Израсходовано въ 1896 году. 1268 » 35 »					
1335 р. 97 к.					
На перестройку деревянныхъ трубъ въ рельсовыя:					
на 96 вер. 4 соткѣ отверст. 0,75 саж.	—	—	—	106	29
» 104 » 2 » » 0,75 »	—	—	—	122	69
» 106 » 1 » » 0,50 »	—	—	—	74	—
» 107 » 2 » » 0,50 »	—	—	—	78	32
» 109 » 2 » » 0,50 »	—	—	—	76	99
» 110 » 1 » » 0,50 »	—	—	—	74	39
» 111 » 5 » » 0,50 »	—	—	—	75	27
» 116 » 5 » » 0,75 »	—	—	—	129	96
Транспортъ	—	—	—	737	91

ныхъ работъ.

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Транспортъ	—	—	—	1600	—
С. Р. . . .	—	—	—	1600	—
По учету смѣты.					
Расходовъ причлось болѣе предполагаемаго на. . . .	—	—	—	99	55
С. Р. . . .	—	—	—	1699	55

и дорожныхъ сооружений. (Ст. III).

Оставалось на 1 января 1896 года невыполнен-ныхъ расходовъ по смѣтѣ 1895 г. 200 р.					
Назначено по смѣтѣ 1896. 1100 »					
1300 р.					
На перестройку деревянныхъ трубъ въ рельсовыя:					
отверстіемъ 0,50 саж. 5 шт. × 100 р.	—	—	—	500	—
» 0,75 » 3 » × 150 »	—	—	—	450	—
Транспортъ	—	—	—	950	—

Счетъ ремонта мостовъ и

	Количест.	Руб.	К.	Рубли.	К.
Транспортъ	—	—	—	737	91
На исправленіе каменной трубы подъ г. Можайскомъ.	—	—	—	301	
На постройку деревянныхъ трубъ:					
» 99 вер. 2 сот.	—	—	—	28	35
» 113 » 2 »	—	—	—	20	40
» 114 » 2 »	—	—	—	16	
» ремонтъ моста черезъ р. Воинку	—	—	—	60	30
» мелкій ремонтъ мостовъ и трубъ по всему тракту.	—	—	—	146	15
» постановку охранныхъ тумбъ шт.	111	—	—	25	47
С. Р. . . .	—	—	—	1335	97
С. Р. . . .	—	—	—	1335	97

Счетъ содержанія

Израсходовано въ 1896 году на разъѣзды десятника. . .	—	—	—	44	67
По учету смѣты.					
Расходоу пришлоу менѣе предположеннаго на. . . .	—	—	—	5	33
С. Р. . . .	—	—	—	50	

дорожныхъ сооружений.

	Количест.	Руб.	К.	Рубли.	К.
Транспортъ	—	—	—	950	
На исправленіе каменной трубы подъ г. Можайскомъ (см. 1895 г.)	—	—	—	200	
» мелкій ремонтъ мостовъ и трубъ по всему тракту .	—	—	—	150	
С. Р. . . .	—	—	—	1300	
По учету смѣты.					
Расходоу пришлоу болѣе предположеннаго на. . . .	—	—	—	35	97
С. Р. . . .	—	—	—	1335	97

десятника. (Ст. IV).

Назначено по смѣтѣ 1896 года:

На содержаніе десятника	—	—	—	50	
С. Р. . . .	—	—	—	50	

Счетъ расходовъ, подлежащихъ

	Количеств.	Руб.	К.	Руб.	К.
По статьѣ I. Матеріалы.					
На покупку камня небитаго ящик.	157	—	—	173	96
По ст. II. Мосты.					
На постройку рельсовыхъ трубъ:					
на 80 вер. 5 соткѣ отверст. 0,50 саж.	—	—	—	59	67
» 81 » 1 » » 0,75 »	—	—	—	105	93
» 89 » 3 » » 0,50 »	—	—	—	60	35
» 92 » 2 » » 0,50 »	—	—	—	61	25
» 93 » 3 » » 0,50 »	—	—	—	57	50
» 95 » 3 » » 0,50 »	—	—	—	60	40
» 112 » 2 » » 0,50 »	—	—	—	73	50
» 115 » 4 » » 0,50 »	—	—	—	90	52
» 116 » 1 » » 0,75 »	—	—	—	183	15
» 119 » 1 » » 0,75 »	—	—	—	136	47
» 119 » 3 » » 0,50 »	—	—	—	92	27
» 120 » 3 » » 0,75 »	—	—	—	92	22
На ремонтъ Семеновскаго моста	—	—	—	198	48
» » Бородинскаго »	—	—	—	119	61
» » моста черезъ р. Сѣтку.	—	—	—	332	41
» выдачу подрядчику Жарову въ счетъ поставки лѣса.	—	—	—	200	—
С. Р.	—	—	—	2097	69

Общій счетъ расходовъ по ремонту

Израсходовано въ 1895 г. за счетъ смѣты 1896 года.	—	—	—	318	92
Израсходовано въ 1896 г.	—	—	—	4244	91
Остается на 1-е января 1897 г. невыполненныхъ расходовъ по смѣтѣ 1896 года.	—	—	—	1839	—
С. Р.	—	—	—	6393	83

отнесенію на 1897 годъ.

	Количеств.	Руб.	К.	Руб.	К.
Можайскаго грунтоваго тракта.					
Оставалось на 1-е января 1896 года невыполненныхъ расходовъ по смѣтѣ 1895 года	—	—	—	200	—
Назначено по смѣтѣ 1896 года	—	—	—	4000	—
Подлежитъ отнесенію на 1897 годъ	—	—	—	2097	69
По учету смѣты.					
Расходовъ причлось болѣе предполагаемаго на	—	—	—	96	14
С. Р.	—	—	—	6393	83
Подлежитъ отнесенію на 1897 г.	—	—	—	—	2097 69

вой же—длиною въ 8,00 саж., шириною въ 3,33 саж. Мостъ построенъ о 3-хъ пролетахъ, безъ ледорѣзовъ. Перестройка моста производилась въ зимнее время и обошлась 876 руб. 28 коп.

Кромѣ того, весенними водами 1896 года повреждены устои и ледорѣзы у моста черезъ р. Десну на Калужскомъ трактѣ и размыты конуса Мезиновскаго моста. На исправленіе нижняго строенія и ледорѣзовъ перваго моста израсходовано — 442 р. 46 к., на покупку бутового камня для конусовъ Мезиновскаго моста—301 р. 56 к.

Мосты внѣ губернскихъ трактовъ.

Кромѣ мелкаго ремонта мостовъ, расположенныхъ внѣ губернскихъ трактовъ, по этой статьѣ исполнены слѣдующія капитальныя работы:

Деревянный мостъ черезъ р. Сестру на Клисно-Дмитровскомъ трактѣ.

Произведена постройка новаго моста на мѣстѣ существовавшаго стараго съ сокращеніемъ длины. Новый деревянный мостъ построенъ согласно чертежа и смѣты. Система моста балочная, составная на дубовыхъ шпонкахъ; настилъ моста двойной, покоющійся на 6-ти двойныхъ неразрѣзныхъ прогонахъ изъ 6×7 вер. балоги; длина моста по настилу 26,00 саж., ширина по настилу 3,00 саж.; между береговыми устоями длина 25,00 с., разбитая на 5 пролетовъ по 5,00 саж. каждый. Одновременно съ мостомъ построены четыре ледорѣза. Среднія опоры моста состоятъ изъ двойного ряда свай, береговья — однорядныя. При сокращеніи отверстій моста явилось необходимымъ досыпать и удлинить конуса, означенная работа отложена исполненіемъ до 1897 года. Постройка моста производилась въ зимнее время, при чемъ плотничная работа обошлась 1429 р. 58 коп.; лѣсной и прочій матеріалъ закупленъ на сумму 3057 р. 76 к. и накладные расходы—96 руб. 50 к. Значительный расходъ по перестройкѣ моста объясняется тѣмъ, что вмѣсто предполагаемой подкосной, болѣе дешевой конструкции,—мостъ построенъ балочный, такъ какъ Клиское городское управленіе не нашло возможнымъ разрѣшить добычу земли по сторонамъ дороги въ томъ количествѣ, какое потребовалось бы при насыпкѣ дамбъ такой высоты, какая необходима для моста подкосной конструкции.

Мостъ черезъ р. Ворю близъ села Озерца на Хотьковскомъ трактѣ.

Существовавшій деревянный мостъ длиною въ 8,00 саж., шириною въ 2,66 саж., перестроенъ вновь по причинѣ ветхости своей въ тако-

Счетъ ремонта мостовъ внѣ губернскихъ трак

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Израсходовано въ 1896 году:					
На перестройку деревяннаго моста черезъ р. Сестру въ г. Клину	—	—	—	4583	84
» оплату лѣсныхъ матеріаловъ для того же моста, употребленныхъ на ремонтъ въ предыдущіе годы	—	—	—	156	60
» перестройку деревяннаго моста черезъ р. Ворю при селѣ Озерецкомъ на Хотьковскомъ трактѣ	—	—	—	876	28
» ремонтъ нижняго строенія и ледорѣзовъ у моста черезъ р. Десну	—	—	—	442	46
» мелкій ремонтъ и околку мостовъ:					
Мезиновскаго черезъ р. Ворю	—	—	—	83	67
Воронинскаго » » Лютою	—	—	—	16	55
Пироговскаго » » Клязьму	—	—	—	10	25
Звѣрковскаго » » »	—	—	—	24	—
Дмитровскаго » » Яхрому	—	—	—	19	06
Чертановскаго » » Волчню	—	—	—	58	50
» ремонтъ моста при дер. Ново Харитоновой на Касимовскомъ трактѣ *)	—	—	—	19	90
» доплату подрядчику Харчевнику за земляныя работы при Звѣрковскомъ мосту, произведенныя въ 1895 году	—	—	—	40	06
С. Р.	—	—	—	6331	17
На заготовку и вывозку изъ карьера бутоваго камня для Мезиновскаго моста на 1897 годъ	—	—	—	301	56
С. Р.	—	—	—	6632	73

*) Расходъ въ 19 р. 90 к. подлежитъ возврату съ Бронницкаго уѣзднаго земства, такъ какъ означенный расходъ былъ неправильно произведенъ уѣздною управою за счетъ губернскихъ суммъ.

товъ и исправленіе весеннихъ поврежденій.

	Количест.	Руб.	К.	Руб.	К.
Оставалось на 1 янв. 1896 г. невыполненныхъ расходовъ по смѣтѣ 1895 г.				40	06
Назначено по смѣтѣ 1896 года				5100	—
Причислено изъ свободныхъ остатковъ на покрытие расходовъ по оплатѣ лѣснаго матеріала употребленнаго въ предыдущіе годы				156	60
				5296	66
На перестройку и ремонтъ мостовъ внѣ губернскихъ трактовъ и исправленіе весеннихъ поврежденій мостовъ на шоссе	—	—	—	5100	—
Причислено изъ свободныхъ остатковъ	—	—	—	156	60
На доплату подрядчику Харчевникову за земляныя работы при Звѣрковскомъ мосту, произведенныя въ 1895 году	—	—	—	40	06
С. Р.	—	—	—	5296	66
Подлежитъ отнесенію на 1897 годъ	—	—	—	301	56
По учету смѣты:					
Расходовъ причлось болѣе предполагаемаго на	—	—	—	1034	51
С. Р.	—	—	—	6632	73

Счетъ содержа

	Количество.	Руб.	К.	Руб.	К.
Израсходовано въ 1896 году:					
На содержаніе Можайской переправы	—	—	—	575	—
» » Рузской переправы черезъ р. Озерну	—	—	—	300	—
С. Р.	—	—	—	875	—
По учету смѣты.					
Расходовъ причлось менѣе предполагаемаго на	—	—	—	25	—
С. Р.	—	—	—	900	—

нія перевозовъ.

	Количество.	Руб.	К.	Руб.	К.
Назначено по смѣтѣ 1896 года:					
На содержаніе Можайской переправы	—	—	—	600	—
» » Рузской переправы черезъ р. Озерну	—	—	—	300	—
С. Р.	—	—	—	900	—
С. Р.	—	—	—	900	—

М о ж а й с к о е ш о с с е.

№№ верст.	Защиты.	Углубленіе ка-навъ.	Сръзка обо-чицъ.	Утолщеніе.	Сплошное не-ремощеніе.	Замощеніе вновь.	Перестройка шоссе.	Оборотъ щебня въ куб. саж.				Примѣчаніе.
								Остатокъ отъ 1895 г. и запасъ.	Въ 1896 г.		Остатокъ отъ 1896 г. и запасъ.	
									Посту-пило.	Распы-лено.		
Въ погонныхъ саженьяхъ.												
I п е р е г о н ь .												
1	235	1100	—	—	86	—	—	—	—	—	—	Перевезено на 6 вер. 1 ¹ / ₈ и на 7—16 ¹ / ₈ к. с. Перевезено на 7 вер. 3 ³ / ₈ к. с. Поступило съ 4 в. 1 ¹ / ₈ . 16 ¹ / ₈ „ „ 4 и 5 вер.
2	704	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	689	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	995	—	600	—	—	200	—	3	32 ⁵ / ₈	7 ⁷ / ₈	17 ¹ / ₈	
5	893	—	—	—	—	—	—	31 ¹ / ₈	8	2	8 ⁶ / ₈	
6	990	—	—	—	—	—	—	25 ⁴ / ₈	21 ¹ / ₈	2 ² / ₈	287 ⁷ / ₈	
7	984	—	—	—	—	—	—	57 ⁷ / ₈	23 ⁵ / ₈	12 ² / ₈	44 ⁶ / ₈	
8	450	—	—	—	—	—	—	75 ⁷ / ₈	—	15 ¹ / ₈	6	
9	173	—	—	—	—	—	—	27 ⁷ / ₈	—	11 ¹ / ₈	16 ⁷ / ₈	
10	416	—	—	—	—	—	—	86 ⁷ / ₈	21 ¹ / ₈	14 ³ / ₈	93 ⁷ / ₈	
11	865	—	—	—	—	—	—	46 ⁷ / ₈	121 ¹ / ₈	3 ³ / ₈	16 ¹ / ₈	
12	628	—	—	—	—	—	—	37 ⁷ / ₈	36 ⁷ / ₈	1 ¹ / ₈	74 ⁷ / ₈	
13	465	—	—	—	—	—	—	33 ³ / ₈	77 ⁷ / ₈	5 ⁵ / ₈	105 ⁷ / ₈	
14	825	—	—	—	—	—	—	15 ³ / ₈	73 ⁷ / ₈	4 ⁴ / ₈	84 ⁷ / ₈	
15	635	—	—	—	—	—	—	33 ³ / ₈	3	1 ¹ / ₈	62 ⁷ / ₈	
16	655	—	—	—	—	—	57	27 ⁷ / ₈	2 ² / ₈	11 ¹ / ₈	2	
17	555	—	—	—	—	—	—	—	37 ⁷ / ₈	2	17 ⁷ / ₈	
18	511	—	—	—	—	—	—	4 ⁷ / ₈	61 ⁷ / ₈	1	55 ⁷ / ₈	
Итого .	11668	1100	600	—	86	200	57	771 ¹ / ₈	1127 ¹ / ₈	14 ¹ / ₈	17 ¹ / ₈	1) Въ томъ числѣ вы- грозотни 19 ¹ / ₈ к. с.
II п е р е г о н ь .												
19	378	—	—	—	—	—	—	14 ¹ / ₈	21 ¹ / ₈	22 ¹ / ₈	13 ⁷ / ₈	Перевезено на 23 вер 5 ⁵ / ₈ к. с. Перевезено на 25 вер 2 ² / ₈ к. с. Перевезено на 25 вер 2 ² / ₈ к. с. и на 27 6 ² / ₈ к. с. Перевезено на 27 вер. 6 ³ / ₈ к. с. Перевезено на 27 вер 4 ⁴ / ₈ к. с.
20	217	—	—	85	—	—	—	31 ¹ / ₈	81 ⁷ / ₈	76 ⁷ / ₈	34 ⁷ / ₈	
21	726	—	—	—	—	—	—	64 ⁷ / ₈	3 ³ / ₈	42 ³ / ₈	25 ⁷ / ₈	
22	522	—	—	—	—	—	—	12 ¹ / ₈	171 ⁷ / ₈	22 ⁷ / ₈	154 ⁷ / ₈	
23	883	—	—	—	—	—	50	42 ⁷ / ₈	64 ⁷ / ₈	62 ⁷ / ₈	51 ⁷ / ₈	
24	463	—	100	100	—	—	50	22 ⁷ / ₈	83 ⁷ / ₈	66 ⁷ / ₈	36 ⁷ / ₈	
25	683	—	—	—	—	—	—	—	24 ⁴ / ₈	24 ⁴ / ₈	4 ⁴ / ₈	
26	683	200	—	—	—	—	—	25 ⁵ / ₈	53 ⁵ / ₈	14 ¹ / ₈	—	
27	616	—	395	150	—	—	200	11 ¹ / ₈	17 ¹ / ₈	163 ¹ / ₈	—	
28	198	47	47	—	—	200	—	76 ⁷ / ₈	—	11 ¹ / ₈	—	
29	881	—	—	—	—	—	—	—	73 ⁷ / ₈	—	67 ⁷ / ₈	

Можайское шоссе.

№№ верстъ.	Защиты.	Углубленіе ка-навъ.	Срѣзка обо-чинъ.	Утолщеніе.	Сплошное пе-ремощеніе.	Замощеніе вновь.	Перестройка шоссе.	Оборотъ щебня въ куб. саж.				Примѣчаніе.
								Остатокъ отъ 1895 г. и запасъ.	Въ 1896 г.		Остатокъ отъ 1896 г. и запасъ.	
									Посту-пило.	Разсы-пано.		
Въ погонныхъ саженьяхъ.												
30	496	1153	310	500	—	—	—	9 ³ / ₈	19 ⁶ / ₈	25	41 ¹ / ₈	
31	500	—	—	—	—	—	—	3	10 ² / ₈	1 ³ / ₈	117 ¹ / ₈	
32	40	—	—	—	—	—	—	4 ⁵ / ₈	4 ⁸ / ₈	1 ⁵ / ₈	34 ³ / ₈	
33	612	—	—	—	—	—	—	24 ³ / ₈	2 ⁵ / ₈	5 ⁵ / ₈	44 ³ / ₈	
34	1000	—	—	—	—	—	—	61 ³ / ₈	—	2 ⁶ / ₈	33 ³ / ₈	
35	534	—	—	—	—	—	—	76 ³ / ₈	—	—	76 ³ / ₈	
36	470	—	—	—	—	—	—	14 ³ / ₈	32 ³ / ₈	—	46 ³ / ₈	
37	658	—	—	—	—	—	—	5 ³ / ₈	44 ³ / ₈	1 ¹ / ₈	5	
38	89	—	—	—	—	—	—	5 ⁵ / ₈	—	—	5 ⁵ / ₈	
Итого. .	10649	1400	852	835	—	200	300	71 ³ / ₈	100 ³ / ₈	824 ³ / ₈	89 ⁶ / ₈	1) Въ томъ числѣ 1 ¹ / ₈ собрано на 24 вер.

III перегонъ.												
39	956	—	—	—	—	—	—	36 ³ / ₈	27 ³ / ₈	32 ³ / ₈	32 ³ / ₈	
40	140	—	—	—	—	—	—	27 ³ / ₈	24 ³ / ₈	6 ³ / ₈	4 ⁵ / ₈	
41	240	—	—	—	—	—	—	44 ³ / ₈	6 ³ / ₈	5 ³ / ₈	104 ³ / ₈	
42	—	—	—	—	—	—	—	24 ³ / ₈	22 ³ / ₈	7 ³ / ₈	37 ³ / ₈	
43	150	—	—	—	—	—	—	6 ³ / ₈	44 ³ / ₈	6 ³ / ₈	44 ³ / ₈	
44	890	—	—	—	—	—	—	3 ³ / ₈	51 ³ / ₈	3 ³ / ₈	51 ³ / ₈	
45	445	—	—	—	—	—	—	12 ³ / ₈	34 ³ / ₈	1	36 ³ / ₈	
46	193	—	—	—	—	—	—	4 ³ / ₈	5	3 ³ / ₈	51 ³ / ₈	
47	797	—	—	—	—	—	—	24 ³ / ₈	41 ³ / ₈	2 ⁵ / ₈	47 ³ / ₈	
48	258	—	—	—	—	—	—	13 ³ / ₈	25 ³ / ₈	—	4	
49	860	—	—	—	—	—	—	6 ³ / ₈	46 ³ / ₈	—	54 ³ / ₈	
50	—	—	—	—	—	—	—	17 ³ / ₈	46 ³ / ₈	3 ³ / ₈	54 ³ / ₈	
51	375	—	—	—	—	—	—	27 ³ / ₈	13 ³ / ₈	—	42 ³ / ₈	
52	730	—	—	—	—	—	—	44 ³ / ₈	—	1 ³ / ₈	41 ³ / ₈	
53	255	—	—	—	—	—	—	44 ³ / ₈	7 ³ / ₈	2 ⁵ / ₈	26 ³ / ₈	
54	925	—	—	—	—	—	—	62 ³ / ₈	12 ³ / ₈	12 ³ / ₈	62 ³ / ₈	
55	231	30	30	—	—	—	—	56 ³ / ₈	7 ³ / ₈	15 ³ / ₈	117 ³ / ₈	
56	15	473	431	—	—	—	—	44 ³ / ₈	—	3 ³ / ₈	41 ³ / ₈	
57	795	80	82	—	—	—	—	56 ³ / ₈	3 ³ / ₈	41 ³ / ₈	2	
Итого. .	8253	583	543	—	—	—	—	561 ³ / ₈	603 ³ / ₈	207 ³ / ₈	954 ³ / ₈	

Можайское шоссе.

№№ верстъ.	Защиты.	Углубленіе ка-навъ.	Срѣзка обо-чинъ.	Утолщеніе.	Сплошное пе-ремощеніе.	Замощеніе вновь.	Перестройка шоссе.	Оборотъ щебня въ куб. саж.				Примѣчаніе.	
								Остатокъ отъ 1895 г. и запасъ.	Въ 1896 г.		Остатокъ отъ 1896 г. и запасъ.		
									Посту-пило.	Рассы-пано.			
Въ погонныхъ саженьяхъ.													
IV перегонъ.													
58	112	—	—	—	—	—	—	27 ³ / ₈	6 ³ / ₈	7 ³ / ₈	26 ³ / ₈		
59	267	—	—	—	—	—	—	11 ³ / ₈	—	4 ³ / ₈	5 ³ / ₈		
60	992	—	—	—	—	—	—	34 ³ / ₈	3 ³ / ₈	2 ⁵ / ₈	35 ³ / ₈		
61	326	—	—	—	—	—	—	2	23 ³ / ₈	12 ³ / ₈	33 ³ / ₈		
62	97	—	—	—	—	—	—	4	22 ³ / ₈	33 ³ / ₈	27 ³ / ₈		
63	605	—	—	—	—	—	—	45 ³ / ₈	4 ³ / ₈	45 ³ / ₈	4 ³ / ₈		
64	1000	—	—	—	—	—	—	43 ³ / ₈	7 ³ / ₈	43 ³ / ₈	7 ³ / ₈		
65	527	—	—	—	—	—	—	23 ³ / ₈	25 ³ / ₈	7 ³ / ₈	41 ³ / ₈		
66	468	—	—	—	—	—	—	26 ³ / ₈	41 ³ / ₈	—	67 ³ / ₈	Собрано 3 ³ / ₈ к. с.	
67	948	—	—	—	—	—	—	34 ³ / ₈	37 ³ / ₈	—	73 ³ / ₈		
68	312	—	—	—	—	—	—	45 ³ / ₈	11 ³ / ₈	—	56 ³ / ₈	Собрано 1 ³ / ₈ к. с.	
69	795	—	—	—	—	—	—	77 ³ / ₈	3 ³ / ₈	—	82 ³ / ₈		
70	596	—	—	—	—	—	—	23 ³ / ₈	7 ³ / ₈	—	32 ³ / ₈		
71	883	—	—	—	—	—	—	36 ³ / ₈	4 ³ / ₈	—	42 ³ / ₈		
72	660	—	—	—	—	—	—	45 ³ / ₈	5 ³ / ₈	1 ³ / ₈	51 ³ / ₈		
73	—	—	—	—	—	—	—	4	13 ³ / ₈	3	23 ³ / ₈		
74	553	—	—	—	—	—	—	36 ³ / ₈	16 ³ / ₈	13 ³ / ₈	41 ³ / ₈		
75	466	—	—	—	—	—	—	3 ³ / ₈	—	—	3 ³ / ₈		
76	595	—	—	—	—	—	—	24 ³ / ₈	3	—	54 ³ / ₈	Собрано 2 ³ / ₈ к. с.	
77	285	—	—	—	—	—	—	46 ³ / ₈	11 ³ / ₈	—	57 ³ / ₈	" 2 ³ / ₈ " "	
78	206	—	—	—	—	—	—	14 ³ / ₈	7 ³ / ₈	—	22 ³ / ₈		
Итого...	10693	—	—	—	—	—	—	712 ³ / ₈	29 ⁵ / ₈	20 ⁵ / ₈	802 ³ / ₈	1) Въ томъ числѣ собрано 1 к. с.	
Всего по шоссе...	41263	3083	1995	835	86	400	357	2761 ³ / ₈	3033 ³ / ₈	1384 ³ / ₈	441		

Дмитровское шоссе.

№№ верстъ.	Въ погонныхъ саженьяхъ.							Оборотъ щепня въ куб. саж.				Примѣчаніе.	
	Защиты.	Углубленіе ка-навъ.	Срѣзка обо-чинъ.	Утолщеніе.	Сплошное пе-ремошеніе.	Замощеніе вновь.	Перестройка шоссе.	Остатокъ отъ 1895 г. и запасъ.		Въ 1896 г.			Остатокъ отъ 1896 г. и запасъ.
								Посту-пало.	Разсы-пано.	Посту-пало.	Разсы-пано.		
I перегонъ.													
1	123	—	—	—	154	—	—	—	—	—	—	—	
2	325	111	—	—	100	—	—	—	—	—	—	—	
3	952	526	—	—	100	—	—	—	—	—	—	—	
4	720	88	—	—	—	—	—	$2\frac{5}{8}$	$5\frac{5}{8}$	$14\frac{1}{8}$	$6\frac{6}{8}$	—	
5	971	—	144	275	71	—	—	$4\frac{3}{8}$	$17\frac{7}{8}$	$18\frac{7}{8}$	$26\frac{3}{8}$	—	
6	751	20	186	—	84	—	—	$1\frac{6}{8}$	$3\frac{3}{8}$	$16\frac{1}{8}$	$3\frac{3}{8}$	—	
7	221	40	—	—	—	—	—	—	$2\frac{5}{8}$	$6\frac{1}{8}$	$17\frac{7}{8}$	—	
8	730	—	—	—	—	—	—	$6\frac{1}{8}$	$3\frac{1}{8}$	$13\frac{1}{8}$	$23\frac{3}{8}$	—	
9	603	—	92	—	—	47	—	$2\frac{1}{8}$	2	$4\frac{1}{8}$	$23\frac{3}{8}$	$\frac{5}{8}$ выгровъ. поступ. съ 10 вер.	
10	633	—	200	200	—	100	—	3	21	$12\frac{5}{8}$	$37\frac{1}{8}$	$7\frac{1}{8}$ выгровъ. взяты на 9 и 11 вер.	
11	966	—	—	470	—	—	—	$7\frac{1}{8}$	$16\frac{7}{8}$	$22\frac{5}{8}$	2	$6\frac{7}{8}$ выгровъ. поступ. съ 10 вер.	
12	498	—	—	—	—	—	—	$2\frac{1}{8}$	—	$3\frac{1}{8}$	$47\frac{1}{8}$	5 к.с. выгровъ. поступ. съ 16 вер.	
13	434	—	—	—	—	—	—	$7\frac{1}{8}$	$41\frac{1}{8}$	$1\frac{5}{8}$	$43\frac{1}{8}$	1 к.с. выгровъ. поступ. съ 16 вер.	
14	1477	—	—	—	—	—	—	$3\frac{5}{8}$	$26\frac{1}{8}$	$14\frac{1}{8}$	$73\frac{1}{8}$	$24\frac{1}{8}$ выгровъ. поступ. съ 16 вер.	
15	1426	—	—	200	—	—	—	$71\frac{1}{8}$	$74\frac{1}{8}$	$13\frac{3}{8}$	$193\frac{1}{8}$	$\left\{ \begin{array}{l} 11\frac{1}{8} \text{ выгровъ. поступ. съ } 16 \text{ вер.} \\ 6\frac{1}{8} \text{ выгровъ. поступ. съ } 17 \text{ вер.} \end{array} \right.$	
16	253	—	—	—	—	—	—	$23\frac{6}{8}$	$\frac{5}{8}$	$1\frac{5}{8}$	$26\frac{1}{8}$	20 к.с. выгровъ. взяты на 12, 13, 14 и 15 вер.	
17	525	—	—	—	46	—	—	12	$11\frac{7}{8}$	$16\frac{1}{8}$	$52\frac{1}{8}$	$\left\{ \begin{array}{l} 8\frac{3}{8} \text{ выгровъ. взяты на } 15 \text{ и } 18 \text{ вер.} \\ 8\frac{1}{8} \text{ выгр. убыло при вторичн. перегровъ.} \end{array} \right.$	
18	856	—	—	—	—	26	—	$54\frac{1}{8}$	$1\frac{2}{8}$	$14\frac{1}{8}$	7	$16\frac{1}{8}$ выгр. поступ. съ 17 вер.	
19	971	—	165	—	—	—	32	$6\frac{6}{8}$	$7\frac{1}{8}$	$3\frac{2}{8}$	$81\frac{1}{8}$	$3\frac{6}{8}$ выгр. поступ. съ 20 вер. II пер.	
Итого..	13435	785	787	1145	509	193	58	$734\frac{1}{8}$	$1006\frac{1}{8}$	85	$844\frac{1}{8}$	$\left\{ \begin{array}{l} 3\frac{6}{8} \text{ выгр. поступ. съ } 20 \text{ вер. II пер.} \\ 8\frac{1}{8} \text{ выгр. убыло при вторичн. перегровъ.} \end{array} \right.$	1) Поступили отъ перестройки шоссе.

1) Поступили отъ перестройки шоссе.

Дмитровское шоссе.

№№ верст.	Въ погонныхъ саженьяхъ.							Оборотъ щепня въ куб. саж.			Примѣчаніе.	
	Защиты.	Углубленіе на-навѣ.	Срѣзка обо-чинъ.	Утолщеніе.	Сплошное не-ремоніе.	Замощеніе вновь.	Перестройка шоссе.	Остатокъ отъ 1895 г. и запасъ.				
								Въ 1896 г.	Въ 1896 г.	Въ 1896 г.		
								Посту-пало.	Разсы-пано.	Остатокъ отъ 1896 г. и запасъ.		
II перегонъ.												
20	394	—	100	—	—	161	—	13 ³ / ₈	—	5 ¹ / ₈	32 ³ / ₈	{ 3 ⁶ / ₈ выгр. взяты на 19 вер. 5 ⁶ / ₈ выгр. взяты на 22 вер.
21	155	—	322	—	—	—	—	217 ¹ / ₈	27 ⁶ / ₈	27 ¹ / ₈	3 ¹ / ₈	
22	920	—	780	—	—	—	—	2 ⁵ / ₈	—	11 ¹ / ₈	7 ³ / ₈	{ 3 ³ / ₈ выгр. взяты на Рогачев. шоссе. 5 ⁶ / ₈ выгр. поступ. съ 20 вер. 3 ¹ / ₈ выгр. поступ. съ 21 вер.
23	988	120	100	—	—	—	60	31 ¹ / ₈	—	5 ¹ / ₈	22	19 ⁴ / ₈ выгр. поступ. съ 21 вер.
24	605	80	—	—	—	—	40	84 ¹ / ₈	—	14 ¹ / ₈	96 ¹ / ₈	2 ⁶ / ₈ выгр. поступ. съ 21 вер.
25	990	—	100	—	—	—	—	4 ⁶ / ₈	—	1 ² / ₈	9 ⁵ / ₈	6 ¹ / ₈ выгр. поступ. съ 21 вер.
26	184	—	—	—	—	—	—	4 ³ / ₈	—	14 ¹ / ₈	27 ¹ / ₈	
27	—	—	—	—	—	—	—	5 ⁷ / ₈	—	1	4 ⁷ / ₈	
28	855	—	—	—	—	—	—	41 ¹ / ₈	—	15 ¹ / ₈	62 ¹ / ₈	3 ⁶ / ₈ выгр. поступ. съ 32 вер.
29	637	—	—	—	—	—	—	5	—	15 ¹ / ₈	8 ¹ / ₈	54 ¹ / ₈ выгр. поступ. съ 32 вер.
30	933	—	300	—	—	—	—	3 ⁶ / ₈	—	1	4 ³ / ₈	17 ¹ / ₈ выгр. поступ. съ 32 вер.
31	838	—	203	—	—	—	—	5 ³ / ₈	—	1 ³ / ₈	7 ³ / ₈	34 ¹ / ₈ выгр. поступ. съ 32 вер.
32	365	—	527	—	28	—	—	207 ¹ / ₈	—	1	14 ¹ / ₈	18 ³ / ₈ выгр. взяты на 28, 29, 30, 31 и 33 вер.
33	986	—	—	—	—	—	—	4 ⁴ / ₈	—	34 ¹ / ₈	4 ⁶ / ₈	3 ⁶ / ₈ выгр. поступ. съ 32 вер.
34	665	—	216	—	—	40	—	144 ¹ / ₈	9	21 ¹ / ₈	12 ³ / ₈	Кромѣ того 9 к. с. выгр. съ один. прогроз.

$3\frac{6}{8}$ выгроз. взяты на 19 вер.
 $5\frac{6}{8}$ выгроз. взяты на 22 вер.

$28\frac{6}{8}$ выгр. взяты на 22, 23, 24 и 25 вер.
14 выгр. убыло при вторичн. перегрох.
 $3\frac{5}{8}$ выгроз. взяты на Рогачев. шоссе.

$5\frac{6}{8}$ выгр. поступ. съ 20 вер.
 $3\frac{1}{8}$ выгр. поступ. съ 21 вер.

$19\frac{4}{8}$ выгр. поступ. съ 21 вер.

$2\frac{6}{8}$ выгр. поступ. съ 21 вер.

$6\frac{1}{8}$ выгр. поступ. съ 21 вер.

$3\frac{6}{8}$ выгр. поступ. съ 32 вер.

$54\frac{1}{8}$ выгр. поступ. съ 32 вер.

$17\frac{1}{8}$ выгр. поступ. съ 32 вер.

$34\frac{1}{8}$ выгроз. поступ. съ 32 вер.

$18\frac{3}{8}$ выгр. взяты на 28, 29, 30, 31 и 33 вер.

$3\frac{6}{8}$ выгроз. поступ. съ 32 вер.

Кромѣ того 9 к.с. выгр. съ один. прогроз.